

S.C. CONPET S.A. Ploiești
Directia Economica
Dept. Mgt. Achizitiilor si Investitiilor
 Nr. 8400/21 MAR. 2016

AVIZAT,
Director General
Ing. Liviu Ilasi



INFORMARE **privind** **realizarea fizica si valorica a Programului de investitii 2015**

Programul de Investitii pentru anul 2015 ca parte componenta a Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2015 a fost aprobat **prin HG 270/22.04.2015.**

Investitiile sunt finantate din surse proprii: cota de modernizare pentru lucrari de modernizare la activele existente si active noi aferente domeniul public al statului si alte surse proprii (amortizare si sume repartizate din profit pentru investitii).

Program investitii 2015 rectificat = 51.912 mii lei din care pe surse finantare

- **36.601 mii lei** (cota modernizare)
- **15.311 mii lei** (alte surse proprii)

In anul 2015 s-au realizat **investitii** in valoare de **38.173 mii lei** care cuprind lucrari de inlocuire conducte, puneri in siguranta, monitorizari si modernizari statii de protectie catodica, modernizari rezervoare, modernizari sisteme de pompare, modernizari sisteme de cintarire vagoane CF, modernizari cladiri si imprejurimi statii, modernizari alimentare cu energie electrica si apa, modernizari instalatii PSI, up – grade sistem SCADA.

In perioada ianuarie - decembrie 2015 s-au realizat puneri in functiune in valoare de 40.440 mii lei.

In anexele 1 si 2 sunt prezentate detalii privind gradul de realizare fizica si valorica pe fiecare obiectiv de investitie, precum si principalele cauze care au condus la nerealizarea fizica/valorica a unor obiective.

Sinteza investitiilor pe tipuri de lucrari si gradul de realizare fizica se prezinta:

Inlocuiri conducte – total km programati 33, total km realizati 29.

Puneri in siguranta conducte – total lucrari 14, din care:

- lucrari de executie 4, finalizate 3
- proiecte 10, finalizate 3

Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica la nivel central si de sector, aferent conductelor de transport titei Ticleni-Ploiesti, Firul 1 si Firul 2 – lucrare de executie cu termen de finalizare 2016, realizata fizic 70%.

Proiectare Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica aferent Sistemului National de Transport in 86 locatii aferente subsistemele import (43 locatii) si tara (43 locatii) – realizata fizic 28%.

Sistem pilot pentru detectarea si localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport titei Videle-Cartojani-Ploiesti - contract de proiectare si executie reziliat.

Rezervoare – modernizare rezervoare existente si construire de rezervoare noi: total obiective 6, din care:

- executie modernizare 4, finalizata 1.
- proiectare rezervoare noi 2, in derulare.

Alimentari cu energie electrica – total obiective 7, din care:

- executie lucrari 4, finalizate 3.
- proiectare 3, in derulare.

Lucrari telecomunicatii – total obiective 4, finalizate 4.

Modernizare sisteme pompare – total obiective 6, din care:

- executie lucrari 2, in derulare
- proiectare 4, in derulare.

Modernizare sisteme cantarire vagoane CF – total obiective 4, finalizate 4.

Modernizare rampa – total obiective 2, din care:

- executie lucrare 1, finalizata.
- proiectare 1, in derulare.

Cladiri, imprejmuiri statii – total obiective 25, din care:

- executie lucrari 7, finalizate 4.
- expertiza tehnica 17, finalizate 17.
- proiectare 1, in derulare.

Alimentari cu apa – total obiective 3, din care:

- executie lucrari 2, finalizate 2.
- proiectare 1, in derulare.

Sisteme incalzire statii – total obiective 3, finalizate 3.

Instalatii PSI – total obiective 1, finalizata.

LDH si vagoane – total obiective 13, finalizate 13.

Alte obiective de investitii – total obiective 12, din care:

- executie lucrari 9, finalizate 7.
- Investitii necorporale (licente) - gradul de realizare fizica este de 100%; diferenta valorica reprezinta diferenta dintre valoarea estimata si valoarea contractata.
- proiectare 1, in derulare.
- studiu fezabilitate 1, finalizat.

Dotari si utilaje independente – gradul de realizare fizica este de 99%; din totalul de 31 de achizitii de imobilizari corporale propuse in anul 2015, s-au finalizat 29, cele 2 nefinalizate avand o valoare estimata de 25 mii lei.

Nerealizarea valorica si fizica a obiectivelor de investitii prevazute in program s-a datorat dificultatilor intampinate pe parcursul proiectarii si executiei acestora astfel:

A. Obtinerea Autorizatiilor / Avizelor lucrarilor

Emiterea cu intirziere nejustificata de Avize/Acorduri emise de Administratori ai bunurilor apartinand domeniului public de interes national sau judetean precum si a Certificatului de Urbanism / Autorizatiei de Construire sau a Avizelor de Specialitate

Mai jos prezentam principalele lucrari in executia carora s-au inregistrat intirzieri din motivele mai sus mentionate:

- Inlocuire conducta titei Ø 4" si 8 5/8" Comanesti-Vermesti, (4") in zonele subtraversare DN si CF (Zaharoase) pe o lungime de cca. 238 m si in zona parau Urmenis - spate termocentrala 4"x450 m
- Inlocuire conducta titei Ø 10 3/4" Vermesti-Tg. Ocna-Rafo Onesti, in zonele Bogata-Balta Doftena (2,5km), parau Caraboia-parau Uz (1km), pod Larga-traversare Trotus (3km), L=6,5 km
- Inlocuire conducta Firul 1 si Firul 2 de 10 3/4" Poiana Lacului - Siliste in zona Mares, punct cimitir pe ambele fire cate 300 m
- Sistemizare instalatii lansare primire curatitoare in statia Moreni
- Inlocuire conducta 28" Constanta - C1 pe o lungime totala de 10145 m
- Inlocuire conducta 24" Baraganu-Calareti pe o lungime totala de 16295 m
- Inlocuire conducta titei Ø 14" Constanta-Baraganu, in zona Valea Nemtilor (1km)
- Inlocuire conducta Ø 12 3/4" F1 +F2 Calareti-Ploiesti pe o lungime totala de 7.915 m
- Inlocuire a conductei de transport gazolina ø 4" degazolinare Abramut – Rampa Marghita, in zonele subtraversare CF Marghita – Sacuieni 300 m, sat Petreu, comuna Abramut si inlocuirea conductei titei depozit Petreu – Rampa Marghita ø 6 5/8" pe o lungime de cca. 700 m, sat Petreu, comuna Abramut, jud. Bihor
- Inlocuire conducta titei Ø 10 3/4"Ghercesti - Icoana in zona Ventil Sectionare Mal Stang Oltet - Ventil de sectionare mal stang parau Gengea, pe o lungime de cca. 2000m
- Sistemizare instalatii lansare primire curatitoare in statia Moreni
- Modernizare cladire statie releu

B.Dificultati in incheierea contractelor pentru obtinerea acceptului din partea proprietarilor de teren pentru executia lucrarilor si, de asemenea, conditionarea accesului pentru executia de lucrari pe terenuri proprietate privata si proprietate de stat in relatia cu : C.N.A.D.N.R., C.F.R., R.N.P. ROMSILVA/ Comisariatul de Regim Silvic si Cinegetic.

Mai jos prezentam principalele lucrari in executia carora s-au inregistrat intirzieri din motivele mai sus mentionate:

- Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica aferent Sistemului National de Transport titei subsistemele import si tara
- Inlocuire conducta transport titei 103/4" F2 Varteju -Orlesti pe o portiune de 30 m in punctul Radinesti, cu eliminarea garilor de godevil si pe o portiune de 375 m
- Inlocuire conducta Firul 1 si Firul 2 de 10 3/4" Poiana Lacului - Siliste in zona Mares, punct cimitir pe ambele fire cate 300m
- Inlocuire conducta de titei 10 3/4" Icoana-Cartojani in zonele: rau Teleorman-Tatarastii de Sus pe o lungime de cca. 350 m, com. Tatarastii de Sus si Statie Icoana, pe o lungime de cca. 850 m, loc. Icoana, jud. Olt
- Inlocuire conducta Ø 6 5/8" gazolina Ticleni - Ploiesti: tronson de 300 m in zona Fauresti (post politie) Valcea si tronson de 300 m in zona Plesoiu-Salcia (Dolj)
- Inlocuire conducta Ø 6 5/8" titei Urlati-Ploiesti, zona Matizol-centura de Est Ploiesti, L= 1,8 km

C.Pentru obiectivele noi de investitii **valoarea contractata este sub nivelul estimat**, valorile cuprinse in program au fost estimate pe baza unor lucrari similare anterioare, dar certitudinea valorii a fost influentata de rezultatul proceselor de licitatie

Principalele obiective de investitii a caror valoare contractata se situeaza sub valoarea estimata din programul de investitii sunt:

Diferenta totala este de : 4.773 mii lei

- Inspectia cu godevilul inteligent a firelor pe sub Dunare si Borcea 7 fire x 1800 ml 7 fire x 1400 ml si a conductei de 14 inch Poarta Alba-Calareti
 - Valoarea estimata a lucrarii a fost de 6.525 mii lei. Contractul de executie a fost incheiat cu o valoare de 4.729. mii lei (1.050.951,00 EUR). Diferenta:1.796 mii lei
- Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica la nivel central si de sector, aferent conductelor de transport titei Ticleni-Ploiesti, F1 si F2
 - Valoarea in urma devizului estimativ rezultat in urma contractului de proiectare a fost de 12.787 mii lei. Contractul de executie a fost incheiat cu valoarea de 10.780 mii lei. Diferenta: 2.007 mii lei
- Licente Microsoft Enterprise Agreement Renewal
 - Valoarea estimata a fost de 500.000 euro (aprox. 2.250 mii lei).Contractul a fost incheiat cu valoarea de 386.457 euro (aprox. 1.739 mii lei).Diferenta: 511 mii lei.
- Inlocuire cond. titei Ø 14" Constanta-Baraganu, in zona Valea Nemtilor (1km)
 - Valoarea in urma devizului calculat de proiectant a fost de 936 mii lei. Contractul de executie a fost incheiat cu valoarea de 477 mii lei.Diferenta : 459 mii lei.

D.Influenta nerealizarii, ca urmare a reluarii procedurilor de licitatie, de exemplu:

- Lucrari de punere in siguranta traversare rau Arges, zona Cateasca, jud Arges, etapa 2
- Punere in siguranta traversare aeriana a raului Prahova cu conductele de 12 3/4" si 14 3/4" Cartojani-Ploiesti, sat Stejaru, com. Brazi, ju. Prahova
- Modernizare instalatii de iluminat exterior prin utilizarea surselor in tehnologie LED Divizia Est si Divizia Sud
- Modernizare instalatii de iluminat exterior prin utilizarea surselor in tehnologie LED Divizia Vest si Divizia Import
- Conducta Ø 6 5/8" gazolina Ticleni - Ploiesti: tronson de 300 m in zona Diculesti, Valcea

E.Influenta nerealizarii, ca urmare a altor cauze, de exemplu:

- Conducta 28" Constanta-C1 pe o lungime totala de 10145 m
 - Pentru tronsoanele finalizate cuplarile au fost conditionate de functionarea rafinarii Lukoil.


- Inspectia cu godevilul inteligent a firelor pe sub Dunare si Borcea 7 fire x 1800 ml 7 fire x 1400 ml si a conductei de 14 inch Poarta Alba-Calareti
 - S-a renuntat la inspectia a doua sectiuni de conducta datorita inregistrarii a numeroase avarii tehnice.
- Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica la nivel central si de sector, aferent conductelor de transport titei Ticleni-Ploiesti, F1 si F2
 - Plata se face la punerea in functiune a locatiei, incluzand si functionarea sistemului de achizitie de date si transmitere la dispeceratul central.
- Sistem pilot pentru detectarea si localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport titei Videle-Cartojani-Ploiesti
 - Inetare contract in 14.07.2015. In curs de intocmire caiet de sarcini pentru incheierea unui nou contract.
- Implementarea unei solutii de Document Management
 - Conform contractului plata se face o singura data la finalizarea acestuia.

Aspectele mai sus mentionate reprezinta o sinteza a cauzelor care au condus la o realizare valorica a programului de investitii de 74% si releva faptul ca nerealizarea in proportie de 100% a programului s-a datorat unor motive obiective.

In situatiile financiare sunt prezentate informatii cu privire la realizarea programului de investitii, iar aceasta informare este in scopul de a prezenta actionarilor societatii mai multe detalii legate de gradul de realizare fizica si valorica pe fiecare obiectiv.

ANEXA 1 –realizarea fizica si valorica a obiectivelor de investitii cuprinse in programului de investitii 2015
ANEXA 2 – realizarea valorica a altor imobilizari corporale.

Director Directie Operatiuni


Dr. Ing. Gheorghe Ionescu

Director Directie Economica

Ec. Sanda Toader



Director Departament Mgt. Achizitiilor si Investitiilor

Ing. Radu Albu



PROGRAM INVESTITII 2015

mil lei

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Unit. fiz. Km 2015	Realizat fizic 2015		Program rectificat decembrie 2015	Realizat 2015		Observatii
			km	%		Valoric	%	
	Total general, din care:	33	29		51.912	38.173,28	74%	
I	DOMENIU PUBLIC	30	27,43		37.532	25.736,51	69%	
1	Reabilitari conducte, din care:	30	27,43		22.091	15.039,81	68%	
1,1	Inlocuire conducte	30	27,43		19.297	13.262,88	69%	
a)	LUCRARI IN CONTINUARE	29	27,08		16.403	11.434,95	70%	
1	Inlocuire conducta titei Ø 12 3/4" si Ø 14" Cartojani-Ploiesti, subtrav. parau Ilfovot (0,07kmx2)			100%	53	52,02	98%	PIF
2	Inlocuire cond. titei Ø 14" Constanta-Baraganu, in zona Valea Nemtilor (1km)			0%	327	4,49	1%	In derulare contract executie. Teava sosita in ianuarie 2016.
3	Inlocuire cond. de titei Ø 12", 14" Cartojani-Ploiesti, in zona paraului Crivat, loc. Cornesti-Catunu (2x0,3km), L=0,6km	0,42	0,42	100%	393	392,89	100%	PIF
4	Inlocuire conducta titei Ø 4" Recea-Mislea, in zona loc. Mislea de la statia Mislea catre statia Recea, L=3 km	1,00	1,00	100%	200	199,63	100%	PIF
5	Inlocuire conducta titei Ø 10 3/4" F2 Radinesti-Ploiesti, in zonele Aninoasa-punct Batar (0,15km), parau Izvoras (0,05km) si Dealul Oltului (0,2km), jud. Valcea, L= 0,4km	0,43	0,43	100%	412	403,31	98%	Finalizat .In curs PIF
6	Conducta F1 si F2 de 10 3/4" Poiana Lacului - Siliste in zona Mares, punct cimitir pe ambele fire cate 300m	0,30	0,00	0%	366	14,83	4%	Probleme avute cu proprietar de teren si primaria Albota, care a semnat avizul cu intarziere. Obtinut CU. Dificultati in obtinerea avizului de Gospodaria Apelor.
7	Conducta titei Ø 6 5/8" Ochiuri - Moreni, zona Valea lui Serb, pe o lungime de 1.300 m	0,46	0,46	100%	214	213,53	100%	PIF
8	Conducta 28" Constanta-C1 pe o lungime totala de 10145 m	4,60	3,07	67%	6.200	3.449,57	56%	In derulare contract executie. Cuplarile au fost conditionate de functionarea rafinarii LUKOIL.
9	Conducta 24" Baraganu-Calareti pe o lungime totala de 16295 m			100%	550	522,01	95%	Finalizata proiectara. In derulare contract executie.
10	Inlocuire conducta Ø 12 3/4" F1 +F2 Calareti-Ploiesti pe o lungime totala de 7.915 m, din care : F1 (5tr.)-4.115m si F2(5tr.)-3.800 m			61%	150	90,84	61%	Obtinut AC jud. Ialomita. In curs obtinere AC pt. Prahova si Ilfov. Dificultati in obtinerea acordurilor proprietarilor de teren in lipsa informatiilor de la primaria privind detinatorii reali ai terenurilor (nume, prenume, adresa de domiciliu). In lipsa acordurilor proprietarilor nu se poate obtine AC.
11	Conducta transport titei 103/4" F2 Varteju -Orlesti pe o portiune de 30 m in punctul Radinesti, cu eliminarea garilor de godevil si pe o portiune de 375 m	0,25	0,00	0%	130	14,58	11%	Refuz proprietari semnare contracte de inchiriere.Referat suspendare ctr pina la rezolvarea litigiilor cu proprietarii si obtinere AC
12	Inlocuire a conductei de transport gazolina ø 4" degazolinare Abramut – Rampa Marghita, in zona parau desecare Baranca 2400 m si inlocuirea conductei titei depozit Petreu – Rampa Marghita ø 4" pe o lungime de cca. 2500 m	5,29	5,29	100%	843	842,22	100%	PIF

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Unit. fiz. Km 2015	Realizat fizic 2015		Program rectificat decembrie 2015	Realizat 2015		Observatii
			km	%		Valoric	%	
13	Inlocuire a conductei de transport gazolina \varnothing 4" degazolinare Abramut - Rampa Marghita, in zonele subtraversare CF Marghita - Sacuieni 300 m, sat Petreu, comuna Abramut si inlocuirea conductei titei depozit Petreu - Rampa Marghita \varnothing 6 5/8" pe o lungime de cca. 700 m, sat Petreu, comuna Abramut, jud. Bihor			9%	100	8,91	9%	Datorita procedurii lungi de autorizare a subtraversarii liniei CF nu se poate estima data obtinerii AC pentru zonele de 300m gazolina si 700 m titei.
14	Inlocuire conducta titei \varnothing 10 3/4"Ghercesti - Icoana in zona Ventil Sectionare Mal Stang Oltet - Ventil de sectionare mal Stang parau Geengea, pe o lungime de cca. 2000m			59%	74	43,61	59%	Nu s-a stabilit inca traseul prin fond forestier, motiv pentru care proiectantul nu a putut finaliza planul de formalitati. Ramas de obtinut avize silvic + CF. NOTA: OCOLUL SILVIC BALS SOLICITA OCUPAREA TEMPORARA PE 10 ANI. Nu se poate estima un termen de obtinere AC
15	Inlocuire conducta de titei 10 3/4" Icoana-Cartoiani in zonele: rau Teleorman-Tatarastii de Sus pe o lungime de cca. 350 m, com. Tatarastii de Sus si Statie Icoana, pe o lungime de cca. 850 m, loc. Icoana, jud. Olt	0,35	0,00	0%	700	35,45	5%	Proiectul a trebuit refacut urmare litigiului pe care CONPET il are cu unul din proprietari (Neacsu Marian) in zona loc. Icoana. Nu se poate estima un termen de obtinere AC.
16	Conducta 10 3/4" Potlogi-Gaiseni, zona Carpenis, jud. Giurgiu, L=1000 m	1,00	1,00	100%	462	462,04	100%	PIF
17	Inlocuire conducta titei \varnothing 12 3/4" Cartojani-Pl., in zona sat Sf. Gheorghe, com. Crevedia Mare, jud. Giurgiu, pe o lungime de 550 m	0,55	0,55	100%	316	315,74	100%	PIF
18	Conducta 6 5/8" Teis-Moreni, in zona Tuicani, in lungime de aproximativ 800 m	0,80	0,80	100%	246	245,73	100%	PIF
19	Conducta titei \varnothing 4 1/2" Grindu-Urziceni, in zona Garbovi, cca 2700m	2,70	2,70	100%	492	491,87	100%	PIF
20	Conducta titei 5 9/16" Depozit Ghelinta-rampa Imeci, zona subtraversare drum Ghelinta-Hilid - parau Sohodol, L=3km	3,00	3,00	100%	1.045	1.044,87	100%	PIF
21	Conducta titei 6 5/8" F1 Rampa Biled-Depozit Satchinez, L=3800m	3,54	3,54	100%	900	877,61	98%	PIF
22	Inlocuire cond. titei F2 10 3/4" Radinesti-Ploiesti, in zona Troita Botorani-Saivan (L=2,3Km) si in zona livada pruni (colt padure) - Deal Varatec (L=2,4km)	4,79	4,82	100%	1.715	1.608,32	94%	Finalizat .Rest demontare partiala
23	Sistemizare instalatii lansare primire curatitoare in statia Moreni			30%	380	30,02	8%	Contract proiectare si executie in derulare. S-a obtinut AC in decembrie. Urmeaza executie in 2016.
24	Inlocuire conducta titei \varnothing 4" si 8 5/8" Comanesti-Vermesti, (4") in zonele subtraversare DN si CF (Zaharoase) pe o lungime de cca. 238 m si in zona parau Urmenis - spate termocentrala 4"x450 m			29%	86	25,20	29%	Contract proiectare in derulare.
25	Inlocuire conducta titei \varnothing 4" si 8 5/8" Comanesti-Vermesti, in zona Zaharoase, 8 5/8"x1250 m			-	15	15,00	-	Referat aprobat pt renuntare proiect si incetare contract.
26	Inlocuire conducta titei \varnothing 8 5/8" Lucacesti-Vermesti-Darmanesti, zona Crucea Rosie-Deal Magura-Moinesti si dep. Steril Vermesti, L= 2,1km			-	8	7,43	93%	Adresa Pegamont incetare contract
27	Inlocuire conducta titei \varnothing 10 3/4"F1 Barbatesti-Orlesti, zona Budele (1,4km)			-	1	0,00	-	
28	Racord intre \varnothing 10 3/4" F1 Siliste-Ploiesti si 12"+14" Cartojani-Ploiesti, zona pod rutier Brazl, L=4,2 km			-	13	12,60		Referat Inchidere si casare aprobat.

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Unit. fiz. Km 2015	Realizat fizic 2015		Program rectificat decembrie 2015	Realizat 2015		Observatii
			km	%		Valoric	%	
29	Inlocuire conducta titei Ø 8 5/8" Lucacesti-Vermesti-Raf. Darmanesti, in zonele Fantana lui Panovski-canal pluvial Vermesti (2,6km)				12	11,70		Referat aprobat pt renuntare proiect si incetare contract.
b)	LUCRARI NOI	0,35	0,35	0%	2.894	1.827,92	63%	
30	Conducta etan5 9/16" Turburea-ARPECHIM Pitesti, mal stang parau Amaradia, localitatea Stejari, pe o lungime de cca. 350m	0,35	0,35	100%	185	178,76	97%	Finalizat in curs PIF
31	Conducta titei Ø 6 5/8" Ochiuri - Moreni, zona Ochiuri, punct statie Ochiuri-ventil mal drept supratraversare pe o lungime de 600 m, zona izlaz Ocnita – platou Veverita, in lungime de aproximativ 3000 m si refacerea garii de godevil lansare de pe conducta Ø6 5/8 " Ochiuri – Moreni, din incinta statiei de titei Ochiuri.			0%	70	0,00	0%	Contract proiectare in derulare din luna noiembrie.
32	Conducta titei Ø 10¼" Ghercesti-Icoana: tronson v.s.iesire statie-subtraversare D.J.Craiova-Ghercesti-strand Ghercesti= 370 m, tronson mal drept parau Teslui-fosta albie a paraului= 200 m,tronson zona Valea Draghiei = 250m, in total 820m			72%	24	17,18	72%	In derulare procedura achizitie pt Verificator Proiect
33	Conducta titei Ø10¼" titei Icoana-Cartojani, in zona SPC Birla,in lugime aproximativa de850m, in zona Mirosi-terenuri agricole in lungime de 2400 m,zona sat Negreni-Clanita, jud. Teleorman, in lungime de 1500m, in total 4750m			65%	56	36,32	65%	Contract de proiectare in derulare. (Contract semnat 14.10.2015 cu verificator proiect).
34	Conducta Ø59/16" Pacureti-Magurele, zona parau Saratel , lungime 1200m			0%	21	0,00	0%	Contract proiectare in derulare.PA in 06.10.15
35	Conducta Ø 6 5/8"+ Ø 8 5/8"Oprisenesti-Ciresu, 3000 m			0%	40	0,00	0%	Contract proiectare in derulare din 24.09.2015.
36	Conducta Ø5 9/16 St.Ghelinta – Rp. Imeci pe tronsonul: Paraul Sohodal – v.Depozit vechi Ghelinta in lungime de aprox. 4500 m				58	194,73		- Contract proiectare in derulare.
37	Conducta 12"+14" Cartojani_Ploiesti in zonele Crivat_Catunu 550 m + 30 m Foraj orizontal trav. Dnat Ghimpat_i_trav Colentina 500 m, Crevedia Mare_Sf Gheorghe si Daia _1100 m			0%	100	0,00	0%	Contract proiectare in derulare din 30.10.2015.
38	Inlocuire tronson conducta Ø 6 5/8 " Teis-Moreni in zona ventil CF Aninoasa - pod CF+ pod rutier zona DN 71 Targoviste-Pucioasa, in lungime de aproximativ 1250 m.cu deviere din proprietati private si refacerea garii de godevil lansare de pe conducta Ø6 5/8 " Teis – Moreni, din incinta statiei de titei Teis.			0%	65	0,00	0%	Contract proiectare in derulare din 21.09.2015.
39	Studiu solutie si proiectare privind posibilitatea devierii conductelor 6" R.A si 6 5/8" Baicoi Centru – Ploiesti Km. 5 cu gari de godevil primire si cuplarii lor la conducta 8" Nou			0%	75	0,00	0%	In derulare procedura achizitie pt SS si proiectare.
40	Inspectia cu godevilul inteligent a firelor pe sub Dunare si Borcea 7 fire x 1800 ml 7 fire x 1400 ml si a conductei de 14 inch Poarta Alba-Calareti			100%	2.200	1.400,94	64%	In derulare contract executie. S-a renuntat la inspectia a doua sectiuni de conducta datorita inregistrarii a numeroase avarii tehnice.
1,2	Puneri in siguranta				2.794	1.776,93	64%	
a)	LUCRARI IN CONTINUARE				2.075	1.763,53	85%	

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Unit. fiz. Km 2015	Realizat fizic 2015		Program rectificat decembrie 2015	Realizat 2015		Observatii
			km	%		Valoric	%	
1	Punere in siguranta a conductelor de titei Ø 10 3/4" F1 si F2 la subtraversare rau Cricovul dulce			100%	571	535,42	94%	PIF
2	Lucrari de punere in siguranta traversare rau Arges, zona Cateasca, jud Arges, etapa 2			0%	110	0,00	0%	Finalizat studiu solutie. Reluare procedura cu reconsiderare valoare proiect
3	Lucrari de punere in siguranta traversare aeriana rau Arges, zona Ratesti, jud Arges ,mal sting			0%	48	0,90	2%	Contract de proiectare in derulare.
4	Lucrari de punere in siguranta subtraversare rau Cotmeana, cu conductele de titei Ø 10 3/4" F1 si F2 Orlesti-Poiana Lacului , conducta de etan Ø 5 9/16" Turburea -Arpechim , conducta suport fibra optica Ø 6 5/8" F2 Orlesti-Albota, in zona localitatii Spata, sat Lipia, jud Arges			65%	150	98,05	65%	Contract de studiu solutie si proiectare in derulare. Finalizat etapa SS.
5	Lucrari de punere in siguranta subtraversare rau Vedea, cu conducta de titei Ø 6 5/8" Lact - Icoana, in zona localitatii Icoana, jud Olt			100%	50	41,27	83%	Finalizata proiectarea. In derulare procedura achizitie pt executie.
6	Lucrari de punere in siguranta estacada traversare conducte de titei Ø 10 3/4" F1 si F2 Orlesti-Poiana Lacului , conducta de etan Ø 5 9/16" Turburea -Arpechim ,c/canal mal sting Olt, comuna Dragoiesti, sat Buciumeni, jud Vilcea			100%	56	58,13	100%	Contract proiectare in derulare.
7	Lucrari de punere in siguranta traversare parau Oltet, cu conducta de titei Ø 10 3/4" Ghercesti - Icoana, in zona localitatii Bals, jud Olt			100%	1.000	940,10	94%	PIF
8	Lucrari de aparare mal stang si protectie pila nr.2 la traversarea aeriana a raului Trotus cu conducta de titei Ø20" Baraganu-Onesti in zona Ruginesti jud. Vrancea			100%	22	21,59		S-a renuntat la executie.
9	Lucrari de aparare mal drept din gabioane la traversarea raului Agi Cabul cu conductele de transport titei in zona localitatii Cuza Voda, jud. Constanta			100%	68	67,02	99%	PIF
b)	LUCRARI NOI				719	13,40	2%	
10	Lucrari de aparare de mal la subtraversare de conducta titei Ø 10 3/4" F1 Barbatesti - Orlesti, conducta de etan Ø 59/16" Tulburea – Arpechim, fibra optica Ø 5 9/16 " Barbatesti-Ploiesti rau Pesceana, comuna Amarasti,jud. Valcea.			0%	35	0,00	0%	In derulare procedura de achizitie pt expertiza.
11	Studiu de solutie si realizarea unor lucrari de consolidare a terenului din zona de siguranta a conductei de titei Fir 1 Barbatesti- Ploiesti , in zona mal drept parau Pesceana, loc Livezi, jud Valcea			0%	50	0,00	0%	In derulare procedura de achizitie pt SS si proiectare.
12	Expertiza tehnica a supratraversarii Plopu Rau Trotus in lungime de 182 m			0%	50	0,00	0%	In derulare procedura de achizitie pt expertiza.
13	Lucrari de consolidare pile , inlocuire reazeme fixe, mobile si pretensionare tiranti la traversarea raului Arges, zona Cateasca, jud. Arges			0%	435	0,00	0%	In derulare procedura de achizitie pt proiectare si executie.
14	Punere in siguranta traversare aeriana a raului Prahova cu conductele de 12 3/4" si 14 3/4" Cartojani-Ploiesti, sat Stejaru, com. Brazi, ju. Prahova			9%	149	13,40	9%	In derulare procedura de achizitie pt proiectare. Reluare procedura de achizitie de doua ori, deoarece nu s-au depus oferte.

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Unit. fiz. Km 2015	Realizat fizic 2015		Program rectificat decembrie 2015	Realizat 2015		Observatii
			km	%		Valoric	%	
2	Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica la nivel central si de sector, aferent conductelor de transport titei Ticleni-Ploiesti, F1 si F2			70%	4.500	2.265,07	50%	Contract de executie in derulare. Plata se face la punerea in functiune a locatiei, incluzand si functionarea sistemului de achizitie de date si transmitere la dispeceratul central.
3	Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica aferent SNT import si tara			28%	811	223,88	28%	Contract proiectare in derulare. Probleme in obtinerea AC. Dificultati incheiere contracte cu proprietarii de teren obtinere avize de la institutii (ex: scoatere din circuit agricol, circuit forestier).
4	Sistem pilot pentru detectarea si localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport titei Videle-Cartojani-Ploiesti			0%	100	0,00	0%	Incetare contract in 14.07.2015. In curs de intocmire caiet de sarcini pentru incheierea unui nou contract.
5	Consultanta si Asistenta Tehnica			0%	50	0,00	0%	
6	Rezervoare				1.031	149,12	14%	
1	Modernizare parc rezervoare Baicoi			16%	350	57,34	16%	Contract de proiectare si executie in derulare. Conditionata de curatirea rezervorului
2	Rezervor R4 Ciresu			100%	92	91,31	99%	PIF
3	Rezervor R1 PECICA			0%	250	0,47	0%	Contract executie in derulare. Predarea amplasamentului conditionata de curatirea rezervoarelor.
4	Rezervor R6 Barbatesti			0%	250	0,00	0%	
5	Rezervor nou Poiana Lacului			0%	65	0,00	0%	In derulare contract proiectare.
6	Reabilitare rezervor 9 Cartojani			0%	24	0,00	0%	In derulare contract proiectare.
7	Instalatii PSI				240	239,99	100%	
1	Modernizare instalatie PSI Imeci			100%	240	239,99	100%	PIF
8	Alimentari cu energie electrica				739	402,14	54%	
1	Modernizare instalatie de iluminat exterior la statia Siliste			100%	286	285,37	100%	PIF
2	Modernizare instalatii de iluminat exterior prin utilizarea surselor in tehnologie LED Divizia Est si Divizia Sud			0%	180	0,00	0%	Contract de proiectare incheiat in luna octombrie dupa reluarea procedurii.
3	Modernizare instalatii de iluminat exterior prin utilizarea surselor in tehnologie LED Divizia Vest si Divizia Import			0%	140	0,00	0%	Contract de proiectare incheiat in luna octombrie dupa reluarea procedurii.
4	Racord alimentare energie electrica Dragos Voda			100%	110	105,01	95%	Contract de proiectare si executie semnat pe tarif de racordare. S-a obtinut Autorizatia Construire
5	Modernizare alimentare cu energie electrica rampa incarcare titei Imeci			90%	23	11,76	51%	Contract de proiectare in derulare.
9	Lucrari telecomunicatii:				385	383,49	100%	
1	Modernizare linii radioreleu microunde + introducere locatie Ciresu in cadrul sistemului de telecomunicatii-et II			100%	18	17,08	95%	PIF
2	Modernizare subsistem multiplexare din cadrul sistemului de telecomunicatii			100%	39	39,21	100%	PIF
3	Modernizare network management platform			100%	1	0,42	42%	PIF
4	Modernizare surse neinteruptibile de tensiune - UPS locatie sistem telecomunicatii			100%	327	326,78	100%	PIF
10	Modernizare sisteme pompare				931	534,10	57%	
1	Modernizare sistem pompare Moreni			16%	31	4,84	16%	Contract proiectare in derulare. Probleme in obtinerea AC. Durata mare incheiere contracte de inchinere suprafete teren ce vor fi ocupate de noile facilitati (locatii amplasate in incinta statiilor OMV Petrom).
2	Modernizare sistem pompare Oprisenesti			16%	31	4,84	16%	
3	Modernizare sistem pompare Madulari			16%	31	4,84	16%	
4	Modernizare sistem pompare Oarja			-	5	4,84		

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Unit. fiz. Km 2015	Realizat fizic 2015		Program rectificat decembrie 2015	Realizat 2015		Observatii
			km	%		Valoric	%	
5	Modernizare sistem pompare Ciresu			25%	378	65,49	17%	In derulare contract executie. Contractul presupune aprovizionare de echipamente (pompe) care sunt procurate din import si au un ciclu lung de fabricatie.
6	Sistematizare sistem pompare Bucsani			95%	455	449,26	99%	In derulare contract executie.
11	Modernizare sisteme catarire vagoane CF				1.556	1.554,40	100%	
1	Modernizare sistem catarire vagoane CF rampa Suplac			100%	389	388,60	100%	PIF
2	Modernizare sistem catarire vagoane CF rampa Independenta			100%	389	388,60	100%	PIF
3	Modernizare sistem catarire vagoane CF rampa Ciresu			100%	389	388,60	100%	PIF
4	Modernizare sistem catarire vagoane CF rampa Berca			100%	389	388,60	100%	PIF
12	Modernizare rampa				111	0,94	1%	
1	Modernizare rampa incarcare Pecica			100%	1	0,42	42%	PIF
2	Modernizare rampa incarcare titei Independenta			0%	110	0,52	0%	Contract de proiectare in derulare.
13	Cladiri, imprejuriri statii				14	3,36	24%	
1	Modernizare cladire birouri Baraganu			100%	2	1,93	96%	PIF
2	Cladire grup social echipa depozit Barbatesti			100%	2	0,49	24%	Finalizata expertiza.
3	Cladire magazie depozit Barbatesti2			100%	1	0,36	36%	
4	Cladire remiza PSI 1 rampa Barbatesti			100%	2	0,24	12%	
5	Cladire remiza PSI 2 rampa Barbatesti			100%	2	0,34	17%	
6	Modernizare cladire casa pompe titei Poiana Lacului			100%	5	0,00	0%	
14	Alte obiective de investitii, din care:				4.958	4.940,21	100%	
1	Sistem prelevare probe			100%	1.838	1.837,57	100%	PIF
2	Upgrade sistem SCADA			100%	2.950	2.933,35	99%	PIF
3	Modernizare sistem de monitorizare si vibratii pompe Orlesti			100%	170	169,29	100%	PIF
15	Proiecte, Studii, Expertize Tehnice				15	0,00	0%	
II	DOMENIU OPERATOR	3	1,44		14.380	12.436,77	86%	
	Obiective de investitii, din care:	3	1,44		8.080	6.324,41	78%	
1	Reabilitari conducte:	3	1,44	0%	1.005	798,61	79%	
1	Inlocuire conducta titei Ø 10 3/4" Vermesti-Tg. Ocna-Rafo Onesti, in zonele Bogata-Balta Dofteana (2,5km), parau Caraboia-parau Uz (1km), pod Larga-traversare Trotus (3km),L=6,5 km				5	4,13		REFUZUL NEJUSTIFICAT AL COMISARIATULUI DE REGIM SILVIC SI CINEGETIC SUCEAVA DE A EMITE AVIZUL (DECIZIA) PENTRU OCUPAREA TEMPORARA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN FOND FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA, MOTIV PENTRU CARE ESTE BLOCAT IN AUTORIZARE OBIECTIVUL.
2	Inlocuire conducta gazolina 6 5/8 F1 Ticleni-Ploiesti in zonele: - refulator Bacea cca. 500 m, sat Bacea, com. Movileni, jud. Olt parc gazolina Hurezani cca. 300 m sat Busuioci, com. Hurezani, jud. Gorj, subtraversare parau Darjov-Recea, com. Valea Mare, jud. Olt, 300m, total 1100 m	0,48	1,12	100%	577	572,96	99%	PIF
3	Inlocuire conducta titei Ø 6 5/8" Baicoi centru-raf. Campina, sect. Baicoi centru-Slobozia (360m) in zona garii de godevil Banesti-supratrav.mal drept rau Dofteana, loc. Campina, jud. Ph	0,32	0,32	100%	145	143,26	99%	PIF

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Unit. fiz. Km 2015	Realizat fizic 2015		Program rectificat decembrie 2015	Realizat 2015		Observatii
			km	%		Valoric	%	
4	Conducta Ø 10 3/4" titei Vermesti-Tg Ocna - Rafo Onesti, zonele g.g. Tg Ocna - Monument Zaharia, L=2 km, v. SPV Bogata - Valea Dofeana, L= 1 km	1,00	0,00	64%	94	60,09	64%	Contract proiectare in derulare.
5	Conducta Ø 6 5/8" titei Urtati-Ploiesti, zona Matizol-centura de Est Ploiesti, L= 1,8 km	1,00	0,00	0%	37	0,00	0%	Referat aprobat incetare contract si casare proiect . Reluare lucrare in varianta SS
6	Inlocuirea unui tronson in lungime de 2500 ml din conducta de titei 6 5/8" Gara de godevil Banesti- Baicoi Centru , intre supratraversare mal stang rau Dofana si monument Aurel Vlaicu din comuna Banesti.			0%	70	0,00	0%	Contract SS si proiectare in derulare. S-a semnat AA de prelungire termen.
7	Conducta Ø 6%" gazolina Ticleni - Ploiesti: tronson de 300 m in zona Diculesti, Valcea			0%	39	0,00	0%	Reluare procedura achizitie.
8	Conducta Ø 6%" gazolina Ticleni - Ploiesti: tronson de 300 m in zona Fauresti (post politie) Valcea si tronson de 300 m in zona Plesoiu-Salcia (Dolj)			48%	38	18,16	48%	DIFICULTATI IN CONTRACTAREA FOLOSINTEI TEMPORARE A TERENURILOR
2	Alimentari cu apa				461	412,45	89%	
1	Alimentare cu apa Poiana Lacului			100%	109	108,32	99%	PIF
2	Alimentare cu apa Ciresu			100%	252	252,03	100%	PIF
3	Alimentare cu apa Barbatesti			52%	100	52,09	52%	Contract proiectare si executie in derulare.
3	Alimentari cu energie electrica				905	900,98	100%	
1	Instalatie de alimentare cu energie electrica Rampa Salonta			100%	250	246,49	99%	PIF
2	Instalatie de alimentare cu energie electrica Rampa Marghita			100%	655	654,50	100%	PIF
4	Sisteme incalzire statii				51	46,38	91%	
1	Centrala termica murala - statie pompare titei Baicoi Centru			100%	20	15,82	79%	PIF
2	Modernizarea instalatiei de utilizare gaze naturale statia Calareti			100%	25	25,00	100%	PIF
3	Centrala termica Cartojani			100%	6	5,56	93%	PIF
5	Instalatii PSI				107	106,15	99%	
1	Modernizare instalatie PSI Imeci			100%	107	106,15	99%	PIF
6	Cladiri, imprejmuiri statii				638	542,33	85%	
1	Modernizare ansamblul cladirilor sediu administrativ 2			64%	200	127,42	64%	Contract proiectare in derulare.
2	Imprejmuire statie Baicoi			100%	134	133,86	100%	PIF
3	Cladire garaj Moinesti			100%	2	4,33	100%	
4	Cladire birouri SSM Orlesti			100%	2	1,34	67%	
5	Cladire ateliere si garaj auto Orlesti			100%	2	1,39	69%	
6	Cladire sediu sector Biled-Pecica			100%	2	0,91	46%	
7	Cladire birouri rampa Pecica			100%	2	1,36	68%	
8	Cladire jandarmi depozit Barbatesti			100%	1	2,41	100%	
9	Cladire ateliere depozit Barbatesti			100%	2	10,75	100%	
10	Cladire magazine depozit Barbatesti ¹			100%	2	0,72	36%	
11	Cladire poarta depozit Barbatesti			100%	1	0,51	51%	
12	Cladire sociala rampa Barbatesti			100%	2	1,47	74%	
13	Cladire partida manevra rampa Barbatesti			100%	2	0,27	14%	
14	Cladire portar rampa Barbatesti			100%	1	0,24	24%	
15	Cladire locuinta rampa Barbatesti			100%	2	2,34	100%	

Finalizata expertiza.

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Unit. fiz. Km 2015	Realizat fizic 2015		Program rectificat decembrie 2015	Realizat 2015		Observatii
			km	%		Valoric	%	
16	Modernizare Dispecerat Constanta Sud II			100%	5	0,94	19%	Finalizat. Urmeaza PIF.
17	Reabilitare cabina poarta Urali			100%	3	2,82	94%	PIF
18	Modernizare cladiri Poiana Lacului			100%	101	98,38	97%	Finalizat. Urmeaza PIF.
19	Modernizare cladiri Baraganu			100%	172	150,88	88%	PIF
7	LDH si vagoane				1.290	1.225,48	95%	
1	RR LDH 81-0860-7			100%	342	341,63	100%	PIF
2	RR LDH 85-0168-6			100%	280	227,64	81%	PIF
3	RR LDH 85-0158-7			100%	240	236,08	98%	PIF
4	RR LDH 86-0093-4			100%	220	218,62	99%	PIF
5	RP vagon cisterna 84537919 193-3			100%	13	12,71	98%	PIF
6	RP vagon cisterna 84537919 429-1			100%	14	13,79	99%	PIF
7	RP vagon cisterna 84537919 430-9			100%	13	12,55	97%	PIF
8	RP vagon cisterna 84537919 441-6			100%	15	14,33	96%	PIF
9	RP vagon cisterna 84537919 444-0			100%	13	12,54	96%	PIF
10	RP vagon cisterna 84537919 445-7			100%	42	41,72	99%	PIF
11	RP vagon cisterna 84537919 446-5			100%	41	40,92	100%	PIF
12	RP vagon cisterna 84537919 447-3			100%	42	41,41	99%	PIF
13	RP vagon cisterna 84537919 069-4			100%	15	11,54	77%	PIF
8	Alte lucrari				1.163	363,20	31%	
1	Sisteme de alarmare la efracție cu detectie perimetrala			100%	285	284,80	100%	PIF
2	Sistem videoconferinta			100%	47	46,93	100%	PIF
3	Modernizare sistem videoconferinta			100%	3	2,07	69%	PIF
4	Sistem audioconferinta			100%	29	28,71	99%	PIF
5	Modernizare Cladire statie releu			0%	176	0,69	0%	Contract proiectare si executie in derulare. Probleme in obtinere AC. Cladirea este situata intr-o zona protejata.
6	Data center			100%	61	0,00	0%	SF finalizat
7	Implementare si infrastruktura wireless in sediile Conpet din Ploiesti			0%	112	0,00	0%	Contract executie in derulare semnat in decembrie 2015.
8	Implementarea unei solutii de Document Management			90%	450	0,00	0%	Contract executie in derulare. Plata se face la final.
9	Investitii necorporale			100%	2.460	1.928,83	78%	Diferenta valorica reprezinta diferenta dintre valoarea estimata si valoarea contractata.
	Dotari si Utilaje Independente			99%	6.300	6.112,36	97%	

Director Directia Operatiuni-dr. ing. Gheorghe Ionescu

Director Directia Economica-ec. Sanda Toader

Director Dept. Mgt. Achizitiilor si Investitiilor-ing. Radu Albu

CONPET S.A. PLOIESTI
DEPARTAMENT MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR

Anexa 2

DOTARI (alte achizitii de imobilizari corporale) 2015

mii lei

Nr. crt.	Denumire utilaj	Cant. Rectif Dec.	Program rectificat dec. 2015	Realizat valoric 2015	Stadiu
A	Mijloace auto	26	1.950	1.940,96	
1	Autoturisme de teren pentru interventie	20	1.300	1.299,76	Finalizat
2	Autoturisme	4	435	641,20	Finalizat
3	Autoturisme	2	215		
B	Module campus	3	90	89,69	
1	Module campus	3	90	89,69	Finalizat
C	UTILAJE SI INSTALATII TEHNOLOGICE	43	945	940,93	
1	Motocoasa autotractanta cu lama	9	96	96,12	Finalizat
2	Dispozitiv (cutit cu role) pentru taiat conducte din otel 12-14"-16"	8	58	57,93	Finalizat
3	Sistem detectare si localizare conducta	8+1	340	339,75	Finalizat
4	Explozimetru	3	10	0,00	Constanta, Barbatesti, Moreni
5	Pod rulant	1	197	197,03	Finalizat
6	Pompa recirculare apa calda	1	3	2,88	Finalizat
7	Pompa recirculare apa calda	1	4	3,21	Finalizat
8	Rezervor motorina	3	56	56,10	Finalizat
9	Sistem inspectie interioara prover	1	32	31,60	Finalizat
10	Pompa hidraulica	2	77	80,00	Finalizat
11	Departator hidraulic	4	64	69,00	Finalizat
12	Motopompa epuisment	1	8	7,32	Finalizat
D	TEHNICA DE CALCUL	359	2.510	2.509,57	
1	Echipamente pentru modernizarea infrastructurii hardware Conpet	8	1.493	1.492,70	Finalizat
2	Desktop	250	895	747,50	Finalizat
3	Laptop	50		147,50	
4	Imprimante A4	40	52	51,47	Finalizat
5	Imprimante A3	11	70	70,40	Finalizat
E	Echipamente protectia mediului	2	121	120,50	
1	Skimmere	2	121	120,50	Finalizat
F	TEHNICA DE LABORATOR	5	60	58,89	
1	Baie termostata	3	13	12,28	Finalizat.
2	Centrifuga termostatata	2	47	46,61	Finalizat.
G	ALTE DOTARI	300	624	451,83	
1	Firma luminoasa	1	36	35,90	Finalizat
2	Baraca Inotesti	1	2	1,83	Finalizat
3	Aparat aer conditionat	161	350	349,35	Finalizat.
4	Instalatie stingere incendiu hota	1	15	0,00	In derulare.

Supus spre analiza si informare in sedinta CA din data desi spre informare in sedinta AGOA din data de

Nr. crt.	Denumire utilaj	Cant. Rectif Dec.	Program rectificat dec. 2015	Realizat valoric 2015	Stadiu
5	Mobilier	135	67	42,81	Finalizat
6	Haba Cartojani	1	5	5,11	Finalizat
7	Alte dotari, din care:		149	16,83	
	Suporti teava Inotesti			16,83	Finalizat
	TOTAL GENERAL	738	6.300	6.112,36	

Director Directia Operatiuni - dr. ing. Gh. Ionescu

Director Directia Economica - ec. S. Toader

Director Departament Mgt. Achizitiilor si Investitiilor - ing. R. Albu