

GRAFIC FIZIC DE EXECUTIE A LUCRARI
PROIECT NR. 344/2017 FAZA: P.T. + C.S. + D.E.
„PUNERE IN SIGURANTA SUBTRAVERSARE NR.2 CONDUCTA DE TITEI $\Phi 10^{3/4}$ ” POTLOGI -
P.F. ARGEȘ, RÂU SABAR, LOC. GĂISENI, JUD. GIURGIU PE O LUNGIME DE 350M ”

Nr. Crt	Denumirea lucrării	Anul I					
		Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6
1.	Amenajare teren						
1.1.	- Predare-primire traseu						
1.2.	- Executie culoar de lucru si acces pe traseu						
1.3.	- Sapare sant conducta						
1.4.	-Aducerea terenului la starea initiala						
2.	Lucrari montaj conducta						
	Procurare materiale						
	Montaj conducta pe tronsoane						
	Verificare calitate cordoane de sudura si emitere certificate de calitate						
	Intregire izolatie anticoroziva a tevilor dupa pregatirea locului de aplicare						
	Verificare cu detectorul continuitate izolatie si completare lipsuri.						
	Lansare tronsoane in sant pentru portiunea ingropata						
	Asamblare in fir continuu prin sudarea la pozitie a tronsoanelor, cuplare tronsoane.						
	Verificare calitate cordoane de sudura, emitere certificate de calitate, izolare suduri, montare instalatii-ventile						

[illegible]

