

	SC IAT ENGINEERING & DESIGN SRL	Contract nr. S-CA 185/03.07.2019	
	Studiu de soluție și proiectare privind protejarea conductelor de transport țiței Ø 12" și Ø 14" Cartojani, traseu situat între liniile CF Triaj Brazi și strada Ghighiului, oraș Ploiești, pe o lungime totală de 110 m	Pag./Total pag.	1/5
		Data	18.11.2020
		Ediție/Revizie	1/0 1 2 3 4 5

PROIECT TEHNIC




CON-001-2019



VOLUMUL A6 – GRAFIC DE EXECUTIE CON-001-2019-GE

BENEFICIAR: S.C. CONPET S.A.

NR. CONTRACT: S-CA 185/03.07.2019

APROBAT, DIRECTOR PROIECT Dr. Ing. Ion-Antonio TACHE	AVIZAT, DIRECTOR TEHNIC Ing. Liviu Nicolae ANDREI	ELABORAT, INGINER MECANIC Dr. Ing. Carmen TACHE	Ediția / Revizia
			1 / 1
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:	
Data: 18.11.2020	Data: 18.11.2020	Data: 18.11.2020	

EXEMPLAR Nr.:

PREZENTA DOCUMENTAȚIE ESTE PROPRIETATEA IAT ENGINEERING & DESIGN
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI
ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996 CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE LEGII 74/2018
- Document controlat -

	SC IAT ENGINEERING & DESIGN SRL	Contract nr. S-CA 185/03.07.2019	
	Studiu de soluție și proiectare privind protejarea conductelor de transport țiței Ø 12" și Ø 14" Cartojani, traseu situat între liniile CF Triaj Brazi și strada Ghighiului, oraș Ploiești, pe o lungime totală de 110 m	Pag./Total pag.	2/5
		Data	18.11.2020
		Ediție/Revizie	1/ 0 1 2 3 4 5

PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME



- Volumul A1** - Memoriu tehnic general CON-001-2019-MTG
- Anexa 1 – Studii geotehnice
- Volumul A2** - Memorii tehnice pe specialitati CON-001-2019-MTS
- Memoriu tehnic de specialitate - Lucrări Tehnologice - CON-001-2019-MTS-LT
 - Memoriu tehnic de specialitate - Sistemul de protecție anticorozivă - CON-001-2019-MTS-PA
- Volumul A3** - Breviare de calcul CON-001-2019-BC
- Volumul A4** - Caiete de sarcini CON-001-2019-CS
- Anexa 2 - Program control calitate și faze determinante
 - Anexa 3 - Fișe tehnice
 - Anexa 4 – Cantități de lucrări
- Volumul A5** - Documentație economică CON-001-2019-DE
- Volumul A6** - *Grafice de execuție CON-001-2019-GE*
- Volumul A7** - Cerințe privind protecția mediului, sănătate și securitate în muncă, protecția împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență
- Anexa 5 - Plan de securitate și sănătate
- Volumul A8** - Bibliografie

GRAFIC DE EXECUTIE BALTA 1

DATA START	11/1/2020		
ACTIVITY	START	END	NOTES
Start proiect	11/4/2020		
Mobilizare si OS	11/7/2020	11/17/2020	
Pregatire culoar de lucru	11/17/2020	12/2/2020	
Transport tevi in lungul culoarului	12/2/2020	12/4/2020	
Pregatirea pentru sudare	12/4/2020	12/9/2020	
Sudarea tevilor	12/9/2020	1/8/2021	
Protectie anticoroziva	1/8/2021	1/13/2021	
Excavatii sant	1/13/2021	1/19/2021	
Lansarea mecanizata a conductelor	1/19/2021	1/21/2021	
Foraj Auger Boring sub CF	1/29/2021	2/13/2021	
Acoperire sant	1/21/2021	1/25/2021	
Curatire si probe de presiune	1/25/2021	1/31/2021	
Cuplari si demontari tronsoane	1/31/2021	2/5/2021	
Marcare traseu	2/5/2021	2/6/2021	
Receptia lucrarilor si PIF	2/6/2021	2/6/2021	
Final proiect	2/6/2021		



GRAFIC DE EXECUTIE - BALTA 2

DATA START	11/1/2020		
ACTIVITY	START	END	NOTES
Start proiect	11/4/2020		
Mobilizare si OS	11/7/2020	11/9/2020	
Pregatire culoar de lucru	11/9/2020	11/15/2020	
Transport tevi in lungul culoarului	11/15/2020	11/17/2020	
Pregatirea pentru sudare	11/17/2020	11/19/2020	
Sudarea tevilor	11/19/2020	12/25/2020	
Protectie anticoroziva	12/25/2020	1/4/2021	
Excavatii sant	1/4/2021	1/14/2021	
Lansarea mecanizata a conductelor	1/14/2021	1/17/2021	
Acoperire sant	1/17/2021	1/23/2021	
Curatire si probe de presiune	1/23/2021	1/27/2021	
Cuplari si demontari tronsoane	1/27/2021	1/29/2021	
Marcare traseu	1/29/2021	1/30/2021	
Receptia lucrarilor si PIF	1/30/2021	1/30/2021	
Final proiect	1/30/2021		

GRAFIC DE EXECUTIE - BALTA 3

DATA START	11/1/2020		
ACTIVITY	START	END	NOTES
Start proiect	11/4/2020		
Mobilizare si OS	11/7/2020	11/9/2020	
Pregatire culoar de lucru	11/9/2020	11/11/2020	
Transport tevi in lungul culoarului	11/11/2020	11/13/2020	
Pregatirea pentru sudare	11/13/2020	11/15/2020	
Sudarea tevilor	11/15/2020	11/25/2020	
Protectie anticoroziva	11/25/2020	11/29/2020	
Excavatii sant	11/29/2020	12/3/2020	
Lansarea mecanizata a conductelor	12/3/2020	12/4/2020	
Acoperire sant	12/4/2020	12/6/2020	
Curatire si probe de presiune	12/6/2020	12/10/2020	
Cuplari si demontari tronsoane	12/10/2020	12/11/2020	
Marcare traseu	12/11/2020	12/12/2020	
Receptia lucrarilor si PIF	12/12/2020	12/12/2020	
Final proiect	12/12/2020		