

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO

realizată la

Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești
Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești
Divizia 4 Vest - CONPET S.A - Ploiești

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (Anexa 1 - cap. V,pct.V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampei de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj, a fost încadrată în categoria activităților de nivel superior, conform legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 20.07.2018, reprezentanți ai SR APM Gorj, GNM CJ Gorj și ISU Gorj au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 28775, la Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj,

Tematica inspecției:

Controlul activităților ce prezintă risc de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase.

Părțile verificate ale obiectivului:

- Zona de rezervoare;
- Depozit țiței și stație de pompare;
- Rampa descărcare gazolină.

Documentele luate în considerare:

- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore;
- Raport de Securitate;
- Plan de Urgență Internă;
- Notificări.

Sumarul constatărilor inspecției:

Operatorul respectă prevederile Legii nr. 59/2016, în sensul că face dovada implementării Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore, parte integrantă a Raportului de

Securitate, precum și a planului de management al securității pentru aplicarea acestei politici.

Potențialele pericole au fost identificate de către titular, fiind stabilite acțiuni corective în vederea reducerii riscului și având ca scop prevenirea incidentelor / accidentelor și limitarea consecințelor acestora asupra sănătății populației și mediului.

Cu potențial risc major pot fi considerate rezervoarele de țiței și gazolină în condițiile în care în acestea sunt depozitate cantitățile maxime prevăzute. Riscul major poate fi dat de inițierea unui incendiu / explozie care va genera în interiorul sectorului distrugeri ale infrastructurii și pierderi de produs, iar în afara perimetrului cantități importante de fum, gaze și substanțe volatile care pot migra către comunități locuite.

În urma vizitei pe amplasament s-a constatat că lucrările de reabilitare a fundației, a fundului interior, a pereților și a capacului pentru rezervorul R6 nu sunt finalizate, fapt ce impune notificarea SR APM odată cu finalizarea acestora. De asemenea, la finalizarea lucrărilor, se va reface digul de retenție pentru acest rezervor.

Măsuri stabilite:

1. Se menține măsura de notificare a SR APM la finalizarea lucrărilor de reabilitare a fundației, a fundului interior, a pereților și a capacului pentru rezervorul R6.

Termen: 10 zile de la terminarea lucrărilor

2. Se menține măsura de refacere a digului de retenție, odată cu finalizarea lucrărilor la rezervorul R6.

Termen: 10 zile de la terminarea lucrărilor

3. Actualizarea Raportului de Securitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016.

Termen: 6.12.2018

Șef Birou Autorizații Mediu
ing. Andronela Bărbulescu



Biroul Autorizații Mediu,
ing. Zoe Costin

