

PROIECT : C-06/2015

FAZA P.T. + C.S. + D.E.

INLOCUIRE CONDUCTA DE TRANSPORT TITEI Ø 10 ¾" GHERCESTI-ICOANA-CARTOJANI PE TRONSOANELE: SPC BIRLA, COM. BIRLA JUD. ARGES, CCA. 850M, TERENURI AGRICOLE BIRLA –MIROSI, JUD. ARGES, CCA. 2400M SI TERENURI AGRICOLE SAT NEGRENI-CLANITA, JUD. TELEORMAN, CCA. 1500M, TOTAL CCA. 4750M

PROGRAM
PRIVIND CONTROLUL DE CALITATE PE FAZE DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Nr. Crt.	Faza de lucru supusa controlului	Operatii necesare pentru control	Participa P I B C	Documente ce atesta calitatea	Observatii
0	1	2	3	4	5
1	Aprovizionarea cu echipamente si materiale	-verificarea certificatelor de calitate a materialelor si echipamentelor	B C	Registru de santier Certificate de calitate PV de receptie	Se vor incheia PV cu constatarile facute
2	Predare amplasament	-masuratori cote si distante	P B C	Registru de santier Detalii de executie	PV predare-primire amplasament
3	Trasare lucrari	-pichetare traseu	P C	Registru de santier	PV trasare lucrari
4	Sapare sant	- verificare geometrie si cote sant	B C	Registru de santier Detalii de executie	PV lucrari ascunse
5	Montaj conducta	-verificari cote montaj -executie confectii -verificari pante montaj -verificari curatiri interioare -verificare suduri - control calitate lucrari	B C	Registru de santier Detalii de executie Instructiuni tehnice CONPET	PV lucrari ascunse PV receptii calitative
6	Execuție izolație anticorozivă	-verificare izolație existenta -verificare executie izolație la suduri	B C	Detalii de executie Detalii tip Certificate de calitate	PV lucrari ascunse PV receptii calitative

7	Probe de presiune	-verificari parametrii de incercare proba de rezistenta si proba de etanseitate (durata de mentinere si valoare presiune de incercare)	P B C I	Registru de santier Detalii de executie Instructiuni tehnice CONPET	Proces verbal probe de presiune
8	Acoperire sant	- acoperire sant dupa probele de presiune lasând gropi de poziție pentru efectuarea cuplărilor	B C	Registru de santier Detalii de executie	PV lucrari ascunse
9	Cuplare conducta	- cuplare conducta	B C	Registru de santier Detalii de executie	PV
10	Verificarea calitatii izolatiei dupa ingropare	- DCGV	B C	Registru de santier	Buletin de verificare eliberat de laborator autorizat
11	Predare traseu conducta care se demonteaza	-pichetare traseu	P B C	Registru de santier	PV predare-primire amplasament
12	Demontare conducta existenta	-spalare conducta - sapare sant - taiere conduct - incarcare in masini	B C	Registru de santier	PV lucrari ascunse
13	Transport conducta demontata	-transport si predare conducta la baza Inotesti-Prahova	B C	Registru de santier	PV predare - primire
14	Acoperire sant	- acoperire sant dupa probele de presiune - refacere teren la forma initiala si redare în circuitul agricol	B C	Registru de santier Detalii de executie	PV lucrari ascunse
15	Recepție la terminarea lucrărilor	-verificarea în totalitate a lucrărilor efectuate conform proiectului și a dispozițiilor de șantier	P B C Comisie recepție	Proiect tehnic Detalii de executie Dispoziții șantier	PV terminare lucrari PV punere in functiune

Fazele determinante vor fi anuntate de constructor si unitatea de montaj, factorilor interesanti, cu minimum 7 zile inainte.

BENEFICIAR,(B)
CONPET SA

CONSTRUCTOR,(C)
.....

PROIECTANT,(P)
DIMONU I.R. RADU
ALEXANDRU I.I.

Ing.

Ing.

Ing.

Notă: procesele verbale de controlul calității vor fi anexate la cartea tehnică a construcției pentru a fi puse la dispoziția comisiei de recepție.

PROIECT : C-06/2015

FAZA P.T. + C.S. + D.E.

INLOCUIRE CONDUCTA DE TRANSPORT TITEI Ø 10 ¾" GHERCESTI-ICOANA-CARTOJANI PE TRONSOANELE: SPC BIRLA, COM. BIRLA JUD. ARGES, CCA. 850M, TERENURI AGRICOLE BIRLA –MIROSI, JUD. ARGES, CCA. 2400M SI TERENURI AGRICOLE SAT NEGRENI-CLANITA, JUD. TELEORMAN, CCA. 1500M, TOTAL CCA. 4750M

PROGRAM

PRIVIND CONTROLUL CALITĂȚII LUCRARILOR PE FAZE DETERMINANTE LA EXECUTIA LUCRARI

Denumire fază determinantă	Document	Participanți	Observații
1. Efectuarea probei de presiune de etanșitate (hidraulică) la presiunea de 71 bar timp de 8 ore SR EN 14161/2011	Proces-verbal Diagrama de înregistrare a presiunii	* * * * * *	
2. Efectuarea probei de presiune de rezistență (hidraulică) la presiunea de 80 bar timp de 1 ore SR EN 14161/2011	Proces-verbal Diagrama de înregistrare a presiunii	* * * * * *	

* **Constructor**

** **Beneficiar**

*** **Proiectant**

Notă : La verificarea fazelor determinante se pun la dispoziție **toate documentele** privind calitatea execuției lucrărilor prevăzute în programul pentru controlul calității lucrărilor de construcții montaj conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții.

Convocarea partilor se va face **cu minim 5 zile** înainte de data întâlnirii, în scris, cu confirmare.

BENEFICIAR,

CONSTRUCTOR,

PROIECTANT,