

Nr. înregistrare: 36307/13.11.2020

Referința: Procedura simplificată organizată de CONPET S.A, în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect “Achiziție a 2 (două) module campus tip C pentru extinderea clădirii modulare aflată pe platforma Brazi”.

Urmare a clarificărilor, solicitate de către operatorii economici interesați, cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea nr. 1: "Pentru a realiza instalația electrică în concordanță cu cerințele Caietului de sarcini vă rugăm să puneți la dispoziție schema monofilară a instalației electrice".

Răspuns: Anexăm, prezentei, schema monofilară a instalației electrice.

Întrebarea nr. 2: "Pentru a realiza instalația electrică în concordanță cu cerințele Caietului de sarcini vă rugăm să precizați poziționarea aparatelor electrice în containere (conform opțiunii beneficiarului)".

Răspuns: Poziționarea aparatelor electrice se va face conform schemei atașate.

Întrebarea nr. 3: "Pentru a realiza instalația electrică în concordanță cu cerințele Caietului de sarcini vă rugăm să specificați detalii privind iluminatul și ventilația în compartimentele WC, duș".

Răspuns: Iluminatul în compartimentul WC, duș se va face cu lămpi cu indice de protecție IP 65.

Pentru compartimentele WC și duș este necesară și ventilația.

Întrebarea nr. 4: "Pentru a realiza instalația electrică în concordanță cu cerințele Caietului de sarcini vă rugăm să precizați dacă este necesar iluminat EXIT în containere".

Răspuns: Pentru realizarea instalației electrice nu este necesar iluminat EXIT în containere.

Întrebarea nr. 5: "Pentru a realiza instalația electrică în concordanță cu cerințele Caietului de sarcini vă rugăm să precizați date pentru firida branșament cu BMP (tensiune, curent este necesară și contorizarea?)".

Răspuns: Pentru firida branșament cu BMP (tensiune, curent), nu este necesară contorizarea.

Întrebarea nr. 6: "Pentru a realiza instalația electrică în concordanță cu cerințele Caietului de sarcini vă rugăm să specificați tensiunea asigurată de beneficiar pentru record?"

Răspuns: TD -Tensiunea asigurată este: alimentare 400V cu siguranță intrare trifazată 25A.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ing. Timur – Vasile Chiș

Șef Serviciu Achiziții

Ing. Florina Popescu

Serviciu Achiziții

Ec. Veronica Roman

Brașu

- P₁ - ① - puț + C.
P₂ - ② - puț convector
P₃ - ③ - puț utilități (dublă)
P₄ - ④ - puț boiler
Sala mese

- P₁ - ① - puț + C.
P₂ - ② - puț convector
P₃ - ③ - puț utilități (dublă)

Ustian

- P₁ - ① - puț + C.
P₂ - ② - puț convector
P₃ - ③ - puț convector
P₄ - ④ - puț utilități (dublă)
P₅ - ⑤ - puț boiler

Schema amplasare containere modulare Brazi

- Fiecare puț are circuit separat (16A)
- Alimentat din TD al fiecărui modul
- Fiecare modul are câte un circuit de iluminat (16A)
- Lămpile de exterior, bîi, dus - 1A-65
- TD - alimentare - 400V - cu sig. intrare trifazată 25A
- Fără cântărire
- Fără iluminat de siguranță (EXT)

