



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

Bd. București nr. 37, 100520 Ploiești, PRAHOVA
Telefon : (0244) 513777 / 575963
Fax : (0244) 575412
www.petrostar.ro ; petrostar@petrostar.ro

Registrul Comerțului: J29 / 166 / 19.03.1991
Cod unic de înregistrare: RO1360296
Capital social: 3 380 173 lei

ANEXA 1

AVIZAT,
Inspectoratul Teritorial în Construcții

PROGRAM

PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII, REZISTENȚĂ ȘI STABILITATEA CONSTRUCȚIEI ȘI A SIGURANȚEI ÎN EXPLOATARE

Proiect nr. 160/3408 ET.1

Denumire proiect : ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ȚIȚEI F1 Ø 10 3/4" BARBATESTI –
PLOIESTI IN ZONA GALCESTI PE O LUNGIME DE 1100 m SI IN ZONA BUDELE PE O
LUNGIME DE 1400 m PRECUM SI PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTELOR DE
TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE cca 150 m

**TRONSON B : ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ȚIȚEI F1 Ø 10 3/4" BARBATESTI-PLOIESTI
IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE 1400 m**

S.C. CONPET S.A. PLOIEȘTI - în calitate de beneficiar, reprezentată prin

.....

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIEȘTI, în calitate de proiectant, reprezentată prin

.....

S.C. în calitate de executant, reprezentată

prin

În conformitate cu legea nr.10/1995 a Guvernului României, regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții aprobat prin H.G. 766/1997, cât și normativele tehnice în vigoare stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor de construcții prevăzute în proiect.

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică calitativ, pentru care trebuiesc întocmite documente scrise	Documentul scris care se încheie:	Cine întocmește și semnează:
		PVFD - proces-verbal de fază determinantă; PVLA-proces verbal de lucrări ascunse; PVR - proces-verbal de recepție calitativă; PV - proces-verbal.	I – Inspectoratul Teritorial în Construcții; B - beneficiar; E - executant; P – proiectant G- proiectant geolog
0.	1.	2.	3.
AMENAJARE FIR VALE			
1.	Trasare lucrări	P.V.	B+E
2.	Verificare cota și natura teren de fundare	P.V.L.A.	B+E
3.	Verificare carcasă gabioane și saltea gabioane	P.V.	B+E
4.	Recepția finală la terminarea lucrărilor	P.V.R.	B+E



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

PROIECT NR. 160/3408 Et. 1 - FAZA : PT + DE + CS

ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ȚIȚEI F1 Ø 10 ¾" BARBATEȘTI - PLOIESTI ÎN ZONA GALCEȘTI PE O LUNGIME DE 1100 m ȘI ÎN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE 1400 m PRECUM ȘI PUNEREA ÎN SIGURANȚA A CONDUCTELOR DE ȚIȚEI ȘI ETAN ÎN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE cca 150 m

TRONSON B : ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ȚIȚEI F1 Ø 10 ¾" BARBATEȘTI-PLOIESTI ÎN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE 1400 m

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică calitativ, pentru care trebuiesc întocmite documente scrise	Documentul scris care se încheie: PVFD - proces-verbal de fază determinantă; PVLA-proces verbal de lucrări ascunse; PVR - proces-verbal de recepție calitativă; PV - proces-verbal.	Cine întocmește și semnează: I – Inspectoratul Teritorial în Construcții; B - beneficiar; E - executant; P – proiectant G- proiectant geolog
0.	1.	2.	3.
0.	1.	2.	3.
CONSOLIDARE TEREN			
1.	Trasare lucrări	P.V.	B+E
2.	Verificare cota și fișă pilot forat	P.V.L.A.	B+E
3.	Verificare carcasă gabioane	P.V.	B+E
4.	Cimentare pilot interior și exterior	P.V.	B+E
5.	Recepția finală la terminarea lucrărilor	P.V.R.	B+E

NOTĂ:

- Înainte de începerea execuției, beneficiarul va înainta spre aprobarea Inspectoratului Teritorial în Construcții prezentul program pentru controlul calității.
- Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea.
- La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcției.

BENEFICIAR,

**PROIECTANT,
ING. BEINAT LUIGI**

CONSTRUCTOR,