



## PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE PENTRU INDUSTRIA  
EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

PROIECT NR. 160/4928 ET.2 - FAZA : PT + CS + DE  
ÎNLOCUIRE CONDUCTA DE ȚIȚEI Ø 4 1/2" GRINDU-URZICENI ÎN ZONA CANAL IRIGAȚII GRINDU, JUDEȚUL IALOMIȚA, PE O  
LUNGIME DE CIRCA 1100 m

### ANEXA 4

#### PROGRAM PRIVIND CONTROLUL DE CALITATE PE FAZE DETERMINANTE

PROIECT : 160/4928 ET.2 FAZA : PT + CS + DE

#### ÎNLOCUIRE CONDUCTA DE ȚIȚEI Ø 4 1/2" GRINDU – URZICENI ÎN ZONA CANAL IRIGAȚII GRINDU, JUDEȚUL IALOMIȚA, PE O LUNGIME DE CIRCA 1100 m

Denumire faza determinanta	Document	Participanti	Obs.
1. Proba de rezistenta , timp de min. 1 ora, cu apă la 80 bar pentru conducta de Țiței.	Proces-verbal + diagrama inregistratoare presiune. Se introduce in Cartea tehnica a conductei	* * * * * *	
2. Proba de etanșeitate, timp de min.8 ore, cu apă, la 71 bar pentru conducta de Țiței	Proces-verbal + diagrama inregistratoare presiune. Se introduce in Cartea tehnica a conductei	* * * * * *	

\* Constructor

\*\* Beneficiar

\*\*\* Proiectant

**Nota:** La verificarea fazelor determinante se pun la dispozitie **toate documentele** privind calitatea executiei lucrarilor prevazute in programul pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii montaj conform Legii 10 / 1995 modificata si completata de Legea 187 / 2012 privind calitatea in constructii **I.S.C.** va primi un exemplar din documentatie **cu minim 30 zile** inainte de inceperea programului de control **prin grija Constructorului / Beneficiarului.**

Convocarea partilor se va face **cu minim 5 zile** inainte de data intalnirii, in scris, cu confirmare.

**BENEFICIAR,**

**CONSTRUCTOR,**

**PROIECTANT,**