



## PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE PENTRU INDUSTRIA  
EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

PROIECT NR. 160/4924 ET.2 - FAZA : PT + CS + DE

ÎNLOCUIRE CONDUCTE DE ȚIȚEI 10 3/4" F1 + F2 POIANA LACULUI – SILIȘTE, ÎN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL DE  
IRIGAȚII, LOCALITATEA BUCȘANI ȘI DJ 720 A ADÂNCA – BUCȘANI, JUD. DÂMBOVIȚA, PE O LUNGIME DE CIRCA 2300 m PE  
FIECARE FIR ȘI ÎN ZONA PARC 14 COBIA, LOCALITATEA BLIDARI, JUD. DÂMBOVIȚA PE O LUNGIME DE CIRCA 570 m PE  
FIECARE FIR

### ANEXA 3.1

#### PROGRAM PRIVIND CONTROLUL DE CALITATE PE FAZE DETERMINANTE

PROIECT : 160/4924 ET.2 FAZA : PT + CS + DE

**ÎNLOCUIRE CONDUCTE DE ȚIȚEI Ø 10 3/4" F1+F2 POIANA LACULUI – SILIȘTE, ÎN  
ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL DE IRIGAȚII, LOCALITATEA BUCȘANI ȘI DJ  
720 A ADÂNCA – BUCȘANI, JUD. DÂMBOVIȚA, PE LUNGIME DE CIRCA 2300 m PE  
FIECARE FIR ȘI ÎN ZONA PARC 14 COBIA, LOCALITATEA BLIDARI, JUDEȚUL  
DÂMBOVIȚA PE O LUNGIME DE CIRCA 570 m PE FIECARE FIR**

Denumire faza determinanta	Document	Participanti	Obs.
1. Proba de rezistentă , timp de min. 1 ora, cu apă la 80 bar pentru conducta de țiglei.	Proces-verbal + diagrama inregistratoare presiune. Se introduce in Cartea tehnica a conductei	* * * * * *	
2. Proba de etanșeitate, timp de min.8 ore, cu apă, la 71 bar pentru conducta de țiglei	Proces-verbal + diagrama inregistratoare presiune. Se introduce in Cartea tehnica a conductei	* * * * * *	

- \* Constructor
- \*\* Beneficiar
- \*\*\* Proiectant



## PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE PENTRU INDUSTRIA  
EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

PROIECT NR. 160/4924 ET.2 - FAZA : PT + CS + DE

ÎNLOCUIRE CONDUCE DE ȚIȚEI 10 3/4" F1 + F2 POIANA LACULUI – SILIȘTE, ÎN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL DE  
IRIGAȚII, LOCALITATEA BUCȘANI ȘI DJ 720 A ADÂNCA – BUCȘANI, JUD. DÂMBOVIȚA, PE O LUNGIME DE CIRCA 2300 m PE  
FIECARE FIR ȘI ÎN ZONA PARC 14 COBIA, LOCALITATEA BLIDARI, JUD. DÂMBOVIȚA PE O LUNGIME DE CIRCA 570 m PE  
FIECARE FIR

**Nota:** La verificarea fazelor determinante se pun la dispoziție **toate documentele** privind  
calitatea execuției lucrărilor prevăzute în programul pentru controlul calității lucrărilor de  
construcții montaj conform Legii 10 / 1995 modificată și completată de Legea 187 / 2012  
privind calitatea în construcții **I.S.C.** va primi un exemplar din documentație **cu minim 30  
zile** înainte de începerea programului de control **prin grija Constructorului /  
Beneficiarului.**

Convocarea partilor se va face **cu minim 5 zile** înainte de data întâlnirii, în scris, cu  
confirmare.

**BENEFICIAR,**

**CONSTRUCTOR,**

**PROIECTANT,**