

Nr.crt	COD_CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TOT TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
1	1.6-1.:	110042	CLAD.ZID	1	1953	24	0	0.00	395	ST.TITEI TEIS	Dambovita	Sotanga	Teis		0				Sc: 31 mp; renovata/1998,caramida,construita pt.adapostirea aparatelor el;fundatie beton,acoperis tabla,2ferestre,3usi,inst.lumina,2locuri de lampa,nu are incalzire
2	1.6-4.	110072	CLAD.ZID	7	1935	24	0	0.00	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni		0				remiza PSI si magazine materiale, cote gabarit 9x7x2,3,supraf.63mp,laborator cote gabarit3x2x2,3m, supraf.6mp,supraf.construita totala 69mp, regim inaltime parter,constructie caramida,fundatie beton, sarpanta lemn, invelitoare tabla lisa.
3	1.1-2.:	110122	BARACA METALICA	7	1959	24	0	0.00	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu		18				Magazie combustibil 5x4m,regim h-p,cote gabarit4x4x4m, suprafata 16 mp,constructie tabla ondulata,fundatie beton,
4	1.6-1.:	110123	CLAD.ZID	2	1970	24	0	0.00	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu		0				5x3m,grup social(baie+dus),regiminaltime-parter,cote gabarit6x4x2,8m,suprafata24mp,constructie caramida,fundatie beton,acoperis placa beton cu hidroizolatie carton bituminat.
5	1.1-2.:	110124	BARACA METALICA	11	1967	24	0	0.00	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu		18				Magazia 4x4m,regim h-p, cotegabarit 6x4x2m, suprafata 24mp, constructie tabla ondulata, fundatie beton
6	1.5-12	110137	BARACA METALICA DEP.CARB.	11	1961	24	0	0.00	371	ST.TITEI URLATI	Prahova	Urlati	Urlati		0				Sc: 24 mp; -depozit carburanti si magazine,regim h-p,tabla ondulata,fundatie beton,sarpanta metal.
7	1.6-4.	110150	CLAD.ZID	10	1956	842	76	30,481.18	371	ST.TITEI URLATI	Prahova	Urlati	Urlati		0				Sc: 205 mp; Urlati-destinatie birouri si atelier mecanic, regim h-p,fundatie beton,sarpanta lemn,constructie caramida,invel itoare tabla Lisa
8	1.6-4.	110157	CLADIRE PORTAR	10	1957	1215	461	6,394.56	371	ST.TITEI URLATI	Prahova	Urlati	Urlati		0				Sc: 16mp; regim h-p,constructie caramida,fundatie beton,sarpanta lemn,invelitoare tabla lisa.PIF18/3.3.15-inl. ocuire tamplarie veche cu tamplarie PVC(3ferestre 1x1.20m=3.60mp,1usa0.75x2m=1.50mp); pif82/13.06.2018 inloc tamplariei
9	1.6-4.	110172	CLADIRE ZID	4	1956	24	0	0.00	740	MOINESTI MENTENANTA	Bacau	Moinesti	Moinesti		0				destinatie club,regim h-p, sc=150mp, caramida,fundatie beton,sarpanta lemn
10	1.3-1.	110181	CLADIRE CARAMIDA	12	1926	1210	86	449,713.55	740	MOINESTI MENTENANTA	Bacau	Moinesti	Moinesti		0				garaj si atelier,regim h-p,sc=287mp,fundatie beton,caramida,sarpanta lemnnn; pif153/24.10.2019moderniz cladire,garaj si ateliere;Pif59/19.12.2019moder nizare
11	1.6-4.	110183	CLAD.ZID	4	1932	24	0	0.00	700	MOLDOVA SEDIU	Bacau	Moinesti	Moinesti		0				-destinatie-sediu, regim h-p,sc=171mp,caramida,fundatie beton,sarpanta lemn,invelit tiglaPIF49/31.08.10-Instalatie incalzire interioara+instalatie san itara.
12	1.1-1.	110188	CLAD.ZID	10	1953	24	0	0.00	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PSI spumogen,12,8x5,55x3m,regim h-p,cotegabarit 12,9x5,63x3,25m,su=73mp,constructie caramida,fundatie beton armat,
13	1.1-1.	110192	CLADIRE ZID	10	1949	24	0	0.00	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				5,8x4x3,5m,PSI Nr.1Casa spuma nr.1-destinatie-generator spuma R3,R4,regim h-p,dimensiuni 5,8x4x3m, su=23,2 mp,constructie caramida, fundatie beton,sarpanta-placa beton,invelitoare-hidroizolatie carton bituminat
14	1.1-1.	110193	CLADIRE ZID	10	1949	24	0	0.00	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				5,9x4x3,5m, PSI Nr.2Casa spuma nr.2-destinatie-spatiu depozitare,regim h-p,5,9x4x3m,su=23,6 mp,caramida,fundatie beton,sarpanta placi beton
15	1.1-1.	110195	CLADIRE ZID	10	1951	24	0	0.00	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				8,7x4x3,5m,PSI Nr.3Casa spuma Nr.3-destinatie-generator spumaR9,regim h-p,cotegabarit 8,7x4x3m,su=34,8 mp,caramida,fundatie beton,sarpanta-placa beton
16	1.1-1.	110196	CLADIRE ZID	10	1952	24	0	0.00	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				5,8x4x3,5m,PSI Nr.4Casa spuma-destinatie-spatiu depozitare,regimh-p,cote degabarit5,8x4x3m, su=23,2mp,caramida,fundatie beton,sarpanta placa beton
17	1.1-1.	110199	CLADIRE ZID	10	1949	24	0	0.00	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				5,8x4x3,5m,PSI Nr.5Casa spuma-destinatie-spatiu depozitare,regim h-p,su=23,2 mp,constructie caramida, fundatie beton,sarpanta-placa beton,invelitoare-hidroizolatie carton asfaltat.
18	1.1-1.	110201	CLADIRE ZID-CASA POMPE TITEI	10	2005	322	144	106,374.55	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului	117612	0				regim h-p,constructie caramida,planseu beton,invelitoare-hidroizolatiecarton asfaltat,cote gabaritL=34,75m,l=12,3m, h=5,3m, suprafata construita427,50 mp.Consolidare cladire existenta:hidroizolatie acoperis, jgheaburi,burlane,sorturi,tamplarie din aluminiu, inst. termica,sanitara,electrica,placari pardoseala beton,canale tehnologice,sapa antistatica
19	1.1-2.	110203	Constructie usoara din structura metalica	5	2013	240	153	219,842.05	303	PETROBRAZI-TARA	Prahova	Brazi	Brazi						3 containere cu structura metalica asamblata rigid, protejata anticoroziv , cu inchideri din panouri termoizolante de isopan grosime 10 cm, rezistente la foc, din tabla de 5 mmm grosime, vopsita in camp electrostatic. Dimensiunile containerelor in plan sunt:3x12 m 7 2 buc; 2.5x10 7 1 buc. Acestea su nt montate pe chituci de beton. Invelitoarea este prevazuta din panouri isopan de 5 cm grosime din tabla de 5 mm grosime vopsita in camp electrostatic cu miezul din spuma poliuretanica, cu jgheaburi si burlane pentru preluarea apelor de pe acoperis. Ferestrele si usile sunt realizate din tamplarie d in aluminiu cu rupere termica si geam termopan. Instalatie incalzire, compusa: radiatoare otel, robineti: termostatati, colt, golire, teava PPR, aer isitoare etc.; Instalatie a.c.m., compusa: lavoare portelan, baterii amestecatoare, robineti trecere, sifoane lavoar, teava PPR, etc. Instalatie electrica. Aparate de aer conditionat 9000 BTU 2 buc.; Masa stativ 1mx1m
20	1.6-1.	110223	DORMITOR COM	5	1955	860	76	48,025.03	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				Dormitor comun 15,5x13,7x4m DORMITOR COMUN-DESTINATIE-CAZARE PERSONAL SI ATELIER PENTRU FORMATIAINTERVENTII, REGIMINALTIME-PARTER, COTE GABARIT15,55X13,84X3,6M, SUPRAFATA CONSTRUITA 215MP, CONSTRUCTIEDIN CARAMIDA, FUNDATIE DINBETON ARMAT, SARPANTA DINLEMN, INVELITOARE DIN TABLAZINCATA. DORMITOR COMUN 15,5X13,7X4M
21	1.6-1.	110224	CLADIRE SEDIU REG.(DORM.COMUN)	10	1949	1070	220	53,373.11	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				Sediu regionala 18,35x9,25x3,5m SEDIU REGIONALA- DIVIZIE SUD-REGIM INALTIME-PARTER, COTE DE GABARIT- 18,35X9,25X3,5M,SUPRAFATA CONSTRUITA 169,74MP, CONSTRUCTIE DIN CARAMIDA,FUNDATIE DIN BETON, SARPANTA METALICA, INVELITOARE DINTABLA GALVANIZATA. SEDIUREGIONALA 18,35X9,25X3,5
22	1.6-4.	110228	CLADIRE OASPETI-2 APARTAMENTE	10	1949	939	88	36,693.31	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				Cladire 15x9,25x3m, oaspeti - 1 apartamenteCladire oaspeti - 2apartamente,regim inaltime-parter, cote degabarit 15x9,25x3,5m,suprafata construita 138,75mp, constructie din caramida, fundatie din beton, sarpantametalia, invelitoare dintabla galvanizata.
23	1.6-4.	110234	CLADIRE ZID POARTA	10	1949	84	4	1,021.42	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				4x3,8x3m-portari,h-p,4x3,8x3m,sc15,2mp,caramida,fund beton,sarpanta beton,invel-hidroizol.carton asfaltat.PIF21/6.4.16-moderniz.
24	1.6-1.:	110235	BARACA-O.T.C.	10	1959	24	0	0.00	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				2,7x2,1x2,8m,mal stang Arges-adapostOTC,regim h-p,sc=5,67mp,constructie caramida,fundatie beton,invelitoare-hidroizolatie carton asfaltat.
25	1.3-1.	110239	CLADIRE GAR-AT.MEC.+MAG.MAT.	5	1955	824	40	56,858.08	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				caramida si panouri sandwich,fundatiebeton,sarpanta beton;9,25x9,25x3,5m,at.mec.si mag.mat.,garaj-p;sc=217.38mp -hidroizol carton.PIF21/6.4.16-moderniz.
26	1.1-1.	110240	CLADIRE ZID (PSI APA)	10	2005	322	144	41,290.76	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste	117613	0				Sala pompe apa-regim h-p,cote gabarit18x11(5,97)x3,2m,suprafataconstruita143mp,constr.caramida,fundatie beton armat,planseu beton in Zape izolat- smoala,carton asfaltat.ModernizareOctombrie2005-instalatii el.,termice,finisaje interioare pardoseala beton,canale tehnologice,sapa antistatica,inlocuit tamplarie existenta cu tamplarie aluminiu.Consolidare cladire existenta
27	1.1-1.	110242	CLADIRE ZID-POMPE P.S.I.	10	2005	322	144	5,911.12	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului	117614	0				adapost regim h-p,cote de gabarit 14x5,6x3m,suprafata construita 78,4mp,constructie caramida,fundatie beton,sarpanta beton, invelitoare-hidroizolatie carton asfaltat.Consolidare cladire existenta,inst. electrica si termica,finisaje interioare, pardoseala beton, canale tehnologice, sapa antistatica, tamplarie aluminiu
28	1.1-1.	110281	CASA POMPE	10	2005	322	144	124,446.19	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti	117624	0				titel- salapompare,garaj,vestiare,magazie- regim h-p, cote gabarit43,1x15,45x5,5m,supr.constructie 666mp,constructie caramida, fundatie beton, sarpanta lemn,invelitoare tabla.Modernizare-recompartimentare cu zidarie bca,tamplarie aluminiu,instalatie sanitara,electrica,termica,placari faianta,gresie, sapa antistatica,finisaje ext. in praf piatra, pardoseala beton, canale tehnologice,include sala pompe,atelier auto,vestiar,grup social,magazie materiale
29	1.1-1.	110284	CASA POMPE	1	2005	331	144	150,236.14	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti	117625	0				L=30,7M l=12,4MH=9,5M,supr.=380,68titei- regim h-p,29,7x11,5m,supr.construita341,55mp,supr.desfasurata341,55mp,zidarie caramida,fundatie beton armat,acoperis metalic,tip invelitoare tabla lisa
30	1.1-1.	110287	CASA POMPE -MODERNIZARE	10	2005	322	144	42,097.39	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti	117626	0				PSI- regim h-p,cote gabarit14,3x7x2,6m,supr.construita 100mp,constr.caramida,fundatie beton,sarpanta metalica, invelitoare tabla.Consolidare cladire existental=20,36m,l=8,48m, h=5,6m,supr.245mp.Instalatii termice electrice, finisajeinterioare, tamplarie aluminiu.
31	1.6-1.	110292	CLADIRE LOC	4	1957	980	220	62,179.89	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				2 apartamente(Dionisie-Iocuinta interventie decizieCA6/12.04.2006),regim h-p,cote gabarit15,5x9,8m,s.c.151,9mp,s.desfasurata151,9mp,zidarie caramida,f undatie beton armat,acoperis tabla tip Lindab
32	1.6-1.	110293	CLAD.LOC	4	1957	980	220	62,180.14	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				Cladire locuinta apartament camera oficialaCladire locuinta 2 apartamente-dormitoare, regim inaltime parter, dimensiuni 15,5x9,8m,suprafata construita 151,9mp,suprafata desfasurata 151,9mp,zidarie din caramida, fundatie din beton armat, acoperismetalic, tip invelitoaretabla.
33	1.6-1.	110294	CLAD.LOC	4	1957	980	220	62,179.94	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				locuinta statie-2apartamente,regim h-p,15,5X9,8m,suprafata construita si desfasurata=151,9,zidarie caramida,fundatie beton armat,acoperis lemn,tip inv elitoare-tabla tip LINDAP.Modernizare03.2010-instalatie incalzire interioara la cele2apartamente compusa din teava Cu,radiatoare otel,instalatie apa c alda menajera,filtre,supape,dedurizator,robineti sferici
34	1.6-1.	110295	CLAD.LOC	3	1958	914	165	61,262.32	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				acoperita tabla,2ap.,zid-cote gabarit15,5x9,6x2,6m,regim h-p,s.c.=149mp.caramida,fundatie beton.P8/12.02.2013-lucrari acoperis

Nr.crt	COD_CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TOT TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
35	1.6-1.:	110296	CLAD.SOC	3	1957	933	172	44,221.15	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				Cladire locuinta cazarma-birouri jandarmi, regim inaltime parter, dimensiuni17,6x9,3m, suprafataconstruita 163,68mp, suprafatadesfasurata 163,68mp, zidarie din caramida, fundatie dinbeton armat, acoperis metalic,invelitoare din placiazbociment.
36	1.6-1.:	110297	CLAD.SOC	3	1958	861	112	50,596.40	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				Grup social17,6x9,8x3,4m-pt.cazare personal,regim h-p,cote gabarit17,6x8,3x3,4m,s.c.=146mp,constructie caramida,fundatie beton,sarpanta lemn,invelitoa re tabla.PIF8/12.02.2013-lucrari acoperis
37	1.6-4.	110309	CLAD.VES	2	1954	24	0	0.00	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				Cladire vestiar birouri rampa- birouri, vestiare si baie, regim inaltime parter,dimensiuni 12,3x7,8m,suprafata construita 95,94mp,suprafata desfasurata 95,94mp, zidarie caramida, fundatiebeton armat, acoperis metalic,tip invelitoare placiazbociment.
38	1.3-1.	110310	CLADIRE AT.	11	1955	805	28	29,141.35	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				Cladire atelier garaj 9,5x9,6x3,5m, acoperita tabla CLADIRE ATELIER - ATELIER LACATUSI SI GARAJ AUTO, REGIM INALTIME-PARTER, COTE GABARIT9,5X9,6X3,5M, SUPRAFATACONSTRUITA 91MP, CONSTRUCTIEDIN CARAMIDA, FUNDATIE DIN BETON, SARPANTA METALICA,INVELITOARE DIN TABLA. CLADIREATELIER GARAJ 9,5X9,6X 3,5M,ACOPERITA TABLA PIF 103/02.07.18Modernizare cladiri,lucr constr montaj (int si exterioroare)
39	1.1-1.	110311	CLADIRE AT.	2	1954	24	0	0.00	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				CLADIRE ATELIER TAMPLARIE -REGIM INALTIME PARTER, SIDARIE BCA, FUNDATIE BETON ARMAT,ACOPERIS METALIC, TIPINVELITOARE-PLACI AZBOCIMENT.
40	1.6-4.	110312	CLADIRE PORTAR	8	1954	24	0	0.00	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				Cladire portar - birou vestiar, regim inaltime parter, dimensiuni 3,2x3m,suprafata construita 9,6mp,suprafata desfasurata 9,6mp,zidarie din caramida, fundatie beton armat, acoperis metalic,tip invelitoare placiazbociment.
41	1.6-4.	110313	CLADIRE PORTAR	5	1956	934	163	6,197.29	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				Cladire portar - cabina pompier, regim inaltime parter, dimensiuni 6,1x5,6m,suprafata construita 22,96mp,suprafata desfasurata 22,96mp,zidarie din caramida, fundatie din beton, acoperis metalic,tip invelitoare placiazbociment.
42	1.6-4.	110315	CLADIRE PORTAR	3	1958	24	0	0.00	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				Cladire portar 3,8x4x2,3m, acoperita tabla - cladire pompieri si paza, regim inaltime-parter, cote gabarit5,7x4x2,3m, suprafataconstruita 23mp, constructiedin caramida, fundatie din beton, sarpanta metalica,invelitoare din tabla.
43	1.6-2.	110318	CLADIRE CLUB	3	1958	24	0	0.00	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				Cladire club 7,9x5,8x3,5m, acoperita tablaCLADIRE CLUB - MAGAZIECOMBUSTIBIL, REGIM INALTIME-PARTER, COTE GABARIT7,9X5,8X3,5M, SUPRAFATACONSTRUZITA 45MP, CONSTRUCTIEDIN CARAMIDA, FUNDATIE DIN BETON, SARPANTA METALICA,INVELITOARE DIN TABLA. CLADIRECLUB 7,9X5,8X3,5M, ACO PERITATABLA
44	1.5-3.	110322	CLAD.MAG	2	1954	24	0	0.00	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				Cladire magazie(materiale)-garaje,regim h-p,zidarie caramida,fundatie beton armat,acoperis metalic,tip invelitoare-placi azbociment,include magazine sc ule-interventii
45	1.6-4.	110323	CLADIRE BIROU	5	1956	1197	426	57,794.72	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				Cladire birou - regim inaltime parter, cote gabarit 27,5x11,65m, suprafataconstruita 320,37mp, suprafatadesfasurata 320,37mp, zidarie din caramida, fundatie din beton armat, acoperis metalic,tip invelitoare- tabla lisa.
46	1.6-4.	110329	CLADIRE BIROU	3	1958	933	184	122,419.44	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				Cladire birou+laborator 11x8x2,9m, acoperita tabla Cladire birou- birou protectamuncii si sala instructaj, regim inaltime-parter, cote gabarit 11x8x2,9m, suprafataconstruita 88mp, constructiedin caramida, fundatie din beton, sarpanta metalica,invelitoare din tabla;PIF 103/02.07.18Modernizare cladiri,lucr constr montaj (int si exterioroare)
47	1.1-1.	110332	CLAD.ZID	10	1956	24	0	0.00	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				Sc: 37 mp; Pichet Nr.1-magazie,h-p,caramida,fundatie beton armat,sarpanta lemn, acoperis tabla Lisa.
48	1.6-1.	110344	CLAD.ZID	10	1959	1097	367	43,923.29	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				Sc: 134 mp; Bloc social-destinatie-birouri+grup social,h-p si etaj, caramida, fundatie beton,sarpanta lemn invelitoare tabla Lisa
49	1.1-1.	110346	CLADIRE ZID	10	2005	322	144	78,393.16	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani	117627	0				Remiza PSI-regim h-p,cote gabarit20,4x7,3x5m,s.c.=149mp,constr.caramida,fundatie beton armat,sarpanta lemn, invelitoare tabla lisa.ModernizOct2005-con solidare cladire,pardoseala betonsapa,canale tehnologice.
50	1.6-4.	110348	CLAD.ZID	10	1961	24	0	0.00	43	SEF SECTOR CARTOJANI	Giurgiu	Gaiseni	Gaiseni		0				Sc: 9mp; Ag.veghe tor-regim h-p,caramida,fundatie beton,sarpanta placa beton,invelitoare carton asfaltat
51	1.1-1.	110359	CLAD.ZID	3	1958	873	124	72,759.97	434	CARTOJANI MENTENANTA	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				Sc: 94 mp; Laborator-atelier mecanici si sediu jandarmerie,regim h-p,caramida,fund beton,sarpanta lemn,invelitoare tabla Lisai PIF28/30.05.14- RK-lucrari interioare si ext.,refacere instalatie electrica iluminat si prize inloc aparataj,instalatie termica;PVR41/29.5.17moder c l conf anexa1 PVRTL28/30.5.14
52	1.6-4.	110360	CLADIRE ZID	10	1971	24	0	0.00	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Brazi	Brazi		72				cladire 8,8x3,4x3,5 la rampa gazolina Cretulescu cu pereti portanti din zidarie caramida si fundatie beton
53	1.6-1.:	110385	W C ZID	10	1966	24	0	0.00	610	RAMPA VALCANI	Timis	Valcani	Valcani		0				S.c.=4m,utilizat01.01.13,constructie caramida acoperita cu placa-beton.
54	1.6-4.	110393	CLADIRE ZID	10	1975	24	0	0.00	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Depozit Astra		7				cladire 10x4,5x3 din zidarie caramida, fundatie beton
55	1.6-4.	110410	CLAD.ZID	10	1949	37	0	0.00	200	SEDIU 1 PLOIESTI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti						constructie zidarie caramida,inchidere termopan planseu beton,acoperis tabla,s.u.=306,91mp.Transferate in cont311"Active detinute in vederea vanzarii"
56	1.6-4.	110428	CLAD.ZID	6	1970	739	137	3,116.84	808	CERNAVODA	Constanta	Cernavoda	Cernavoda		0				supraveghere instalatii,regim h-p,cote gabarit5x3x2,5m,s.c.=15 mp,zidarie caramida,fundatie continua beton armat h=0,4m,acoperis structura metalica,in velitoare tabla ondulata
57	1.1-1.	110434	CLADIRE ZID	10	2005	322	144	17,431.93	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1	117633	0				S.c=92.35mp;distrib0,4kv statia A(existenta)-moderniz10.05-inlocuit tamplarie existenta cu tamplarie termopan,modernizare instalatie iluminat interior
58	1.1-1.	110435	CLADIRE ZID	10	2005	322	144	8,337.30	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1	117634	0				dispecerat statia A existenta zidarie din caramida, plafon beton armat, izolatie de carton bituminat cu L=11,3x10,85m; subsol de cabluri electrice 7,3 x7,8 m-modernizat10.2005 instalatie iluminat
59	1.1-2.	110437	Cladire pompe statia A Baraganu-modernizare:Supliment.mij.fix nr.110437	1	2010	240	113	412,903.79	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1	119427					S.c=339.51; Moderniz.01.10-consolid struct rezis hala,pod rulant,ref pardoselii cu pardoseala anticanteia,antistatica si rezistenta la produse petroliere177mp,inlocuit pereti si invelitoare cu panouri tristrat542mp,tamplarie aluminiu,53m jgheaburi,22m burlane
60	1.6-4.	110439	CLADIRE ZID	5	2015	206	143	35,850.69	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1	117636					PIF33/11.05.15-moderniz:lucrari int.ext.,inst.term,sanitara
61	1.6-1.:	110440	WC.ZID.	4	1971	24	0	0.00	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1		0				S.c.=9.17mp; cu 2cabine pe fundatie beton acoperita cu placa beton(linga fosa)
62	1.1-1.	110441	CLADIRE ZID -MODERNIZARE	10	2005	322	144	46,927.99	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti	117637	0				S.c=261mp;10.2005dispecerat,inst.el.iluminat,inlocuit tamplarie termopan
63	1.1-2.	110444	BARACA METALICA - MODERNIZARE	10	2005	288	110	668,322.68	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti	119428	0				S.c=556mp;hala pompeAB-10.2005-inst.el. iluminat;01.2010:consolid struct rezist hala,pod rulant,ref canale cabluri,pardoseala anticanteie,rezist ent la produsul petrolier262mp,inlocuire pereti si invelitoare cu panouri tristrat 933,5mp,tamplarie Al,inst.paratrasnet,jgheaburi90m,burlane55m
64	1.6-4.	110445	CLAD.ZID	10	1970	866	268	18,655.13	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti		19				locuinta bifamiliala167,74mp-Dragusin+Jandarmi,regim h-p,cote gabarit15X7,4X3m,s.c.106,575mp,caramida,fundatie beton,sarpanta lemn,invelit tigla,loc uinta interventie decizieCA6/12.04.2006
65	1.6-1.:	110446	WC.ZID.	10	1970	24	0	0.00	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti		19				S.c=5,4mp;regim h-p,caramida,fundatie beton,sarpanta-placa beton,invelita,hidroizolatie carton bituminat
66	1.6-4.	110447	CLAD.ZID	10	1970	866	268	54,365.78	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti		0				S.c.=222,75mp,admin.birouri,lab,mag,remizaPSI,regim h-p,caramida,fund beton,sarpanta lemn,invelitoare tigla
67	1.6-1.:	110448	WC.ZID.	10	1970	24	0	0.00	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti		0				15mp,h-p,cote gabarit 2,6x1,7x2,5m,s.c.=4,42mp,caramida,fundatie beton,sarpanta-placa beton,invelitoare-hidroizolatie carton bituminat
68	1.6-4.	110453	CLAD.ZID	10	1971	849	263	16,157.34	912	MAVRODIN	Dambovita	Contesti	Contesti		0				Sc: 100mp;h-p, caramida,fundatie beton armat,sarpanta placa beton,invelitoare-carton bituminat.
69	1.6-1.:	110456	WC.ZID.	10	1971	24	0	0.00	912	MAVRODIN	Dambovita	Racari	Racari		0				Sc=3mp;statie,caramida,fundatie beton armat,sarpanta placa beton,invelitoare carton bituminat.
70	1.6-4.	110463	CLAD.ZID	6	1964	942	268	65,236.91	807	MIRCEA VODA	Constanta	Mircea Voda	Mircea Voda		0				intretinere-MirceaVoda,administrativ,regim h-p,cote degabarit12,15x8,55x3,35m,s.c.=103,88mp,zidarie caramida fundatie continua beton armat h=0,6m,acop eris-structura placa beton,invelitoare-hidroizolatie carton bituminat.PVR84/27.11.14-RK:acoperis tip sarpanta,lucrari rep.int si ext,inlocuire inst.el.,inst sanitara.PVR37/29.5.17moder cl admtiva conf anexei1 PVRTL 84/27.11.14
71	1.6-1.:	110472	CALDIRE ZID	1	1972	743	160	55,226.22	911	DRAGOS VODA	Calarasi	Dragos Voda	Dragos Voda		0				S.c=104.68mp;6x8m gr soc12,1x7,6x3,65m,caramida,pe fund beton acop fise prefab beton izolate hidrofug:dormitor3,75x7,3,pvc,birou3,75x3,2m cu pv c vestiar2,5x2,4m,dus1,12x2,4m,culoar1,2x3,75m,magazie2x3,75m pichet incendiu5,55x3,75m-1usa metal dubla,1usa metal simpla,4usi lemn,5ferestre metal,4 ferestre lemn,Trotuare dale beton=46mp.Instalatii sanitare-teava zincata1=4ml.-teava zincata1/2=8ml.-tuburi,piese scurgere50-70mm=8ml.,1robinet trecer e,1amestecatoare,1oglinda semicristal400x500mm,1etajera semicristalPVR85/27.11.14-RK:acoperis tip sarpanta,lucrari rep.int si ext,inloc.inst.el.,inst. sanitara;PVR38/29.5.17mod cl admtiv conf anexa 1 PVRTL85/27.11.14
72	1.6-1.:	110474	WC.BETON	2	1972	24	0	0.00	911	DRAGOS VODA	Calarasi	Dragos Voda	Dragos Voda		0				S.c.=4.95mp; Zidarie din caramida pe placa de beton
73	1.6-4.	110478	CLAD.ZID	10	1975	24	0	0.00	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		17				S.c.=70m,destinatie:birou sef sector,sala instruire,laborator si magazie materiale,caramida,fundatie beton,acoperita cu placa beton.
74	1.6-4.	110493	CLAD.ZID	8	1964	24	0	0.00	421	SILISTE	Dambovita	Vacaresti	Persinari						Sc: 15 mp; punct fix Piersinari- regim h-p, zidarie dinBCA, fundatie beton armat, sarpanta lemn, invelitoare carton asfaltat
75	1.5-12	110500	BARACA METALICA	11	1971	24	0	0.00	740	MOINESTI MENTENANTA	Bacau	Moinesti	Moinesti		0				sc26mp,magazie materiale,regim h-p,tabla ondulata,fara fundatie,sarpanta metal,invelitoare tabla
76	1.3-1.	110507	CLADIRE ZID	9	1950	837	0	0.00	740	MOINESTI MENTENANTA	Bacau	Moinesti	Moinesti		0				6x4m-anexa club,regim h-p,s.c.=88 mp,caramida,fundatie beton,sarpanta lemn,invelitoare tigla
77	1.6-4.	110510	VESTIAR	10	1959	24	0	0.00	731	DEP. TIT. BORZESTI	Bacau	Onesti	Borzesti		0				6x3m,regim h-p,cote gabarit6x3x2,4m,s.c.=18mp,constructie caramida,fundatie beton,acoperis placa beton cu hidroizolatie carton bituminat

Nr.crt	COD_ CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA _PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
78	1.6-4.	110511	CLADIRE ZID	5	1974	813	258	14,707.95	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu		0				caramida,birou sef sector10x4m,regim h-p,cota gabarit11x5x3,supr.55mp,fundatie beton,acoperis placa beton cu hidroizolatie carton bituminat.PV27,28/ 21.06.2012-modernizare-Inst.incalzire:radiatoare otel,robineti termostati,robineti de colt,robineti golire,teava Cu div.dim.,aerisitoare,fitinguri,et c.Tamplarie PVC:ferestre oscilobatante geam termopan,usi,feronerie,etc.
79	1.6-4.	110521	CLADIRE ZID SEDIU	10	1991	765	419	244,301.68	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				Constanta-sediu21,8x9,19x7m,s.c.=200,34mp,desfasurata=400,68mp,atelier6,4x4,75x4,5,s.c.=37,59mp.caramida structura portanta beton,fundatie beton armat Supr.desfasurata cladire=438,27mp;h=0,8m,tip acoperis-structura placa beton,tip invelitoare-hidroizolatie carton bituminat.PVR4/01.02.2013-lucrari exe cutate,acoperis tip sarpanta si winfang-PVR4/01.02.13;PVR11/04.04.13
80	1.6-1.	110534	CLAD.ZID	10	1975	796	258	21,768.40	902	CALARETI	Calarasi	Ţamadaul MarŃ	Calareti		0				locuinta bifamiliala 129,09mp-Nistor,regim h-p,cote gabarit16,5X8,1X3M,s.c.=133,65mp,caramida,fundatie beton,sarpanta lemn,invelitoare tigla,locuinta interventie decizieCA6/12.04.2006.
81	1.1-1.	110535	CASA DISPECERI -MODERNIZARE	10	2005	322	144	15,062.58	902	CALARETI	Calarasi	Ţamadaul MarŃ	Calareti	117653	0				S.c=781 mp;distributie0,4kw,statieCDE-moderniz10.05 instal electr iluminat,inlocuit tampl existenta cu tampl termopan pt.statiaE6Kw
82	1.1-2.	110536	CASA POMPE -MODERNIZARE	10	2005	288	110	32,563.01	902	CALARETI	Calarasi	Ţamadaul MarŃ	Calareti	117654	0				S.c=682 mp; -hala pompeCDE-modernizare10.2005:instalatie electrica iluminat
83	1.1-1.	110539	CLADIRE TRAF0	10	2005	323	145	44,847.63	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului	155127	0				16x8x4mConsolidare cladire existenta,tamplarie aluminiu,hidroizolatie acoperis,jgheaburi,burlane,sorturi,inst.sanitara,termica,electrică,ventilatie(2v entilatoare),pardoseala beton,canale tehnologice,sapa antistatica
84	1.1-1.	110554	CASA POMPE	10	2005	322	144	13,165.99	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1	117657	0				statii B+C+D,zidarie caramida pe fundatie de beton,existenta-modernizare10.2005-instalatie iluminat.
85	1.1-1.	110555	CASA DISPECERI	10	2005	322	144	27,398.88	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1	117658	0				statileB+C+D zidarie din caramida pe fundatie de beton cu L=26,4 m, l=10,5 m, subsoI cabluri el 6,5x9,6 m; Modernizare10.2005cu:inlocuit tamplarie e xistenta cu tamplarie termopan,modernizare instalatieiluminat interior;pif33/30.08.19montare 8.8mp tamplarie PVC
86	1.1-1.	110557	CLADIRE ATELIER	10	1927	24	0	0.00	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1		0				cladire11,35x5,65m-cantina+distribuitoI6kV;cladire12x5,90x4m;Cladire ateliere(vestiar tura)formata din:atelier electric4,70x3,20x3,40m-1usa metal mare 2ferestre metal,1calorifer22elementi,2lampi fluorescente,1intrerupator220V,1priza380V-Magazie3,40x3,40x4,68m,1usa+2ferestre metal-Atelier mecanic3x4,7 0x4m,1usa metal mare,2calorifere cu22elementi,1chiuveta,2lampi fluorescente,1intrerupator220V,2intrerupatoare fortaEA500,18m tub IPY16mm,conductorAC i zolat de 2,5mm=78m;const nr 6 in PAD
87	1.6-1.:	110558	CLADIRE CAZARE	9	1977	711	196	170,111.67	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1		0				S.c.=197mp.Cladire P+2 zidarie caramida.
88	1.6-4.	110560	CLAD.PR1	8	1974	828	276	35,159.46	304	PETROTEL	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				birouri,regim h-p,in baza extrasului de Carte Funciara,s.c.=85mp-C31,caramida,fundatie beton,sarpanta-placa beton
89	1.6-4.	110568	BARACA METALICA CLADIRE BIROU	10	1978	24	0	0.00	381	DEP.TIT. OPRISENESTI	Braila	Ianca	Ianca		17				4x3m-baracaPPPF,tabla ondulata-magazie,regim h-p,cote gabarit 3,8x2,2x2,4m,s.c.=8,36mp,constructie tabla cutata cu izolatie interioara, fundatie struc tura metalica,acoperis tabla lisa cu hidroizolatie carton bituminat
90	1.1-1.:	110579	CASA CONEXIUNI	8	2007	0	0	0.00	902	CALARETI	Calarasi	Ţamadaul MarŃ	Calareti	117663	0				Cladire 12,5x8,8m, grup conexiuni
91	1.1-1.	110580	Casa trafo	11	2012	236	143	762.34	902	CALARETI	Calarasi	Ţamadaul MarŃ	Calareti	117664					S.c=103mp;PVR72/27.11.12-"Moderniz.inst.PSI"-15,7x6,5m,include reabilitare inst.iluminat int.incinte0,4-6KV
92	1.1-1.	110581	Cladire PSI	11	2012	236	143	19,763.35	902	CALARETI	Calarasi	Ţamadaul MarŃ	Calareti	117665					S.c=386mp;PVR72/27.11.12-"Moderniz.inst.PSI":1.inst.iluminat int.a dispecerat PSI,hala pompe23,9x6,4m,hala rez spumogen18,5x12,4;2.reab dispec (gresie,faianta,tamplarie),hala ppe+rez spumogen(zugraveli);3.cutie pt.accesorii hidranti supaterani
93	1.6-4.	110590	CLADIRE PRIM	4	1978	799	291	21,177.72	731	DEP. TIT. BORZESTI	Bacau	Onesti	Borzesti		0				Cladire probe 2x2mCladire primire titei- regiminaltime-parter, suprafata construita 55 mp, pereti dinzidarie portanta din caramida,fundatie beton, acoperis din placa beton cu hidroizolatie din carton bituminat.
94	1.1-1.	110591	CLADIRE CONEXIUNI	8	2019	156	144	5,844.73	901	BARAGANU	00	00	00	117667					pif32/30.08.19montare 20.79mp tamplarie PVC
95	1.6-1.:	110592	CLADIRE INTRETINERE	6	1980	703	221	154,203.34	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1		0				S.c.=224.40mp;Mgrup soc,zid caramida si blocBCA,fund beton,planseu placi beton izol ignifuga,tencuieli ext.int.,inst.incalzire central a,iluminat int.ext.PIF33/11.05.15-moderniz:lucrari int.ext.,inst.term,sanitara,el.
96	1.1-1.	110593	CLADIRE DISTRIBUTOR	10	2005	322	144	11,112.19	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1	117668	0				S.c=110.82;Cladire distribuitor 6KV statii C+D(existenta)cu L=4,75mx9mx3,45m-moderniz10.05-inloc.tampl.cu tampl termop,moderniz instalatie iluminat interior
97	1.1-1.	110595	CLADIRE INTRETINERE SI LUCRU	6	1970	870	268	51,390.28	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				S.c.=116mp,h-p,caramida,structura portanta beton,fundatie beton,h=0,4m,grup sanitar.PVR61/21.10.13-lucrari int.si ext.
98	1.1-1.	110599	CLAD.ZID	10	1971	848	262	48,701.14	903	MARTINESTI	Vrancea	Tataranu	Martinesti		0				constructie zidarie portanta caramida p+1fundatie beton,placa beton intre p si etaj si acoperis beton cu izolatie hidrofuga:L=20,5m;J=9,2m;h=7m,instal atie electrica,instalatie incalzire centrala.P-casascarii3,25x2,75x6,70m,usa metal dubla2,06x1,45m,calorifer,tablou general lumina scara beton18trepte si platforma repaus;-hol trecere6,25x1,25x3m,2locuri lampa tip FIRA,2intrerupatoare,tub neon40W,100m conductorAFY2,5mm-camera wc1,35x1x3m,ferestra le mn simpla0,6x0,55m,bazin wc fonta,wc faianta alba cu capac plastic,suport hartie,usapal2x0,7m;-hol trecere wc;spalator;baie;vestiar;maistrii;magazie;a cumulatori;magaziemic,bucatarie;maistrii;dormitor1-6x4,1x2,85m;dormitor2 8,2x4,1x2,85m;camera oaspeti2,4x2,75x2,85.PVR64/28.11.11- instal.termica inter ioara de incalzire:radiatoare otel diverse dimensiuni,robineti termostati,robineti coltar,aerisitoare,teavaCu,15,18,22mm,teava otel3/4",1",colector,di stribuitor,filtre
99	1.1-1.	110600	CLADIRE DISPECERI-ELECTRICA	6	2004	339	144	23,646.37	903	MARTINESTI	Vrancea	Tataranu	Martinesti	117670	0				modernizare cladire existenta-zidarie caramida 17x7x4m
100	1.1-1.	110601	CLADIRE POMPE	6	2004	338	144	1,470.85	903	MARTINESTI	Vrancea	Tataranu	Martinesti	117671	0				modernizare cladire existenta-zidarie caramida 12x12x5m
101	1.1-1.	110602	CLADIRE P.S.I.	6	2004	338	144	304.29	903	MARTINESTI	Vrancea	Tataranu	Martinesti	117672	0				modernizare cladire existenta-zidarie caramida 10x5x3,5m
102	1.5-12	110603	SOPRON.	8	1982	24	0	0.00	903	MARTINESTI	Vrancea	Tataranu	Martinesti		0				tuburi oxigen,constructie:2ferme metalice fier cornier acoperit cu placi azbociment si sprijinit pe4picioare beton0,45x0,45x4,20m;pardoseala beton12,0 0x7,50x5,50m.-locuri lampa neon=2buc.-intrerupator antiex220vx10A=1buc
103	1.3-24	110604	SOPRON.	8	1982	24	0	0.00	903	MARTINESTI	Vrancea	Tataranu	Martinesti		0				carburantiConstructie:2ferme metalice fier cornier acoperit cu placi azbociment si sprijinit pe 4picioare beton0,45x0,45x4,20m;pardoseala beton12,00x7 ,50x5,50m.-locuri lampa neon220vx40w-intrerupator antiex220vx10A
104	1.6-1.:	110619	CLADIRE INTRETINERE	10	1982	676	222	121,377.75	902	CALARETI	Calarasi	Ţamadaul MarŃ	Calareti		0				240,88mpBLOC INTERVENTIE- garsoniere+dormitoare,h-p+etaj23,5X9,2X12,Sc=216,2mp,Sdesf 432,4mp,caramida,fundatie beton.Locuinta de interventie cf. Decie ie CA 6/12.04.2006.
105	1.5-12	110620	SOPRON OX	9	1981	24	0	0.00	902	CALARETI	Calarasi	Ţamadaul MarŃ	Calareti		0				S.c=52.8mp;magazie,h-p,cote gabarit8,3x6,3x3m,const tabla dreapta,fund beton,sarpanta met,invelitoare tabl cutata
106	1.5-12	110621	SOPRON.B	9	1981	24	0	0.00	902	CALARETI	Calarasi	Ţamadaul MarŃ	Calareti		0				S.c.=60.55mp,plasa,combustibil,depozit comb,h-p,constr.plasa,fara fund,sarpanta met,invelitoare pl aci ondulate azbociment
107	1.1-2.:	110622	Casa pompe	7	2012	144	47	41,098.06	620	RAMPA PECICA	Arad	Pecica	Pecica	117677					s.c 46 mp, (baraca metal)PIF31/13.7.12-supl.-inst.el.iluminat int.,prize,in constructie antiex alimentate din PT. PIF11/20.1.15-supl.110622P-moderniz.constructie metalica cu pereti,geamuri,usi termopan,dimensiune7,5/6/6/3/1,5/3m)
108	1.1-1.	110625	REMIZA PSI SI MAG.MATERIAL PSI	6	2011	252	142	57,115.93	620	RAMPA PECICA	Arad	Pecica	Pecica	117679					s.c. 133 mp, Cladire PSI(extindere si modernizare cladire veche,raditoare el.,corpuri iluminat,inst.el.noua
109	1.1-1.	110626	Cladire administrativa Rampa Pecica	10	1982	785	331	259,860.60	620	RAMPA PECICA	Arad	Pecica	Pecica		0				s.c.=80mp,gr soc,dormitor,h-p+mansarda,zid caramida,fund beton,acoperis-sarpanta,tigla.PIF31/13.7.12-inst.el.iluminat int.PIF28/6.4.17-mo derniz.-anexa nr.1, Pif nr 28/06.04.2017 schim denumire veche"CLADIRE LAB" in " Cladire administrativa Rampa Pecica";luc conf anexa 1 PVRTL
110	1.1-2.:	110637	Baraca metalica-pompa apa sarata	9	2012	0	0	0.00	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci	117682					PVR51/19.09.2012-moderniz centr term abur-inchideri perimetrale si invelitoare din panouri prefabricate sandwich tip OK Isopanel din spuma ig nifugata50mm;acoperis intr-o singura panta cu jgheab si burlane-tabla zincata.Tamplarie si usa(2x2,5m);instalatie termica incalzire cu abur:3calorifAI ere tip registru teava76x4(L=2300mm);PIF145/8.12.16inst.el.illum.int.
111	1.1-1.	110638	CLADIRE DISPECERAT	10	2005	322	144	79,539.29	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta	117683	0				C-ta Sud2-PVR62410/31.10.05-moderniz.inst.el.;PIF18/30.3.16-moderniz.-acoperis cu sarpanta;pif84/14.06.2018 acoperis cu sarpanta , betonare drum acces -sc EUROSTING AAW INDUSTRY SRL
112	1.1-1.	110639	CLADIRE LABT	8	1912	24	0	0.00	212	SEDIU 3 PLOIESTI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				constructie zidarie caramida,inchidere termopan planseu beton, acoperis tabla, P=428 mp+E1=384 mp,
113	1.1-1.	110640	CLADIRE ATELIER	11	1983	792	351	1,206,021.25	108	MECANICA INDUSTRIALA	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				atelier mecanica generala+mec.auto.L=56m,l=20m,h=8m.Su.c.1120mp,h-p,caramida,fundatie beton,acoperis cu placa beton si invelitoare-hidroizolatie cart on bituminat
114	1.1-1.	110642	CLADIRE POST TRAF0	12	1983	791	351	7,978.12	115	FORMATIA ELECTRIC	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				h-p,cote gabarit6,55x6,3x4,4,s.c.41,26 mp,constructie caramida,fundatie beton,sarpanta-placa beton,invelitoare-hidroizolatie carton bituminat
115	1.5-3.	110643	SOPRON RAMPA	11	1983	24	0	0.00	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				exec din fier (profil metalic cu grinzi met) acoperita cu tabla ondulata dim: L=12m;J=5.5m;H=6,5m

Nr.crt	COD_CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TAL	DR_TOT_AL	VALOARE_RAMASA_ la 31.08.2020	NR_GES_T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI_STER_FIN_ ANTE	AN_PROP_UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
204	1.6-1.	110854	BLOC TAV APARTAMENT 24	10	1993	741	419	103,381.94	809	CONSTANTA LOCUINTE	Constanta	Constanta	Constanta		0				cazare personal,h-p,S.c.=98mp,S.u.=72.87mp,S.t.=78.53mp,constructie masiva,fundatie beton armat pe structura armata,acoperis structura beton armat.Mod erniz.instal.termica incalzire(10.2007).Locuinta interventie decizieCA6/12.04.2006.PVR39/29.5.17inchidere balcon.
205	1.6-1.	110855	BLOC TAV APARTAMENT 22	10	1993	742	420	129,115.49	809	CONSTANTA LOCUINTE	Constanta	Constanta	Constanta		0				cazare personal,h-p,S.c.=124mp,S.u.=90.94mp,S.t.=99.61mp,constructie masiva,fundatie beton armat pe structura armata,acoperis-structura beton armat.Mo derniz.inst.termica incalzire(10.2007).Locuinta interventie,decizie CA6/12.04.2006.PVR39/29.5.17inchidere balcoane.
206	1.1-1.	110856	CASA PSI NR 2	12	2003	24	0	0.00	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				regim h-p,cote gabarit 11,2x5,2x2,65m, supr.construita 58,2mp, constructie caramida, fundatie beton armat, acoperis tip planseu in 2 ape, izolat cu smoala si carton asfaltat.
207	1.1-1.	110857	CASA PSI NR 3	12	2003	24	0	0.00	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				destinatie-incapere materialePSI si interventii-regim h-p, cote gabarit 5,5x4,6x3m,supr.construita25,3mp,constructie caramida, fundatie beton armat,acoperis tip planseu in2 ape, izolat cu smoala si carton asfaltat
208	1.6-4.	110860	CLADIRE BIROU PPPF	12	2003	24	0	0.00	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				destinatie magazine pt.mater. necombustibile,regim h-p,cote gabarit5,3X5X2,6m,supr.construita 26,5mp constuctie caramida,fundatie beton,acoperis tip planseu,izolat cu smoala si carton astfaltat
209	1.6-4.	110861	CLADIRE BIROU PPPF	12	2003	24	0	0.00	734	DEP. TITEI CERDAC	Bacau	Slanic Moldova	Cerdac		0				CLADIRE BIROU PPPF -regiminaltime-parter, cote gabarit 3,5x2x2,5m, suprafataconstruita 7 mp, constructiedin BCA, fundatie beton,invelitoare din tabla ondulata.
210	1.1-2.:	110868	CAMPAMENT TIP C	5	2004	24	0	0.00	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0				modul din panouri tip OLTPAN lungime=3,5 m;latime=2,5 m;inaltime=2,2 m pe fundatie de beton
211	1.1-2.:	110869	CAMPAMENT TIP DISPECERAT	5	2004	24	0	0.00	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0				CAMPAMENT TIP DISPECERAT -destinatie-birou dispeceri, vestiar si grup sanitar.Dimensiuni L=9,95m, l=2,72m,h=3,17m. Constructie metalica,panouri tip OLTPAN, pe fundatie de beton.
212	1.6-4.	110870	CLADIRE DISPECERAT	6	2004	338	144	72,581.58	712	ST. TITEI LUCACESTI	Bacau	Moinesti	Lucacesti		0				structura metalica,inchidere tamplarie Al,h-p,S.c.=215mp,fundatie beton,sarpanta metalica,invelitoare panouri sandwich.
213	1.1-11	110871	CALDIRE POMPE	6	2004	339	145	55,728.14	712	ST. TITEI LUCACESTI	Bacau	Moinesti	Lucacesti		0				structura metalica,inchidere panouri tamplarie Al- regim inaltime-parter,S.c.=175mp,fundatie beton,sarpanta metalica,invelitoare panouri sandwich.
214	1.1-2.:	110872	COPERTINA POMPE BOOSTER	6	2004	0	0	0.00	712	ST. TITEI LUCACESTI	Bacau	Moinesti	Lucacesti		0				STRUCTURA METAL ACOPERITA CU TABLA CUTATA ZINCATA
215	1.1-1.	111106	CLADIRE DISPECERAT	1	2005	331	144	88,591.80	534	TICLENI TITEI	Gorj	Ticleni	Ticleni		0				Sc:216 mp;CLADIRE DISPECERAT (include laboratorul,statia electrica si centrala)-include birouri,vestiare,baie,sala electrica, regim inaltime parter,zidarie din panouri sandwich,fundatie din beton armat,acoperis metalic, tip invelitoare tabla Lisa.
216	1.1-1.	111107	CLADIRE POMPE	1	2005	332	145	37,665.07	534	TICLENI TITEI	Gorj	Ticleni	Ticleni		0				Sc: 92mp; CLADIRE POMPE TITEI - regim inaltime parter, zidarie dinpanouti sandwich, fund din beton armat, acoperis metalic,tip invelitoare tabla Lisa.
217	1.1-2.:	111108	COPERTINA POMPE BOOSTER	1	2005	0	0	0.00	534	TICLENI TITEI	Gorj	Ticleni	Ticleni		trans dom pub				L=6,5m,l=5,5m,h=2,5m, acoperita cu tabla
218	1.1-2.:	111109	BARACA METALICA MODUL MT/JT	1	2005	0	0	0.00	534	TICLENI TITEI	Gorj	Ticleni	Ticleni		trans dom pub				BARACA METALICA MODUL MEDIE /JOASA TENSIUINE - regim inaltime parter, dimensiuni2,5x4,5m, suprafata construita11,25mp, suprafata desfasurata11,25mp, zidarie din panouri sandwich, fundatie din grinzibeton armat, acoperis metalic,tip invelitoare din tabla.
219	1.1-1.	111112	CLADIRE ELECTRICA	1	2005	332	145	41,081.36	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				Sc: 92 mp; CLADIRE ELECTRICA - .regim inaltime -parter,zidarie panouri sandwich, fundatie,beton armat, acoperis metalic,tip invelitoare -tabla Lisa.
220	1.1-1.	111113	CLADIRE TERMICA	1	2005	331	144	106,921.29	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				CLADIRE CENTRALA TERMICA L=20,36M, l=8,48M, H=5,6M, SUPR.=245MP. regim inaltime parter, dimensiuni L=20,36M, l=8,48M, H=5,6M,suprafata construita=172,72mp,suprafata desfasurata172,72mp, zidarie panouri sandwich, fundatie betonarmat, acoperis metalic, tipinvelitoare tabla lisa.
221	1.1-1.	111114	CLADIRE PSI APA SI SPUMA	1	2005	331	144	59,827.15	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				Sc. 181mp;CLADIRE PSI APA SI SPUMA inchidere cu panouri sandwichi tristrat,pardoseli D -regim inaltime parter, zidarie panouri sandwich, fundatie beton armat, acoperis metalic, tip invelitoare tabla Lisa.
222	1.1-2.:	111115	COPERTINA POMPA BOOSTER	1	2005	0	0	0.00	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		trans dom pub				dimensiuni :L=6,3m,l=5,2m,acoperis tabla,3stalpi 3inchx4m (fata),3 stalpi 3inchx3m (spate)
223	1.1-2.:	111116	BARACA METALICA MODUL MT/JT	1	2005	0	0	0.00	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		trans dom pub				BARACA METALICA MODUL MEDIE/JOASA TENSIUINE - post trafo, regim inaltime parter,dimensiuni 4,5x2m, suprafataconstruita 9mp, supfatadesfasurata 9mp, zidarie din panouri sandwich, acoprismetalic, tip invelitoaretabla.
224	1.1-1.	111117	CLADIRE DISPECERAT	1	2005	331	144	115,275.47	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				Sc: 212 mp;CLADIRE DISPECERAT (INCLUDE LABORATORUL,STATIA ELECTRICA SI CENTRALA)regim inaltime-parter, constructie din panouri sandwich, fundatiedin beton, sarpanta din metal,invelitoare din panouri tip sandwich.
225	1.1-1.	111118	CLADIRE POMPE	1	2005	332	145	75,715.18	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				Sc:176mp; CLADIRE POMPE TITEI regim inaltime-parter,constructie din panouri tip sandwich,fundatie din beton, sarpanta din metal, invelitoare din panouri tip sandwich.
226	1.1-2.:	111119	COPERTINA POMPE BOOSTER	1	2005	0	0	0.00	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		trans dom pub				COPERTINA BOOSTER ARE:FUNDATIE DE BETON ARMAT, STRUCTURA METALICA S - regininaltime-parter, cote gabarit 7x6x4m, suprafata construita42 mp, constructie din metal,fundatie din beton, sarpantametalia, invelitoare din tabla cutata.
227	1.1-2.:	111120	BARACA METALICA MODUL MT/JT	1	2005	0	0	0.00	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		trans dom pub				L=5m; l=2,5m; H=2,5m; panou metalic tip sandwich
228	1.1-1.	111121	CLADIRE DISPECERAT	1	2005	332	145	115,622.72	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		0				Sc:214mp; CLADIRE DISPECERAT INCLUDE LABORATORUL, STATIA ELECTRICA SI CENTRALA -birouri,laborator, statie electrica, regim inaltime-parter, constructiedin panouri tip sandwich,fundatie din beton, sarpanta metalica, invelitoare din panouri tip sandwich.
229	1.1-1.	111122	CLADIRE POMPE	1	2005	332	145	30,131.90	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		0				Sc: 92 mp;CLADIRE POMPE - regim inaltime-parter,constructiedin panouri tip sandwich,fundatie din beton, sarpanta metalica, invelitoare din panouri tip sandwich.
230	1.1-2.:	111123	COPERTINA POMPE BUSTER	1	2005	0	0	0.00	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		trans dom pub				COPERTINA BOOSTER FUNDATIE DIN BETON ARMAT , STRUCTURA METALICA SI ACOPERTINA POMPE BOOSTER- regiminaltime-parter, cote de gabarit 5x4x3 m, suprafataconstruita 20 mp, fundatie dinbeton, sarpanta metalica,invelitoare din tabla ondulata.
231	1.1-2.	111124	CABINA SRM	1	2005	289	102	2,192.12	631	RAMPA MARGHITA	Bihor	Marghita	Marghita		0				CABINA SRM COFRET METALIC PE FUNDATIE DIN BETON 3800X2000XCABINA SRM- COFRET METALIC PEFUNDATIE DIN BETON 3,8x2x2,5m, regim inaltime-parter,suprafata construita 7,6 mp,sarpanta din metal, invelitacu tabla cutata.
232	1.1-1.	111125	CLADIRE DISPECERAT	3	2005	329	144	94,265.12	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle 1		0				Sc:208mp; Laborator,statia electrica,centrala termica)-h-p,panouri sandwich,fundatie beton armat,sarpanta metalica,invelitoare tabla ondulata
233	1.1-1.	111126	CLADIRE POMPE	3	2005	330	145	37,577.56	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle 1		0				Sc: 130 mp; inchidere cu panouri; h-p,fundatie beton armat,sarpanta metalica,invelitoare tabla ondulata
234	1.1-1.	111127	CLADIRE DISPECERAT	3	2005	329	144	60,748.95	522	OTESTI	Valcea	Cungrea	Otesti		0				Sc: 137 mp; CLADIRE DISPECERAT(INCLUDE LABORATOR,STATIA ELECTRICA SI CENTRALA TERMICA) constructie din panouri tip sandwich, fundatie din beton, sarpanta metalica, invelitoare din panouri tip sandwich.
235	1.1-1.	111128	CLADIRE POMPE	3	2005	329	144	40,935.44	522	OTESTI	Valcea	Cungrea	Otesti		0				Sc. 91 mp; CLADIRE POMPE, INCHIDERE CU PANOU - regim inaltime-parter,constructie din panouri tip sandwich, fundatie din beton, sarpanta metalica, invelitoare din panouri tip sandwich.
236	1.1-2.	111130	CLADIRE DISPECERAT	10	2005	289	111	80,681.61	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				CLADIRE DISPECERATcladiredispecerat-destinatie-birouri, laborator, dispecerat, regiminaltime-parter, cote gabarit20,4x8,5(10,72)x3,8m,suprafata construita 213mp, constructie din panouri tipsandwich, pereti interiori dintermopane si rigips, fundatiebeton, sarpanta metalica,invelitoare din tabla cutata.
237	1.1-2.	111131	CLADIRE POMPE	10	2005	289	111	96,515.03	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				CLADIRE POMPE - sala pompe-regim inaltime-parter, cote gabarit 24,5x10,4x5,6m,suprafata construita 254,8mp,constructie din termoparetitip sandwich, fundatie din beton armat, sarpantametalia, invelitoare dintabla cutata.
238	1.1-1.	111133	CLADIRE CENTR.TERMICA	10	2005	323	145	14,295.14	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				CLADIRE CENTRALA TERMICA ,regim inaltime-parter, cote gabarit 6,8x4,8x3,45m,suprafata construita 32,64mp,constructie din BCA, fundatiedin beton armat, acoperis tip planseu izolat cu smoala sicarton asfaltat.
239	1.1-2.:	111134	COPERTINA POMPE BOOSTER	10	2005	0	0	0.00	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				COPERTINA POMPE BOOSTER - regiminaltime-parter, cote gabarit 8,6x7,6x1,85m, suprafataconstruita 67mp, copertinafara pereti asezata pe stalpimetalici , fundatie beton armat, sarpanta metalica,invelitoare din tabla cutata.
240	1.1-2.	111135	BARACA METALICA MODUL MT/JT	10	2005	289	111	4,545.50	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				BARACA METALICA MODUL MT/JT aferenta modulului de medie tensiune-joasa tensiune,include si instalatia de aerconditionat 9000 BT, regiminaltime-parter, cote gabarit 5x3x2,7m, suprafata construita15mp, constructie dintermopareti stratificatiizolati tip sandwich, fundatiedin grinzi de beton armat, invelitoare din tabla cutata.
241	1.1-2.	111136	CLADIRE DISPECERAT	10	2005	180	2	3,030.13	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				CLADIRE DISPECERAT - regiminaltime-parter, cote gabarit 14(8,5)x20,3x5m, suprafataconstruita 209mp, constructiedin panouri tip sandwich,fundatie beton, sarpanta metalica, invelitoare dinpanouri tip sandwich.
242	1.1-2.	111137	CLADIRE PSI SPUMOGEN	10	2005	288	110	37,305.11	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				CLADIRE PSI SPUMOGEN - regiminaltime-parter, cote gabarit 11,6x8,5x4,25m, suprafataconstruita 99mp, constructiedin panouri tip sandwich,sarpanta metalica, invelitoare din panouri tip sandwich.
243	1.1-2.	111138	CLADIRE CENTRALA TERMICA	10	2005	288	110	69,184.05	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				CLADIRE CENTRALA TERMICA - regim inaltime-parter, cote gabarit 12,8x12x5,6m,suprafata construita 153mp,ilnchidere cu panouri sandwichtristrat, tamplarie din aluminiu, pardoseli din beton,instalatie sanitara,electrică, termica, sarpantametalia, invelitoare dinpanouri tip sandwich.
244	1.1-2.:	111139	COPERTINA POMPA BOOSTER FIR1	10	2005	0	0	0.00	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				COPERTINA POMPA BOOSTER FIR1 - regiminaltime-parter, cote gabarit 6x5x2,5m, suprafata construita30mp, invelitoare din tablaamplasata pe stalpi metalici.

Nr.crt	COD_ CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA _PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
245	1.1-2.:	111140	COPERTINA POMPA BOOSTER FIR2	10	2005	0	0	0.00	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				COPERTINA POMPE BOOSTER FIR2 - regiminaltime-parter, cote gabarit 6x5x2,5, suprafata construita30mp, invelitoare din tabla pestalpi metalici.
246	1.1-2.	111141	BARACA METALICA MODUL MT/JT	10	2005	288	110	61,042.09	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				L=5m; l=2,5m; H=2,5m; panou metalic tip sandwich
247	1.1-1.	111142	CLADIRE PSI SPUMOGEN	10	2005	322	144	65,985.74	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				CLADIRE PSI SPUMOGENCladire spumogen- destinatieadapost pompe spuma, regim inaltime-parter, cote gabarit12x9x3,5m, suprafataconstruita 108 mp, constructiedin BCA, fundatie din beton, sarpanta beton, invelitoare-hidroizolatie carton asfaltat.
248	1.1-1.	111143	CLADIRE CENTR.TERMICA	10	2005	323	145	16,248.69	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				CLADIRE CENTRALA TERMICA -regim inaltime parter, cote de gabarit 7x5,3x4,3m, suprafataconstruita 37,1 mp,constructie din BCA, planseude beton, invelitoare - hidroizolatie carton asfaltat.
249	1.1-2.:	111144	COPERTINA POMPE BOOSTER FIR.1	10	2005	0	0	0.00	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				COPERTINA POMPE BOOSTER FIR.1Structura metalica si acoperisdin tabla zincata cutata, regim inaltime-parter, cotegabarit 5x5x3,5m, suprafataconstruita 25 mp.
250	1.1-2.:	111145	COPERTINA POMPE BOOSTER FIR.2	10	2005	0	0	0.00	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				COPERTINA POMPE BOOSTER FIR.2Structura metalica si acoperisdin tabla zincata cutata, regim inaltime-parter, cotegabarit 5x5x3,5 m, suprafataconstruita 25 mp.
251	1.1-2.	111146	BARACA METALICA MODUL MT/JT	10	2005	289	111	4,545.21	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				BARACA METALICA MODUL MT/JT , regim constructie -parter, cote gabarit 5x3x3m,suprafata construita 15 mp,constructie din tablaondulata, acoperis din tabla.
252	1.1-1.	111147	CLADIRE DISPECERAT	10	2005	323	145	90,133.46	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				CLADIRE DISPECERAT - include silaboratorul, regim inaltime-parter,Caracteristici: L=16,8m, l=12,25m, h=4,3m, suprafataconstruita 205,8 mp. Constructie din caramid,sarpanta-placa beton,invelitoare din cartonasfaltat.
253	1.1-1.	111148	CLADIRE DISPECERAT	10	2005	322	144	128,305.60	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				Sc: 237 mp; Laborator,statie el;h-p; constructie panouri sandwich,fundatie beton,sarpanta metalica,invelitoare tabla undulat
254	1.1-2.:	111149	COPERTINA POMPE BOOSTER	10	2005	0	0	0.00	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				PIF62410/31.10.05="Modernizare Statie Pompare Constanta Sud"
255	1.1-1.	111150	CLADIRE POMPE	10	2005	323	145	128,761.48	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				Sc: 297 mp; Inchidere cupanouri sandwich tristrat, tamplarie din aluminiu,instalatie electrica si termica, pardoseala beton, canale tehnologice,sapa antistatica,regim inaltime parter, fundatie beton armat,sarpanta metalica, invelitoare tabla ondulata.
256	1.1-2.	111152	BARACA METALICA MODUL MT/JT	10	2005	289	111	9,697.11	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				L=8m,l=4m,h=3m,s.=32mpmp,h-p,constructie panouri sandwich,fundatie beton,sarpanta metalica, invelitoare tabla lisa, include aerconditionat tip SPLITca pacitate 9000 BTU.
257	1.1-2.	111153	CLADIRE DISPECERAT MODUL	4	2006	289	117	10,743.88	412	DEPOZ. TITEI PITESTI	Arges	Bradu	Bradu		0				-laborator titei,h-p,6x2,2x2,5m,Sc=13,2 mp,constructie metal,fara fundatie,sarpanta metalica,invelitoare tabla ondulata.
258	1.1-2.	111154	MODUL CAMPUS A2	12	2006	241	77	20,767.32	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				Sc: 29mp;MODUL CAMPUS A2 - regim inaltime-parter, cote gabarit constructie din panouri tip sandwich,fundatie metalica, sarpanta metalica, invelitoare din panouri sandwich.
259	1.1-2.	111155	MODUL CAMPUS A1	12	2006	241	77	20,767.11	412	DEPOZ. TITEI PITESTI	Arges	Bradu	Bradu		0				MODUL CAMPUS A1- birouridispeceri- regim inaltime-parter, cote gabarit10x2,54x2,5m, suprafataconstruita 25 mp, constructiedin metal, fara fundatie, sarpanta din m,etal,invelitoare din tablaondulata.
260	1.1-2.	111156	MODUL CAMPUS C1	12	2006	240	76	5,197.98	523	MADULARI	Valcea	Gusoeni	Madulari		0				MODUL CAMPUS C1-birou pppf,regim inaltime-parter, cote gabarit 3,5x2,7x2,75m,suprafata construita 9,5mp,constructie din panourisandwich, sarpanta din metal, invelitoare din panouri tipsandwich.
261	1.1-2.	111157	MODUL CAMPUS A3	12	2006	241	77	18,324.11	308	DEPOZIT SI STATIE DE POMPARE TITEI MISELEA	Prahova	Scorteni	Scorteni		0				MODUL CAMPUS A3-destinatie:birou, wc, dus, regim inaltime-parter, cote gabarit10x2,7x2,76 m, suprafata 27mp, constructie din panourisandwich, fundatie-picioare metalice pe fundatie beton,sarpanta metalica, invelitoarein panouri sandwich.
262	1.1-2.	111158	MODUL CAMPUS C2	12	2006	240	76	5,197.98	392	ST.TITEI OCHIURI	Dambovita	Gura Ocnitei	Gura Ocnitei		0				MODUL CAMPUS C2, parter,L=3,50m, l=2,70m, h=2,80m, Sc=9,45mp, Sc=Sd , panouri tipsandwich,
263	1.1-2.	111159	MODUL CAMPUS TIP A	2	2007	241	79	18,953.51	374	ST.TITEI BOLDESTI	Prahova	Boldesti	Boldesti		0				Boldesti;11x2,5x2,3m,supraf. 27,5mp,constr.panouri sandwich,fundatie placi beton,sarpanta metalica,invelitoare panouri tip sandwic.
264	1.1-2.	111160	MODUL CAMPUS TIP A	2	2007	241	79	18,953.51	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	Galati	Independenta	Independenta		0				-vestiar si dus,h-p,10x2.7x2.8mp,s=27mp,tabla cu izolatie interioara,fundatie-dale,beton.
265	1.1-2.	111161	MODUL CAMPUS TIP C	7	2007	241	84	10,224.46	630	RAMPA SUPLAC BARCAU	Bihor	Suplac	Suplac		0				Sef Statie,h-p,3,5x2,7x2,75m,s.c.=9,45 mp,panouri tip sandwich pe fundatie de beton,sarpanta metal,invelita cu tabla
266	1.1-2.	111162	MODUL CAMPUS TIP A	7	2007	241	84	24,745.16	630	RAMPA SUPLAC BARCAU	Bihor	Suplac	Suplac		0				-sala personal,h-p,10x2,7x2,75m,s=27mp,panouri tip sandwich,pe fundatie beton,sarpanta metal acoperita cu tabla.
267	1.1-2.	111163	CLADIRE ELECTRICA	8	2007	241	85	37,688.12	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0				S.c.=41m,structura metalica pe fundatie de beton,panouri tip OLTPAN cu o intrare (1usa dubla)si canale cabluri,
268	1.1-2.	111164	CLADIRE POMPE	8	2007	241	85	94,601.13	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0				S.C.=144m,titei compusa din panouri sandwich(structura metalica)pe fundatie din beton,instalatie iluminat ferestre si usi,tamplarie aluminiu,canale ca bluri,2usi acces,1usa dubla,4 deflectoare diametru300,instalatie incalzire.
269	1.1-2.:	111165	CABINA SUPRAVEGHETOR 3,2X3,2	8	2007	0	0	0.00	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0				S.c.=13m,panouri termo,1usa acces termopan,tavan fals,rigips,ferestre termopan.
270	1.1-2.	111166	CLADIRE ELECTRICA	8	2007	241	85	35,418.14	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				Sc. 55mp; CLADIRE ELECTRICA STRUCTURA METALICA FUNDATIE BETON -regim inaltime parter structura metalica pe fundatie din beton,zidarie - panouri tip OLTPAN, usi din aluminiu ,igheaburi, burlane, 2 intrari (o usa dubla),canale cabluri, acoperis metalic, tip invelitoare tabla Lisa
271	1.1-2.	111167	CLADIRE POMPE TITEI	8	2007	241	85	118,646.17	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				CLADIRE POMPE TITEI STRUCTURA METALICA FUNDATIE BETON compusa din panouri sandwich, structura metalica pe fundatiedin beton, ferestre si usi dintamplarie de aluminiu, canalecabluri, 3 usi acces (una dubla), H=4,37m pana laigheab, Ht=6,25m, igheaburi,burlane, 4 deflectoare cudiametrul de 300mm, L=16,8m,l=10,5m, suprafata construita 176,4mp, suprafata desfasurata176,4mp, acoperis metalic,tip invelitoare tabla lisa.
272	1.1-1.	111168	CLADIRE POMPE GAZOLINA	8	2007	301	145	29,045.68	533	BARBATESTI RAMPA GAZ	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				CLADIRE POMPE GAZOLINA regiminaltime parter, H=10,35m, l=6,95m, supratfata construita71,93mp, suprafata desfasurata71,93mp, zidarie din caramida,fundatie din beton armat, acoperis placa din beton, tipinvelitoare izolatie carton.
273	1.1-2.:	111169	COPERTINA METALICA METANOL	8	2007	0	0	0.00	533	BARBATESTI RAMPA GAZ	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				COPERTINA METALICA METANOL L=8m, l=4m, h=4m.
274	1.1-2.	111170	CLADIRE PSI APA SI SPUMOGEN	8	2007	241	85	60,156.92	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0				S.C.=77m,structura metalica,fundatie beton,panouri tip OLTPAN,igheaburi, burlane, usi tamplarie din aluminiu,2usi duble,1usa simpla,inst.incalzire si iluminat
275	1.1-2.	111171	CLADIRE CENTRALA TERMICA	8	2007	241	85	124,417.66	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0				structura metalica.fundatie din beton panouri tip OLTPAN,2usi duble,1usa simpla,cu instalatie de incalzire si iluminat si grup sanitarS.c.=181m.
276	1.1-2.:	111172	CABINA SUPRAVEGHETOR	8	2007	0	0	0.00	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				CABINA SUPRAVEGHETOR regiminaltime parter, dimensiuni 3,2x3,2m, suprafata construita10,24mp, suprafata desfasurata10,24mp, zidarie din panouritermopareti, o usa acces termopan, H=3,5m, tavan fals,rigips, ferestre termopan,fundatie beton armat,acoperiSis metalic, tipinvelitoate tabla lisa.
277	1.1-2.:	111173	MODUL TIP E PTR.MICROC.TERM.	8	2007	145	0	0.00	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				MODUL TIP E PTR. MICROC. TERM. -structura de metal cu geam termopan, pereti tip sandwich,istalatie alimentare cuenergie electrica.
278	1.1-1.	111174	CABINA POARTA	9	2007	277	122	3,041.63	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1		0				S.c.=17.27mp;cladire din zidarie caramida cu sarpanta din tigla
279	1.1-1.	111175	CLADIRE GARAJ	10	1927	24	0	0.00	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1		0				S.c.=413.38mp;Zidarie din prefabricate beton,plafon placa turnata din beton cu izolatie de carton asfaltat
280	1.1-1.	111176	SEDIU REGIONALA BARAGANU	9	1977	711	196	183,667.58	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1		0				S.c.=99mp.Cladire birouri,zidarie caramida,acoperis sarpanta tigla.PIF33/11.05.15-moderniz:lucrari int.ext.,inst.term,s anitara,el.
281	1.5-3.	111179	MAGAZIE MATERIALE, VESTIAR	12	2007	193	41	2,986.89	620	RAMPA PECICA	Arad	Pecica	Pecica		0				s.c. 20 mp, (camera electrician,magazie mat.)PIF31/13.7.12-supl.-inst.el.iluminat int.,prize,alimentate din TD2
282	1.6-1.:	111180	CLADIRE WC	12	2007	289	137	303.59	621	RAMPA SALONTA	Bihor	Salonta	Salonta		0				Cladire din zid cu acoperis din tigla, 1,5x1,3x2,1 m
283	1.1-2.	111182	CLADIRE STATIE POMPARE APA	5	2008	193	46	33,909.68	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1		0				S.c.=42.65;cu pereti si invelitoare din panouri tristrat-50mm grosime cu miez poliuretanic,tamplarie profile Al cu geam simplu5mm,fundatie beton armat, pardoseala ciment sclivisit compartimentata in3incaperi(statie pompare apa,instalatie clorinare apa si magazine),instalatie incalzire cu3calorifere ot el,instal.int.iluminat.
284	1.6-4.	111183	CLADIRE DISPECERAT CENTRAL	1	2009	720	581	17,181,422.93	202	DISPECERAT CENTRAL CONPET	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				demisol+P+9etaje,Su.c.sol1394,00 mp;Su.desf.7599mp;Su.u.5982,50mp;Hcladire37,10;Structura rezistenta beton armat,inchideri perimetrale cu pereti corti na,Placaje pereti exteriori cu Reynobond,Tamplarie exterioara profile deal.schuko,compartimentari exterioare bca,compartimentari interioare gips carto n,pardoseli marmura si granit,gresie,placaje exterioare granit,pardoseli tehnice flotante,pardoseli mocheta,plafone false;flnisaje interioare vopsea lavabila alba;balustrade inox si teava neagra vopsita,placaje stalpi exteriori cu reynbond.PVR8/27.07.14-tamplarie Al cu geam termopan sablat,2usi gli sante;Pif 61/23.11.18 modez chiller racit cu aer -serie TCAEBY4240;Pif3/13.02.19 sist decuplare aut a inst de aer cond;Pif63/23.12.19conf perete fals DispCentral
285	1.5-12	111184	SOPRON DEPOZITARE	11	2009	121	0	0.00	109	AUTOCOLOANA	Prahova	Ploiesti	Ploiesti						

Nr.crt	COD_ CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA _PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
286	1.1-1.	111185	cladire zid	12	2010	260	144	84,443.99	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	Galati	Independenta	Independenta						S.C.=59mp,Instalatie PSI la depozit-rampa incarcare titei in vagoane CF Independenta
287	1.1-2.:	111186	Baraca centrala termica	12	2010	97	0	0.00	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						S.c.=254,6mp
288	1.1-2.:	111187	Baraca metalica hidrofor	12	2010	97	0	0.00	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						S.c.=22,13mp;S.u.=18,83mp
289	1.6-4.	111188	Cladire partida manevra	12	2011	300	196	2,016.16	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti						cladire din zid 4x3m si tabla3x3m inaltime 3m cu fundatie beton,acoperis metalic tip invelitoare placi azbociment
290	1.1-2.	111189	Cladire ateliere	6	2012	288	190	102,445.44	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu						15,4x10,4m,h=3,07m iar cea maxima(la cornisa)4,4m.Struct.rezistenta tip spatial,metal.Inchideri perimetrale panouri tip san dwich cu invelis ext.metal.Fundatia beton.:vestiar,cabina portar,atelier mec,sudura,incaperi depozit.tuburi oxigen,acetilena,mat.sudura,inst.incalz:ra diatoare otel,robineti termostati,robineti colt,golire,teavaCu,aerisitoare,fitinguri,etc.Inst.a.c.m.:lavoare portelan,baterii amestecatoare,robineti t recere,canalizare,camine beton cu capac,etc.Instal.el:intrerup.automat160A.
291	1.1-1.	111190	Cladire zid PSI	7	2012	240	143	180,381.61	631	RAMPA MARGHITA	Bihor	Marghita	Marghita						3incaperi,radiatoare el.2000w,corpuri iluminat,inst.el.,S.c.=94m
292	1.1-2.:	111191	Modul campus tip A	10	2012	144	50	17,925.46	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled						L=10m,h=2,80m,l=2,70m,s.c.=27mp,din panouri tip sandwich
293	1.1-2.:	111192	Modul campus tip C	10	2012	144	50	5,892.31	36	SEF SECTOR URLATI-BERCA	Ialomita	Grindu	Grindu						PVR18/29.10.12-birou PPPF
294	1.1-2.:	111193	Modul campus tip C	10	2012	144	50	5,892.31	372	ST.TITEI BERCA	Buzau	Berca	Berca						PVR18/29.10.12-birou PPPF
295	1.1-2.:	111194	Modul campus tip C	10	2012	144	50	5,892.31	36	SEF SECTOR URLATI-BERCA	Prahova	Carbunesti	Carbunesti						PVR18/29.10.12-birou PPPF
296	1.1-2.:	111195	Modul campus tip C	11	2012	120	27	4,422.22	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						birouPPPF-inst.incalz.int.modulD:1radiator otel tip22 600x800
297	1.1-2.:	111196	Modul campus tip C	11	2012	120	27	4,422.22	717	DEP.TITEI COMANESTI	Bacau	Comanesti	Comanesti						birouPPPF-inst.incalz.int.modulD:1radiator otel tip22 600x800
298	1.1-2.:	111197	Modul campus tip A	12	2012	120	28	13,719.04	630	RAMPA SUPLAC BARCAU	Bihor	Suplac	Suplac						PVR24/07.12.12-vestiar lucratori,L=10m,h=2,80m,l=2,70m,s.c.=27mp,din panouri tip sandwich,pe dale beton.
299	1.1-2.:	111198	Modul campus tip C	12	2012	120	28	4,509.57	631	RAMPA MARGHITA	Bihor	Abramuti	Abramuti						PVR24/29.10.12-birou PPPF
300	1.1-2.:	111199	Modul campus tip C	3	2013	144	55	8,464.79	540	ST. DE CONDENSAT CAPRENI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti						statia Varteju
301	1.1-2.:	111200	Modul campus tip C	3	2013	144	55	8,206.52	806	CONSTANTA MIDIA	Constanta	Corbu	Corbu						"birouPPPF"Depozit Petromidia
302	1.1-2.:	111201	Modul campus tip A	3	2013	144	55	19,240.75	631	RAMPA MARGHITA	Bihor	Marghita	Marghita						magazie materiale Rpa Marghita,L=10m,h=2,80m,l=2,70m,s.c.=27mp,din panouri tip sandwich,pe dale beton.
303	1.1-2.:	111202	Modul campus tip C	4	2013	144	56	8,608.59	309	STATIE TITEI SLOBOZIA	Prahova	Campina	Campina						PVR5/30.04.13-birou PPPF-St.autom.Baicoi Vest
304	1.1-2.:	111204	Container centrala termica	10	2013	96	14	2,754.39	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu						container pereti sanwish,6x2,6x2 m
305	1.1-2.:	111205	Modul campus tip C	11	2013	144	63	10,149.44	394	ST.TITEI BUCSANI	Dambovita	Bucsan	Bucsan						L=4m,l=2,4m;h ext=2,68m;h int=2,4m;ap aer cond 9000BTU;corp ilum ext.
306	1.1-2.:	111206	Modul campus cabina poarta	11	2013	144	63	9,652.07	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled						PVR33/29.11.13-Cote gabarit:L=2,50m,l=2,40m,h exteriora=2,68m,h utila interior=2,40m,h fata de sol=0,40m(se va fixa pe dale de beton).Structura de re zistenta formata din schelet metalic din profile de table de otel,peretii exterior si tavanul din panouri"sandwich"(tabla otel decapata injectata cu p oliuretan la interior),cu grosime standard de 40mm,acoperis tabla zincata.
307	1.1-2.:	111207	Modul campus	6	2015	144	82	15,953.99	630	RAMPA SUPLAC BARCAU	Bihor	Suplac	Suplac						L=4m,l=2,4m,Hext= 2,68m,Hutila int= 2,40m,Hfata de sol= 0,40m
308	1.1-2.:	111208	Modul campus	6	2015	144	82	15,953.99	431	CARTOJANI	Teleorman	Poeni	Poeni						L=4m,l=2,4m,Hext= 2,68m,Hutila int= 2,40m,Hfata de sol= 0,40m
309	1.1-2.:	111209	Modul campus	6	2015	144	82	15,953.99	431	CARTOJANI	Arges	Izvoru	Izvoru						L=4m,l=2,4m,Hext= 2,68m,Hutila int= 2,40m,Hfata de sol= 0,40m
310	1.1-5.:	111210	Platforma betonata	7	2016	194	145	27,640.88	394	ST.TITEI BUCSANI	Dambovita	Bucsan	Bucsan						Pvr36/25.07.16 relocare si sistematizare sistem pompare dep Bucsan
311	1.1-2.	111211	Casa pompe 5000*8300*3550 Su=41.8 mp Sc=49.9 mp	9	2016	191	144	139,176.98	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu						5x8,3x3,55mp.Su=41,8mp;Sc=49,9mp
312	1.1-9.1	111212	Structura metalica sustinere podet rabatabil	9	2016	191	144	31,137.19	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu						cuprinde:scara,platforma metalica,podet rabatabil,2stalpi+fundatii
313	1.1-5.:	111213	Platforma betonata 150mp	9	2016	191	144	34,748.48	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu						drum acces cisterne auto cu titei,canalizare
314	1.1-5.:	111214	Platforma betonata descarcare autocisterne	10	2016	288	242	6,478.37	631	RAMPA MARGHITA	Bihor	Marghita	Marghita						10x4m; sc=40m2
315	1.1-5.:	111215	Platforma betonata depozitare rezervor combustibil	10	2016	432	386	5,119.62	631	RAMPA MARGHITA	Bihor	Marghita	Marghita						6x4m; sc=24m2
316	1.1-2.:	111216	Modul campus tip C	11	2016	120	75	15,420.58	433	POTLOGI	Dambovita	Potlogi	Potlogi						L=4m;j=2.4m;h=2.68m;hsol=0.4m;usa acces2,05x0,9m;birou,dulap pal;4scaune;frigider;aer cond 9000BTU;acoperis profile zincate,tablou el,pardoseala panou ri placaj,vestiar metal
317	1.1-2.:	111217	Modul campus tip C	11	2016	120	75	15,420.58	61	SEF SECTOR BILED-PECICA	Timis	Sat Chinez	Sat Chinez						L=4m;j=2.4m;h=2.68m;hsol=0.4m;usa acces2,05x0,9m;birou,dulap pal;4scaune;frigider;aer cond 9000BTU;acoperis profile zincate,tablou el,pardoseala panou ri placaj,vestiar metal
318	1.1-2.:	111218	Modul campus tip C	11	2016	120	75	15,420.58	61	SEF SECTOR BILED-PECICA	Timis	Sat Chinez	Sat Chinez						L=4m;j=2.4m;h=2.68m;hsol=0.4m;usa acces2,05x0,9m;birou,dulap pal;4scaune;frigider;aer cond 9000BTU;acoperis profile zincate,tablou el,pardoseala panou ri placaj,vestiar metal
319	1.1-2.:	111219	Modul campus tip C	11	2016	120	75	15,420.58	631	RAMPA MARGHITA	Bihor	Abramuti	Abramuti						L=4m;j=2.4m;h=2.68m;hsol=0.4m;usa acces2,05x0,9m;birou,dulap pal;4scaune;frigider;aer cond 9000BTU;acoperis profile zincate,tablou el,pardoseala panou ri placaj,vestiar metal
320	1.1-2.:	111220	Modul campus tip C	11	2016	120	75	15,420.58	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti						L=4m;j=2.4m;h=2.68m;hsol=0.4m;usa acces2,05x0,9m;birou,dulap pal;4scaune;frigider;aer cond 9000BTU;acoperis profile zincate,tablou el,pardoseala panou ri placaj,vestiar metal
321	1.1-2.:	111221	Modul campus tip A	11	2016	120	75	11,873.66	620	RAMPA PECICA	Arad	Pecica	Pecica						L=7m;j=2.4m;h=2.68m;hsol=0.4m;2incaperi;gr.san;vestiar;boiler80l;pardoseala placaj;2ferestrePVC;usa acces2,05x0,9m;panou radiant;4prizeint220V;aer con d.9000BTU;tablou el int cu sig autom,acoperis prof zincate
322	1.1-2.	111222	Casa pompe PSI-modernizare	6	2012	240	142	42,064.36	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu						Constructie parter fara compartimentari,12,7x6,70m.Structura de rezistenta tip spatial,metal,grunduita si vopsita.Inchideri perimetrale panouri tip sa ndwich cu invelis exterior metalic prevopsit si miez poliuretan ignifug.Fundatia-beton armat.Tamplaria PVC geam termopan.Acoperis tip sarpanta in Zape din invelitoare,panouri tip sandwich prinse pe pene metalice ce reazema pe profile metalice.Prevazuta cu sistem colectare apa pluviale(igheaburi,burla ne).Trotuare perimetrale-beton.Instal.el.:cabluri en.el.,conductori el.,canale cablu,comutatoare,intrerupatoare,prize2P,corp.ilum.lampi fluoresc. In baza Notei Interne nr 6480/16.02.2017 s-a solicitat alocare nr nou deoarece in PIF 28/21.06.2012 s-a trecut eronat ca modernizare a nr e inventar de inventar 110142P . Eroarea s-a corectat in dec 2016.
323	1.1-2.:	111223	Modul campus tip C	3	2017	120	79	17,906.60	631	RAMPA MARGHITA	Bihor	Marghita	Marghita						L=4m,l=2,4m,h=2,68m,h fata de sol=0,4m,aer conditionat9000BTU,1birou pal melaminat90x120cm,1dulap2usi80x50x180cm,4scaune mat.textil,vestiar metal3usi, frigider120l.
324	1.1-2.:	111224	Copertina auto	11	2017	96	63	14,041.05	531	BARBATESTI DEP.TITEI	00	00	00						fol pt protejarea de intemperii a autot si utilaj de interv Barbatesti; conf din struct met; acop tabla ondulata zincata;L=21.5m; l=3.75m;Hspate 3.15m
325	1.1-2.:	111225	Copertina F1	11	2017	96	63	1,518.04	521	ORLESTI	00	00	00						opert filtre princip situate pe cond int de aspiratie din rezervoare; protej filtrelor, a elem de aut montate pe ac , struct met prinsa in beton , L= 3.15;l=3.10;Hfata=3;hs pate=2.45m, parter,sarpanta met teava rectang;profil patrat40x40mm;invelit tab incata cutata
326	1.1-2.:	111226	Copertina F2	11	2017	96	63	1,509.35	521	ORLESTI	00	00	00						copert filtre princip situate pe cond int de aspiratie din rezervoare; protej filtrelor, a elem de aut montate pe ac , L= 3.15;l=2.70;Hfata=2.80;hs pate=2.37m, parter,sarpanta met teava rectang;profil patrat40x40mm;invelit tab incata cutata
327	1.1-2.:	111227	Magazie	6	2018	96	70	12,550.52	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	Galati	Independenta	Independenta						L=4,16M;l=4,00m;H fata2,8m;Hspate=2,23m;conf din tabla ondulata de0,8mm;schelet metalic teava rectang de 80/80mm si 20/40mm
328	1.1-2.:	111228	Container bicompartimentat	6	2019	144	130	28,828.36	523	MADULARI	Valcea	Gusoeni	Madulari						pif 95/21.06.2019 moderniz L=6m; l=2.4m
329	1.1-2.	111229	Cladire administrativa	11	2019	192	183	621,225.20	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	Galati	Independenta	Independenta						S.C=120mp,20x6m,tamplarie tip termopan.
330	1.1-10	111230	Rampa incarcare	11	2019	152	143	2,271,898.87	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	Galati	Independenta	Independenta						14 guri de incarcare;14 podete rabatabile;elem de autom;pasarela met;cond titei;platf beton;canal teh;rigole 190m;Pif12/18.02.2020modernizare
331	1.1-2.:	111231	Container bicompartimentat	11	2019	144	135	35,442.36	381	DEP.TIT. OPRISENESTI	Braila	Ianca	Oprisenesti						L=6m; l=2.45m;h=3.38m;Dotari:birou,scaun birou,aer cond,calorifer el, iluminat int 2x36w, iul int de avertizare 1x18w

Nr.crt	COD_CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
332	1.1-2.	111232	Cladire Centrala Termica	12	2019	151	143	193,121.31	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti						L=9.42m,l=7.91m;H=5.1m,
333	1.1-2.	111233	Constructie gospodarie condens pentru pompare la centrala termica	12	2019	151	143	13,806.53	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti						L=3m;l=2m;H=3.5m;
334	1.1-2.	111234	Cladire centrala termica	12	2019	151	143	195,680.62	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti						L=9,42m;l=7.91m;H=5.1m.echipata cu stingatoare incendiu, supraf vitrate, usi acces
335	1.1-2.:	111235	Modul campus personalizat 6.5*3 m	6	2020	144	142	124,071.29	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	00	00	00						peretii si acoperisul tip sandwich,gr.100mm.compartimentare:1camera personal,1camera tehnica,1baie,1camera laborator,
336	1.1-2.	111236	Cladire PSI	8	2020	143	143	229,354.39	306	BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi						Struct din stalpi si cadre met, pereti panouri tristrat termoizolante,sarpanta 2 ape;Hcornisa+3ml;Hmax+4,15ml;Sup const=92,16ml; sup utila=87,42ml; in calzire panouri radiante4 buc-tipul ECOSUM S+24;2400W
337	1.1-2.	111237	Cladire pompe	8	2020	143	143	150,440.18	306	BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi						Struct din stalpi si cadre met, pereti panouri tristrat termoizolante,sarpanta 2 ape;Hcornisa+3ml;Hmax+4,15ml;Sup const=53,76ml; sup utila=50,84ml;
338	1.9-1.:	120031	CONDUCTA 8	10	2017	177	143	186,029.75	70	SEF SECTOR MOINESTI	00	00	00	119435					pif 94/31.10.2017zona deal Steril- Vermesti 497,35m; nu modifica Lcond;
339	1.9-1.	120036	COND.10	12	1952	1223	411	5,364,365.48	70	SEF SECTOR MOINESTI	Bacau	Moinesti	Lucacesti		14-par	50619.00	254.5/250.9		Vermesti-Onesti10 3/4"=39235m;Lucacesti-Vermesti8 5/8"=11610m,40127m,titei8 5/8"nou+10 3/4Lucacesti-Vermesti-Raf.Onesti,L=12645m+39448m.DinL=12645m scosi licitatie803+213,diferenta-11629m trecuti-8033.1nerecuperabili.PV278/24.3.14-cas.85m,Lramasa=39363m.PIF87/27.11.14-inloc.1,4kmTg.Ocna,6,2km Dofteana si Darmanesti.PV430/10.10.16-cas.90m;Solicit modif cu 122,73m conf.aviz1096/11.10.18Pvpred-prim 39544/11.10.18si12,27m conf aviz1093/31.10.18;NP 8-06-2018/31.10.18(PV425/01.10.18-cas.part-135m),L finala 50710m.(PVC344/01.11.19-cas.part-91m)Lfin=50619m.
340	1.9-1.:	120054	Cond. titei 12" 3/4 Cartojani-Ploiesti, zona trav. rau Arges	3	2014	220	143	3,211,930.44	43	SEF SECTOR CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani	117709					PIF14/31.3.14-inloc.205ml-supratrav,protejata catodic,montata in tub protectie24",suspendat -3,5m de taluz(L=200.83m-Inotesti)zona trav.rau Arges,Gaise ni,Giurgiu.PIF68/30.10.14-inloc.70m-supratrav.trav.parau Neajlov,Crevedia Mica&100m-trav.parau Sabar,Floresti-Stoenesti.PIF70/31.10.14-inloc.1476m in zona Roata de Jos si Cap Roata de Jos(1462,77m-Inotesti).PIF32/7.5.15-inloc.555.87m-(Raf.Teleajen) in zona sat Sf.Gh.,comCrevedia Mare,Ld547.72m.PIF40/22.5.15-inloc.207m,parau Crivat,Catunu,DB,s-a marit Lc cu16m(190.69m-Inotesti).PIF102/28.9.15-inloc.73.8m supratrav.parau Ilfovet,Slobozia Moara si T artaresti(17.78m-Inotesti),Lc se mareste cu13m,pif96/31.10.17Sf. Gheorghe,Crevedia Mare mareste L cu 6m;Pif 31/14.02.19inloc cond zona Ghimpat; micsc L CU 9.83m;PIf33/15.02.19Brezoaele mareste Lcu4m;Pif108/17.07.19Cornesti mareste Lcu 6m;pif 198/19.12.19
341	1.9-1.:	120073	Conducta 4" Racord Izvoru	2	2019	163	145	822,393.07	43	SEF SECTOR CARTOJANI	00	00	00	117714					pif 130/22.08.2019inloc cond racord Izvoru, traseu nou 1315m;mics Lcu 16m
342	1.9-1.:	120074	CONDUCTA	11	2013	224	143	1,097,467.32	43	SEF SECTOR CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani	117715					PIF84/20.11.13-inloc.700m,trav.parau Sabar Gaiseni;PIF95/2.9.15-inloc.1000m,Potlogi-Gaiseni,Carpenis,jud.Giurgiu(955.5m-Inotesti)s-a marit Lc.cu44,5m.
343	1.9-1.:	120077	Cond. titei 14" 3/4 CartojaniPloiesti, zona trav. rau Arges	3	2014	220	143	4,340,241.88	43	SEF SECTOR CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani	117716					PIF14/31.3.14-inloc.205ml-supratrav.rau Arges,Gaiseni,Giurgiu,protejata catodic,tub protectie la3,5m de taluz,(200.73m-Inotesti).PIF68/30.10.14-inloc. supratrav.70m-parau Neajlov,Crevedia Mica si 100m-parau Sabar,Floresti-Stoenesti(89.83m=64.34m+25.59m-Inotesti).PIF71/31.10.14-inloc1950m-St.Cartojani si CAP Crevedia,Lc.s-a marit cu17m,demontati1902m.PIF40/22.5.15-inloc.214m,parau Crivat,Catunu,DB,cond.veche nu s-a demontat.PIF102/28.9.15-inl.prin s upratrav,parau Ilfovat,Slobozia Moara si Tartasesti L=75m,(59,35m-Inotesti)suplim.Lc.cu16m,PIF96/31.10.17sat Sf.Gh.,com.Crevedia Mare,maresteLcu 6m;PI F31/14.02.19 inl.503m,zona Ghimpat,mics.Lcu 8.48m;PIf33/15.02.19mareste Lcu10m zona Brezoaele;Pif108/17.07.19zonaCornesti;pif198/19.12.19Baldana mare ste Lcu16m;
344	1.3-7.:	120118	Drum acces invelis asfaltic	1	2015	210	143	129,715.91	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti	117728					PVR2/08.01.15-refacere invelis asfaltic si rigole preluare ape pluviale drum acces DN64-St.Orlesti
345	1.8-7.	120204	Conducta canalizare pluviala iesire statie Orlesti	7	2012	240	143	55,214.01	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti	155130					PIF37/18.7.12-suplim.val.-reabilitare-canalizare pluviala iesire statie(reabilitare18camine si decolmatat conducta peL=747ml).
346	1.7-1.:	120312	Inst iluminat exterior ingropata	5	2018	170	143	115,290.74	373	RAMPA INC.TIT. BERCA	00	00	00	117776					PIF 74/25.05.2018 modernizare
347	1.7-2.:	120316	Instalatie forta-modernizare	6	2011	180	70	56,845.32	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu	119470					inst.forta ingropata si instalatii de legare la pamant.include:-cabluri de forta si cda in Lt=3616m(jurnal cabluri pr.160/2798et.1)-instalatii de legare la pamant(perimetrala si pe obiective,rezistenta de dispersie<1 O
348	1.7-1.:	120330	Instalatie iluminat exterior,-modernizare	6	2011	252	142	503,338.38	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu	117777					INSTAL(195TALPI se4,echipati cu corpuri de iluminat de exterior LVM 250W-26buc.,alim.prin cabluriCIYABY4x4, 4x6,4x10 cu lungime1140m
349	1.9-1.:	120346	Conducta titei 8 5/8" Boldesti-Pl, mal dr-stg Teleajan	10	2011	240	134	1,498,197.10	36	SEF SECTOR URLATI-BERCA	Prahova	Boldesti	Boldesti	117779					PIF53/03.10.11-inloc.3700m(1350m-pod Blejoi,mal stang Teleajan si 2350m mal drept Teleajan-Ana Maria Pop)PIF60/8.10.12-inloc.4123m,gara godevil,incint aPetrotel Ploiesti pana la punct intersectieDN Ploiesti-Buzau,cartier Bereasca(Ana Maria Pop),PH;pif121/21.08.18inloc trons de 1306m intre ventil mal stang rau Teleajen si iesire balastiera;
350	1.9-3.	120350	CONDUCTA TEHN.	12	2016	187	143	103,090.97	36	SEF SECTOR URLATI-BERCA	00	00	00	119472					PVinv.2016,nr.3199/26.1.17-modernizare cond public St.Berca-Rpa Berca.
351	1.9-3.	120371	Conducta tehnologica -legaturi conducte tehnologice	9	2016	191	144	19,300.57	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu	119575					titei aspiratie de la pompe la conductele existente,claviatura.diam.200mm,L=22ml
352	1.9-1.:	120472	Conducta titei 6 5/8" RA Moreni-Ploiesti	10	2011	240	134	1,061,490.14	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni	155038					PIF55/3.10.11-inloc.5100m(3200m-Margineni-Filipestii de Targ+1900m-Schela Aricesti).PIF21/3.4.13-inloc.supratrav.301.66m,Nedelea la trav.rau Prahova,t ub protectie20",suspendat 2m de taluz.PIF29/27.5.16-inloc.659m,St.Moreni,Lc.se mareste cu130m.
353	1.9-1.	120474	CONDUCTA 6	12	1950	24	0	0.00	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni	14	22284.00	152.5/150.9+155.5/154.1			Titei Dn=6 5/8+7,Siliste-Moreni,grosime perete 7mm;L=30284m
354	1.9-1.	120476	Conducta titei 65/8" Teis-Moreni, z:Razvad, V. Voievozilor, Gura Ocnitei	9	2012	238	143	568,837.55	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni	155039					PIF48/7.9.12-inloc.200m-Razvad,700m-Valea Voievozilor,100m-Gura Ocnitei.PIF67/13.11.13-inloc.supratrav.320m,Aninoasa la trav.rau Ialomita,tub protecti e12",L=156m12"suspendat pe estcadaOMV.PIF63/17.10.14-inloc.supratrav.320m-Aninoasa la trav.rau Ialomita.PIF69/9.7.15-inloc.800m,cartier Tuicani,Moreni ,se mareste Lc.cu2,5m.PIF29/27.5.16-inloc.194m,St.Moreni,Lc.se micsoareaza cu81m.
355	1.9-1.	120481	COND.6	12	1923	24	0	0.00	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni	0	14311.00	152.5/150.9			Conducta 6 Credit minier-Moreni-BaicoiCond. suport Fibra optica Dn=6 5/8, Moreni-Baicoi(Credit minier),gros perete 7mm;L= 14311m
356	1.9-1.	120482	COND.6 5/8 BAICOI-CAMPINA	12	1928	49	0	0.00	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi	15-par	16434.12	155.5/154.1	Pod Banesti-Raf C	titei Rafo.Campina-DN1,L=16.600m;km5 Shell RK'98- 70%;Baicoi-centru-Raf.Campina,L=16600m,diam.177,8mm,grosime6,35mm La31.12.14-iesire150m,cf.PV Inventar2014-lipsa inv.Lramasa=16450m.NI32089/9.9.15-RK-L finala=16459m.PIF110/2.11.15-moderniz inloc.Baicoi centru-Slobozia,gara godevil Banesti-supratrav.mal drept Doftana,Campina,PH,L initiala modif.cu9m,L=16459m,314m-Inotesti,L=16466m.PV6/22. 4.19-transfer la stoc Inotesti31.88m din L6047m propus cas.part.2015-licitatie,Lramasa=6015.12m.	
357	1.9-1.	120483	COND.8+7	12	1951	24	0	0.00	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni	0	50303.00	155.5/154.1+200.1/196.9			Conducta 8+7 Concordia-Siliste-MoreniCond. suport Fibra optica Dn=8 5/8+7, Siliste-Moreni-Bar.Pl.Tg.(Concordia), gros perete 7mm;L= 27032+23271=50303m
358	1.9-1.	120493	Conducta titei 4" Recea-Mislea, zona loc. Mislea, L=3000m	8	2015	203	143	536,101.85	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi	119485					PIF84/11.8.15-inloc.3000m de la St.Mislea catre St.Recea.
359	1.3-7.:	120556	DRUM INTR	7	2007	192	35	1,254.75	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana	117789	0				acces 223m acoperit cu pietrisModerniz.Iulie2007cu drum balast acces decantorL=4m,l=4m.Val.moderniz6232,07lei
360	1.9-1.:	120639	CONDUCTA F1-MODERNIZARE	12	2005	320	144	25,296,719.71	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului	117818	0				titei 10 3/4,F1,237040m.Ticleni-Ploiesti-L=247491m,9,27mm,PIF30/4.4.09,in Nenciulesti-Fartatesti,L=7155m 01.2010/L=1332m intre st.pompare Barbatesti-Orlesti in deal Varatec,10 3/4"x10mm,EN 10208-2-3LPE din 30670, 02.10Valea Oticeaua-Palanga,L=6970m.Suplim.02.06.11cu1584m,inloc.F1Ticleni-PL,intre St.Siliste-Pl.5731.5m..PIF37/22.6.11;pif24/14.6.12;pif131/9.11.16; PVinv2016,nr3199/26.1.17actual"cond racord 6 5/8Oarja-cond magistr10 3/4F1";pif92/3010.17,L+10.54m;Pif46/26.04.18,L+7m;pif101/2.7.18,L-67.34m;pif25/2 9.6.18;175/29.11.18;53/20.2.19;84/14.5.19,L+40.15m;192/11.12.19;9/11.2.20-L+31.5m;44/2.7.20-inl.3477m(2416.03m-Inotesti),L=1044.93.

Nr.crt	COD_ CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
361	1.9-1.:	120640	CONDUCTA F2.-modernizare	2	2011	257	143	12,451,178.69	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Raciu	Siliste	119576					titei10 3/4Ticleni-PI.in zona Orlesti-Poiana Lac.13,Lt=7354m.PV28/2.6.11-Suplim.Lt=171657m cu 1644m.;PIF25/14.6.12-inloc.Orlesti-Poiana Lacului11,L=52 48m.PVR15/30.9.14-insp.int.(RosenEuropeBV Olanda);P131/9.11.16-inloc.28m.P92/30.10.17-zona cimitir Mares, mareste Lcu 44m.PIF101/2.7.18-inloc.zona subtrav.canal irigatii Bucsan-DJ720A Adanca,mics.Lcu88.98m;zona 14Cobia-Blidari cu 0,21m.P26/29.6.18-Leak Detection;P53/20.2.19inloc360m;P192/11.12.1 9-inloc.677.85mSCAIOSI;P44/2.7.20-inl.Orlesti-Ploiesti3469m(2387.75m-Inotesti),L=1049.3m.
362	1.9-1.:	120641	Cond. titei 10 3/4"lcoana-Cartojani, zona padure Bucov,L=600m	9	2014	214	143	2,346,953.62	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului	117819					PIF58/30.09.14-moderniz.prin inloc.L=600m,protejata catodic,Lcond.nu se modifica;pvr48/25.08.16inloc cond. Zona rau Teleorman,com.Tatarastii de Sus,jud.Teleorman-T1,ZonaSt.lcoana,jud.OT-T2.PIF48/25.8.16-inloc.T1=289m,Tatarastii deSus;T2=889m,St.lcoana,Lci s e mareste cu19m;pif48/27.04.18inloc cond zonaValea Burzii350m mareste Linit cu 5m;pif 20/22.01.2019modz mareste Lcu27.72m
363	1.9-1.	120646	COND.65	2	1965	706	40	432,570.17	53	SEF SECTOR BARBATESTI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti			0 296759.76	154.1/152.5		gazolina300459m,Ticleni-PloiestiDn=6 5/8 F1,Ticleni-Ploiesti,L=293098m,grosime perete7,11mm.PI55/12.2006,deviere in zona parau Sasa TetoiuL=7360m.Lini tiala se majoreaza cu4032m,Lfinala=297130m..PIF45/14.07.14-inlocuire in zona Artarosa II,punct Ciobani pe l=600m,Morunglav,Olt,protejata catodic cu a noziZn.Ls-a marit cu21m,Lfinala=297151m.PIF118/17.11.15--in zona refulator Bacea,com.Movileni,Olt s-a inlocuit 500m.PIF120/17.11.15-zona subtraversare parauDarjov-Recea,com.Valea Mare,Olt,s-a inloc338m.PIF122/17.11.15-zona Parc gaze Hurezani,sat Busuioci,Gorj,s-a inlocuit300m;L=297151m NI9244/6.3.20-diminuare L=391.24ml-depozitata Inotesti(121184P),
364	1.9-3.	120652	CONDUCTA GAZE	10	2005	180	2	140.50	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului	119640	0				Moderniz.conducte alimentare cu gaze,punct reglare si contorizare.Alimenteaza cu gaze centrala termica si laboratorul,diam.2si1/2,L=150m
365	1.6-3.:	120671	IMPREJMUIRE	10	1954	24	0	0.00	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				Imprejmuire 127m placi beton, sediu regionala
366	1.6-2.	120810	CLADIRE SALA POPICE	12	1944	24	0	0.00	201	SEDIU 2 PLOIESTI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		11				degradare avansata
367	1.6-3.:	120815	IMPREJMUIRE	12	1967	24	0	0.00	114	MAGAZIA 12 PLOIESTI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				Sopron inchis cu tabla si sirma,fundatie beton,acoperis tabla ondulata
368	1.9-1.	120835	COND.TITEI 8	12	1937	24	0	0.00	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti			0 4340.00	200.1/196.9		nou Gara Vest-Brazi,Dn=8 5/8;L=4340m
369	1.9-1.:	120889	Conducta titei 14 3/4" Constanta-Baraganu,	12	2011	248	144	18,903,638.50	90	SEF SECTOR CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti	117856					Suplim.cf.proiect676.1/2009,L=1700m,DN=356mm,mat-teava cpt apix52,izol.PEextrudata,protejata catodic.Inlocuire si deviere conducta C-ta-Pitesti pe sec tiunileC-ta-Poarta Alba,Poarta Alba-Mircea Voda,MV-C1,C2-C3 si Baraganu-Dragos Voda pe tronsoanePV89/18.12.13.NI38048/27.10.15-Comisia evaluare propun e derecunoasterea din val.mf cu9575.68lei si inreg.ca stoc(4bucx2393.92lei)in mag4;PIF26/11.5.16,inloc.1000m,zonaValea Nemtilor,jud.CT,Lc se mareste c u2,78m.PVR74/29.9.16-insp.int.C-ta-Pitesti;Pif 157/14.11.18 modern inloc cond in zona Castelu-CuzaVoda-Mircea Voda pe o lung de 12836m(12789mteava si 47m curbe);Pif88/31.05.2019inloc cond com Stelnica,8 tronsoane: rezPSI3000mc colectoare vechi fi20,alimentare cu apa rezervor ? 8"-pif48/12.8.11.
370	1.9-3.	120954	Legaturi conducte PSI	8	2011	144	36	26,944.12	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti	119651					
371	1.3-17	120984	PODETE	1	1964	24	0	0.00	912	MAVRODIN	Dambovita	Racari	Racari		0				dale beton 45ml
372	1.9-1.:	120988	Conducta transp titei 12"Calareti-TeleajenF1	8	2012	239	143	1,536,407.95	90	SEF SECTOR CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti	117891					inlocuire F1 560m;Pif89/19.10.17inloc2263.27m,maresteLinitiala cu 13.69m;
373	1.6-3.:	121052	GARD SIRM	4	1964	24	0	0.00	911	DRAGOS VODA	Calarasi	Dragos Voda	Dragos Voda		0				grup social
374	1.9-1.:	121167	Cond titei 6 5/8" Satchinez-Biled	7	2014	216	143	1,108,152.77	61	SEF SECTOR BILED-PECICA	Timis	Biled	Biled	117941					PIF48/29.7.14-moderniz prin inlocuire in zona Biled,L=1200m.nu s-a marit lung.conductei.protejata catodic cu anozii Zn la capetele de cuplare si su btraversarea DN6.cond.veche demontat-transportata Inotesti in L=1170,45m si 28m nu s-au putut demonta.PIF130/3.12.15-moderniz.prin inlocuire pe o L=38 00m in zona com.Satchinez si Biled,nu se modifica L conductei;Pif 6/29.01.20moderniz
375	1.9-1.	121192	COND.TRAV	12	1923	24	0	0.00	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni		0		diam. cond.magistrala		6 Credit minier la cond.nr.inv.120481,rau Rosioara,rau Provita,canal Calinesti,rau Prahova,L=485 m,grosime perete 7mm. Lung este inclusa in cond princip
376	1.9-1.	121194	COND.TRAV	1	1960	24	0	0.00	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni		0		diam. cond.magistrala		8+7 Concordia la cond.nr.inv.120483,rau Dambovita,rau Ialomita,canal Baladesti,rau Cricov,rau Provita,rau PH, canal Bratasanca,canal Stoienesti,L=885m,grosime perete 7mm;Lung este inclusa in cond princip
377	1.9-1.	121203	CONDUCTA TRAVERSARE	9	2016	60	13	154,774.56	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu	117954					PVR74/29.9.16-insp.int.cond.titei import12"ce subtrav.DunareaF01,F02,F03siF04.
378	1.9-1.	121259	TRAVAERI	6	1975	24	0	0.00	38	SEF SECTOR INDEPENDENTA-CRESU	Braila	Ciresu	Ciresu		11	25.00	155.5/154.1		Traversare aeriana parau Calmatui 6 Jugureanu-Ciresu la cond. cu nr.inv.121986-L=25ml,diametru 6 5/8 cu protector de 8 5/8.
379	1.9-3.	121263	Conducta tehnologica- legaturi conducte tehnologice	9	2016	191	144	16,209.35	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu	119141					titei refulare de la pompe la conductele existente,claviatura.diam150mm,L=25ml
380	1.9-1.:	121266	CONDUCTA 6-cd titei 65/8" Ochiuri-Moreni,z.Valea lui Serb, l=1,3km	6	2015	205	143	960,046.31	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni	119553			152.5/150.9		PIF49/8.6.15-inloc.1300m,zonaValea lui Serb,Ocnita,DB.PIF29/27.5.16-inloc.51,22m,zonaSt.Moreni.PIF47/7.7.17inloc.3281m,maj Lc.cu23mOchiuri-Moreni:T1St .Ochiuri610m,T2Islaz Ocnita2671m.
381	1.9-1.:	121268	Conducta titei 8 5/8" Oprisenesti-Ciresu, zona Berlescu 3.5 KM	12	2011	248	144	1,955,218.39	38	SEF SECTOR INDEPENDENTA-CRESU	Braila	Ciresu	Ciresu	117974					Suplim.cf.proiect250/2011,L=3500m,DN219,1x5,6mm;izolat PEextrudata,protejata catodic.PIF23/21.5.14- inloc.in zona depozitului pe L=2km,subtrav.la DJ211 in tub protectie355.6x10mmx10m.PIF83/12.10.17-inloc.in zona Perisoru3550m.
382	1.9-1.:	121271	Conducta titei 20" C-ta-Baraganu-Calareti-Pitesti,C2-C3	2	2011	257	143	7,173,996.94	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Calarasi	Dragos Voda	Dragos Voda	117976					Stelnica,Ialomita,inloc.prin deviere8tronsoane,intreC2siC3,Lt=2810.822m,DN508mm.CMAG.F2-L=4800m,DN356mm,protejata catodic.PIF68/20.12.11-inloc.13trons oane intre St.pompare baraganu-Calareti pe L=10142m(DragalinaT1-T3,Dragos VodaT4-T9,DalgaT10,PelinuT11,Dor Marunt-LehliuT12,Canal Paicu N BalcescuT13. Pif 9/15.01.19insp int;
383	1.6-3.:	121280	IMPREJMUIRE SEDIU	3	1968	24	0	0.00	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				48placi prefabricate din beton;h=2.5m; L=4.5m;profile otel "I";16 panouri din teava profil patrat de metal h=1.95m;L=2.6m;poarta metalica glisanta pe role h=2.72m si L=8ml
384	1.3-7.:	121281	PLATFORMA BETONATA SEDIU	9	1975	24	0	0.00	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				Platforma betonata sediu
385	1.3-7.:	121283	DRUM ACCES INTERIOR STATIE	9	1975	631	92	1,470.47	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				DRUM ACCES INTERIOR STATIE
386	1.8-7.	121286	CANALIZARE SEDIU	10	1971	24	0	0.00	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				Canalizare sediu
387	1.7-1.:	121295	Instalatie electrica ilum ext C3-Borcea	11	2019	144	135	59,750.01	901	BARAGANU	00	00	00	119144					pif45/05.11.2019 modernizare, reabilitare iluminat pcte de lucru sect CTA-Baraganu
388	1.9-1.	121512	CONDUCTA	2	1977	24	0	0.00	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste			17500.00	200.1/196.9		Oarja-Saru,Dn=8 5/8,grosime perete 6mm;L=17500m
389	1.9-1.:	121535	Conducta transp titei 12"Calareti-TeleajenF2	8	2012	239	143	1,603,343.22	90	SEF SECTOR CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti	118043					PIF43/06.08,12-inloc.F2 560m;PIF151/14.12.16-inloc.334m,F2,Calareti-PI in zona Fierbinti-Targ-jud.IL; Pif89/19.10.17inloc 1970.85m,maresteLinit cu36,18m;
390	1.3-12	121564	RAMPA SPALARE AUTO	4	1976	24	0	0.00	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				Rampa spalare auto
391	1.9-1.:	121626	Conducta 10 3/4" Ghercesti-lcoana	9	2016	191	144	1,373,259.20	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti	118098					PIF71/22.9.16-inloc.147,65m,loc.Barza,jud.OT.PIF69/22.9.16-inloc.1893,35m,zona ventil sectionare mal stgOltet-Parau-Gengea,loc.Bals,jud.OT. Pif151/29.10.18inloc condT1-413.8m iesire st subtravDJCraiova -strand Ghercesti;T2-253.4m mal dr parau Teslui;T3-249.4m valea Draghieii;
392	1.9-1.:	121629	Traversare Oltet cond. 103/4"Ghercesti-lcoana	6	2013	229	143	1,330,837.68	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti	118099					PIF42/20.6.13-moderniz.in zona trav.parau Oltet,L=300m,supratrav,protejata catodic,burlan prot.20"(L=85m).PIF128/26.11.15-moderniz.in zona loc.Bals,jud.Olt,prin extinderea supratrav.cu 37m spre mal drept.L inclusa in cond princip.
393	1.9-1.	121647	COND.65/8	8	1978	184	94	1,031,174.79	36	SEF SECTOR URLATI-BERCA	Ialomita	Grindu	Grindu			40382.00	155.5/154.1		Titei Urziceni-Ploiesti L=60144m,L=42123m.11.2010-casata part.L=18021m.PV10/12.02.13-inloc.Urziceni-Albesti(Armasesiti-Jilavele1,95km si Tomsani1km.L=4 0382m.PIF41/30.06.20-inloc.T1=1844.15m,T2=413m.2257.8m-Inotesti.
394	1.8-6.	121661	CONDUCTA APA	10	2013	225	143	1,793.38	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu	118123					R1-cazan abur,polietilena PE,3/4" x 30ml,1/2"x 50 ml
395	1.9-1.	121717	TRDROMCF	11	1978	24	0	0.00	38	SEF SECTOR INDEPENDENTA-CRESU	Braila	Ianca	Oprisenesti		0				nu mai exista cond princip 10"Oprisenesti-Ploiesti nr inv 124016;traversare drumuri+CFR conducta 4" fibra optica Oprisenesti-Ploiesti

Nr.crt	COD_ CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA _PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
433	1.7-1.:	122154	LINIE ELECTRICA ALIM. AERIANA	11	1983	24	0	0.00	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				cablu AI 3x150mm patrati +1x150mm patrati,L=200mde la distribuitor la hidrofor
434	1.8-7.	122155	INSTALATIE CANALIZARE	11	1983	656	214	2,294.49	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				curte si SIRT
435	1.3-7.:	122158	ALEE DALE CIMENT	11	1983	24	0	0.00	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				langa cladiri
436	1.9-3.	122160	CONDUCTA ALIMENTARE APA	11	1983	24	0	0.00	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				1/2, 3/4, 1 1/4
437	1.9-3.	122161	CONDUCTA TEHNOLOGICA APA	11	1983	24	0	0.00	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				alimentare de la put SIRT
438	1.9-2.:	122162	CONDUCTA INCALZIRE EXTERIOARA	11	1983	48	40	6,765.33	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				2SIRT+sediu;Pif 57modernizare
439	1.8-6.	122163	CONDUCTA APA P.S.I.	11	1983	24	0	0.00	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				6 incendiu SIRT-rezervor apa
440	1.8-6.	122164	CONDUCTA APA-LEGATURA HIDROFOR	11	1983	24	0	0.00	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				conducta de 4 toli, deserveste pompele de la hidrofor
441	1.6-3.:	122166	IMPREJMUIRE	11	1983	439	0	0.00	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				gard SIRT
442	1.3-7.:	122175	DRUM ACCES	3	1984	586	149	8,403.82	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				SIRT
443	1.3-17	122178	PODET.CF	2	1983	24	0	0.00	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci		0				km 38+189,prefabricate,16buc
444	1.3-17	122181	PODET.CF	2	1983	24	0	0.00	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci		0				Podet CF km 38+650, prefabricate
445	1.3-17	122183	PODET.CF	2	1983	24	0	0.00	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci		0				Podet CF km 38+683, prefabricate
446	1.9-3.	122202	CONDUCTA TEHN.CZ	3	2005	216	31	28,387.15	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti	118416	0				pt.alimentare cu gaze naturale extindere.PIF86/28.8.15-moderniz.inst.util.gaze nat.-se suplimentea L cu2ml.
447	1.3-2.:	122221	LINIE.CF	11	1981	623	158	101,405.42	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci		0				Linei CF L=661,21m de la macaz107-109-111-116
448	1.3-2.:	122222	LINIE.CF	11	1981	623	158	79,330.97	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci		0				Linei CF L=593,17m de la macaz103-102
449	1.3-2.:	122223	LINIE.CF	11	1981	623	158	33,443.87	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci		0				I L=218,86m de la macaz III la opritor
450	1.3-6.	122227	SCHIMBATOR CALE	5	1983	24	0	0.00	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci		0				nr.105 tip49 traversate lemn 51buc.Tg 1/9 300Stanga
451	1.9-1.:	122240	Conducta titei	11	2013	224	143	4,537,906.99	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti	118430					L=300m,RK10 3/4Radinesti-Orlesti,zona Fartatesti,jud.VL.PIF7/4.2.16-inloc.3trons:T1Aninoasa-Pct Batar-156,74m,T2Deal Olt-210,88m,T3Parau Izvoras-66m,L c s-a marit cu3,62m.PIF73/29.9.16-inloc.T1-2388,5m-Troita Botorani,Lc se mareste cu63,85m;T2-2443,17m-Deal Varatec,Lc se mareste cu8,67m.
452	1.7-1.:	122267	Instalatie electrica de forta	11	2015	180	123	56,099.08	621	RAMPA SALONTA	Bihor	Salonta	Salonta	118441					moderniz.alim.cu en.el.:tablou el.tip dulap metal etans IP30/400V(TPD);baterie autom.condensatori15kVAR/400V(BCS);tablou el.tip dulap metalIP54/400V(T DL);458m-cabluri el.ingropate;instal.legare la pamant(perimetrala si pe obiective,rezistenta de dispersie<1?
453	1.7-1.:	122269	Instalatie iluminat exterior	11	2015	180	123	119,676.18	621	RAMPA SALONTA	Bihor	Salonta	Salonta	118443					moderniz.-alimentata din TPD:27stalpi metal.galvanizatii=6m-fundatie beton;27ap.iluminatiIP66,cuLED-uri71W/230V;3aparate iluminatiIP66,cuLED-uri322W/230 V(montate pe stalpi de beton existentih=7m);1140m cabluri el.ingropate.
454	1.4-2.:	122274	Dig pamant	4	2014	219	143	8,812.54	621	RAMPA SALONTA	Bihor	Salonta	Salonta	118448					PVR18/24.04.14-moderniz.instPSI.Lucrari efectuate:refacere dig in totalitate,suplimentare cu pamant dig si imprejur si scari acces rezervor titei.majo reaza val.
455	1.6-3.:	122348	IMPREJMUIRE	10	1986	24	0	0.00	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				sarma ghimpataImprejmuire put apa 10x8m,sarma ghimpata
456	1.9-1.:	122406	Conducta titei 10 3/4" Lascar Catargiu-Independenta	12	2011	240	136	544,539.48	38	SEF SECTOR INDEPENDENTA-CRESU	Galati	Independenta	Independenta	118536					PIF78/22.12.11-inloc.1000m in zona Depozit Tampon si 1000m in zona Lascar Catargiu,loc.Independenta,jud.GL.
457	1.8-1.	122415	Put apa F1	9	2017	178	143	27,878.73	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti	118544					modernizare pif 59/01.08.2017
458	1.8-1.	122416	Put apa F2	9	2017	178	143	28,341.41	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti	118545					modernizare pif59/01.08.17
459	1.7-1.:	122436	INST ILUM	4	2018	172	144	274,253.32	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni	118561					PIF43/17.04.18moderniz-ext.ingropata;19stalpi met galvH=9m fund-beton;17corp ilum IP66 cu Led213W;451W-13buc;cabl el; 1tabl de ilum;1cutie comanda loc;1disp de ctrl zonal.
460	1.8-1.	122445	PUT APA	3	1992	24	0	0.00	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				Tubulatura 8 toli L-2m,adancime-130m,teava pompa 3"-30m
461	1.8-1.	122446	CAMIN PUT APA	3	1992	24	0	0.00	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				executat beton,acoperit cu capac tabla, dimensiuni L-2.5m;j-1.8m;h-2.5m.
462	1.7-2.:	122447	INSTALATIE ELECTRIC EXTERIOARA	3	1992	24	0	0.00	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				formata din 8 stalpi de beton cu 8 lampi de AI bec 250w,Cablu AI 4x16mm L-232m situate pe partea dreapta a curtii
463	1.7-2.:	122448	INSTALATIE ELECTRIC EXTERIOARA	3	1992	24	0	0.00	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				formata din 6 stalpi de beton cu 6lampi de AI bec 250w,Cablu AI 4x16mm L-290m situate pe partea stanga a curtii
464	1.9-3.	122450	CONDUCTA TEHNOLOGICA	3	1992	24	0	0.00	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				2 1/2centrala termica
465	1.9-3.	122469	INST.HIDRAULICA	1	1993	24	0	0.00	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	Galati	Independenta	Independenta		0				instalatie la put apa : cond.2,5" x0,5m,ventil 3",supapa sens 3",cond.1,5" x0,40 ml,ventil 1 ,5"
466	1.8-6.	122493	RETEA APA	11	1995	386	89	1,095.99	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				retea alimentare cu apa
467	1.7-2.:	122494	INSTAL ELECTR	11	1995	24	0	0.00	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				INSTAL ELECTRINSTALATIE ELECTRICAS.C.CONPET S.A. PLOIESTI BD.INDEPENDENTEI NR. 7 TELEFON401365 DIRECT INSTAL ELECTR
468	1.7-2.:	122495	INSTAL AUTOMAT	11	1995	24	0	0.00	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				INSTAL AUTOMAT
469	1.6-3.:	122505	IMPREJMUIRE	12	1996	284	0	0.00	306	BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi		0				lungime perimetru 640 ml cu h=2m.PIF115/13.11.15-refacere peL=474ml,nu se modifica linitiala.
470	1.7-1.:	122512	Retea iluminat exterior ingropata	3	2017	185	144	228,089.55	306	BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi	119010					Modernizare-32stalpi metalici;32senzori de misc;1disp de ctrl zonal;2560m cablu en el 4x16mmp;2corp ilum tip Ampra Midi64LEDs,139w/5121;39corp de ilum tip AmperaMidi 48LEDs106W/5121
471	1.3-12	122522	RAMPA SP. AUTO	7	1998	440	175	1,787.39	109	AUTOOCOLOANA	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				
472	1.3-21	122523	RETEA FIBRA OPTICA-MODERNIZARE	9	2006	0	0	0.00	201	SEDIU 2 PLOIESTI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti	119072	0				intre sediu1,bd.Indep.nr7 si sediu Romtelecom sud str.Democratiei-cablu tipA-DSFY 2X10E9/125 0,36F3,5+1,23H18LG)
473	1.9-3.	122527	LEG.TEHNOL.	12	1999	0	0	0.00	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				2 la centrala termica-NOBEL
474	1.7-1.:	122532	RETEA ILUMINAT	4	2018	172	144	111,344.22	371	ST.TITEI URLATI	Prahova	Urlati	Urlati	119761					Pif 42/17.04.18moderniz:2stalpi met galvanizH=8m;14corp ilum IP66 cu Led213w;1tablou ilum;1cutie cda locala;1disp.ctrl zonal;
475	1.9-2.:	122538	RETEA TERMICA la CENTRALA TERM	12	1999	360	112	36,084.14	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				Retea termica centrala termica
476	1.9-2.:	122540	INSTALATIE INCALZIRE	12	1999	360	112	9,654.28	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				Instalatie incalzire
477	1.9-2.:	122542	INSTALATII SANITARE	12	1999	360	112	704.15	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				Instalatii sanitare
478	1.5-9.	122545	PLATFORMA BETON	12	1999	348	100	14,944.43	150	DEPOZIT INOTESTI	Prahova	Colceag	Inotesti		0				platforma beton in incinta Depozit Inotesti
479	1.6-3.:	122546	IMPREJMUIRE	12	1999	360	112	2,300.11	150	DEPOZIT INOTESTI	Prahova	Colceag	Inotesti		0				compusa:500placi beton cu dimensiunile L=1,9m,l=1m,g=0,07m
480	1.7-1.:	122547	RETEA ILUM.	12	1999	324	76	61,979.20	150	DEPOZIT INOTESTI	Prahova	Colceag	Inotesti		0				ilum.ext.,stilpi SE4=14bc,lampi ext.=15bc,,cablu AI;Pif 51/14.12.2017modernizare instal de iluminat ext dep Inotesti
481	1.5-11	122548	RAMPA MATER.	12	1999	360	112	1,311.24	150	DEPOZIT INOTESTI	Prahova	Colceag	Inotesti		0				regimh-p,cote gabarit32,6x10x0,5m,su=326mp,platforma betonata este acoperita pe o su=60mp(10x6m)cu tabla ondulata fixata pe stalpi metalici
482	1.6-3.:	122583	IMPREJMUIRE AUTOCOL.	5	2002	354	135	40,814.53	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				in parcare
483	1.6-3.:	122584	IMPREJMUIRE	5	2002	354	135	82,527.58	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu		0				Imprejmuire 1400m panouri plasa 2x2m
484	1.6-3.:	122593	IMPREJMUIRE	8	2002	246	30	444.07	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni		0				L= 245m,h=2,2 m.; Fundatie beton, stalpi teava 2inch, plasa metalica sirma galvanizata diametru3mm.
485	1.8-4.	122594	RIGOLE SCURGERI	8	2002	360	144	13,558.95	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				fund betonat si pereti laterali din dale ,lungime totala=609 m(poarta veche-decantor vechi=189mx2=378m+decantor vechi-colt casa pompe veche =49m+colt casapompevehe-camin tancuri gazolina=17m+rampa descarcare gazolina spre cos gazolina=165m)
486	1.6-3.:	122595	IMPREJMUIRE FATADA	8	2002	246	30	973.60	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				Imprejmuire fatada panouri, 2x1,6m
487	1.6-3.:	122596	IMPREJMUIRE RAMPA	8	2002	270	54	11,097.18	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				IMPREJMUIRE RAMPA PANOURI , 2X1,6M IMPREJMUIRE GARD INTRARE RAMPA GARD METALIC TIPMETRO . Suplimentare in lunaaugust 2007 cu gard metalictip Metro pe lungime de 230m, cu 2 porti acces si h=1,75m.

Nr.crt	COD_ CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA _PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
543	1.8-6.	122683	COND ALIMENTARE APA	1	2005	288	101	3,071.63	534	TICLENII TITEI	Gorj	Ticleni	Ticleni		0				CONDUCTE ALIMENTARE CU APA SI CONTORIZARE DIAMETRUL 1,1/4 INCHCONDUCTE ALIMENTARE CU APASI CONTORIZARE DIAMETRUL 1,1/4 INCH
544	1.7-1.:	122684	RETEA ILUM EXT INGROPATA	1	2005	216	29	184,823.68	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				RETELE ILUMINAT EXTERIOR, INGROPATE(STALPI DE BETON ECHIPATI CU LAMPI IL);Pif35/15.05.17moderniz retea cu stalpi met galvanizatiH=16m-4buc;corp ilum I P66-17buc;ap ilum IP66(139w)-8buc;ap ilum IP66(470w)-21buc;sist telegestiunelum-1buc;cutie comanda locala si disp de ctrl zonal-1buc
545	1.7-2.:	122685	INSTAL EL FORTA INGROPATA	1	2005	0	0	0.00	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		trans dom pub				INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA INGROPATA RETEA SUBTERANA DE CABLURI FORTA 500INSTALATIE ELECTRICA DE FORTAINGROPATA - retea subterana de cabluri tip cyaby forta 500 Vpentru alimentare motoarepompe si 380 V pentruconsumatori auxiliari.
546	1.7-2.:	122686	RETEA EL FORTA APARENTA	1	2005	0	0	0.00	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		trans dom pub				RETEA ELECTRICA FORTA APARENTA(CABLURI DE MONITORIZARE 380 V PE ESTACADE MERETEA ELECTRICA FORTAAPARENTA(CABLURI DE MONITORIZARE 380 V PEESTACADE METALUCE)
547	1.9-3.	122687	LEGATURI TEHNOL.COND.	1	2005	180	0	0.00	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				(robineti mecanici,supape,chituci):3robineti cusertar:2clasa150,3clasa150=2buc,4clasa150=3buc,8clasa150=9buc,12clasa150=4buc,2clasa300=1buc;6clasa300=4buc,8clasa300=1buc,2clasa600=2buc,6clasa600=1buc,8clasa600=8buc,10clasa600=1buc,robineti cu clapa:3clasa150=1buc,4clasa150=4buc,6clasa150=5buc,8clasa 150=2buc,2clasa300=1buc,6clasa300=1buc,2clasa600=1buc,6clasa600=1buc,8clasa600=4buc,robineti cu ventil:1,5clasa150=13buc,2clasa150=2buc,4clasa150=3buc ,2clasa300=8buc,1,5clasa600=14buc,2clasa600=20buc,6clasa600=1buc,robineti cu sfera:2clasa300=3buc,6clasa300=1buc,2clasa600=3buc,8clasa600=1buc,sockole tiredusi=47buc,weldoletiredusi=54buc,blinde8sch20=390,11m,8sch30=140,9m,8sch80=75,75m,10sch30=3,2m,10sch80=24,5m,12sch
548	1.6-3.:	122688	IMPREJMUIRE CU PANOURI	1	2005	240	53	2,888.92	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				L=315m; Stalpi metalici=157 buc;Panouri din plasa zincata:158 buc L=1,83;H=2,10;
549	1.8-7.	122689	CONDUCTE CANALIZARE	1	2005	331	144	6,254.31	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				conduce metalice diametru 8inch
550	1.8-13	122690	CAMINE	1	2005	331	144	1,782.57	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				4 camine si conducte canalizare diametru8inch;
551	1.8-13	122691	FOSA SEPTICA	1	2005	331	144	1,287.62	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				L=4,8; l=2,4; h=4m;
552	1.8-13	122692	BAZIN VIDANJABIL	1	2005	331	144	1,593.58	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				L=3m; l=3m; h=3m.
553	1.8-13	122693	BAZIN DECANTOR CANAL.MEN.	1	2005	331	144	1,832.45	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				L=4,8m; l=3m; h=3m.
554	1.3-7.:	122694	DRUM BALASTAT	1	2005	192	5	1,302.81	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				cu pavaj si borduri infrastruct.
555	1.3-7.:	122695	DRUM BETONAT	1	2005	331	144	85,276.15	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				drum betonat cu borduri
556	1.8-6.	122696	COND. ALIM.APA+CONT	1	2005	288	101	3,722.94	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				CONDUCTE ALIMENTARE CU APA SI CONTORIZARE DIAMETRUL 2 INCHCONDUCTE ALIMENTARE CU APASI CONTORIZARE DIAMETRUL 2 INCH, LUNGIME 200M- COND.ALIM.APA -suplimentatavaloarea in luna august 2007cu realizare camin apometru.
557	1.7-2.:	122697	RETEA EL FORTA APARENTA	1	2005	0	0	0.00	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		trans dom pub				RETEA ELECTRICA FORTA APARENTACABLURI MONITORIZARERETEA ELECTRICA FORTAAPARENTACABLURI MONITORIZARE
558	1.9-2.:	122698	CONDUCTA TERM. AERIANA	1	2005	240	53	1,748.18	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				CONDUCTE TERMOFICARE AERIANA PTR. INCALZIRE REZERVOARE SI CASA POMPE LUNG.TRASCONDUCTE TERMOFICARE AERIANAPTR. INCALZIRE REZERVOARE SI CASA POMPE LUNG.TRASCOND.TERMOFIC.AERIANA -lungimetraseu 70m, diametru 3.Suplimentata valoarea in luna August 2007 cu bransamentulretelei de termoficare labateria de cazane a scheleiGhercesti.
559	1.7-1.:	122699	RETEA ILUM EXT.INGROPATA	1	2005	180	0	0.00	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				RETELE ILUMINAT EXTERIOR INGROPATE(STALPI DINDIR BETON ECHIPATI CU LAMPI ILRETELE ILUMINAT EXTERIORINGROPATE(STALPI DINDIR BETON ECHIPATI CU LAMPI IL
560	1.7-2.:	122700	INSTAL EL FORTA INGROPATA	1	2005	0	0	0.00	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		trans dom pub				INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA INGROPATA-RETEA SUBTERANA DE CABLURI FOTA 500 V(PINSTALATIE ELECTRICA DE FORTAINGROPATA-RETEA SUBTERANA DE CABLURI FOTA 500 V(P
561	1.6-3.:	122701	IMPREJMUIRE POMPE BOOSTER	1	2005	240	53	3,170.25	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				L=42,5ml;Panouri mari plasa OL:L=2,5m;l=1,8m; Panouri mici=5 buc;L=1,9ml;l=1,8m;poarta L=1m;H=1,8m.Stalpi teavaOL=25buc;
562	1.9-3.	122702	LEGATURI TEHN.CONDUCTE	1	2005	180	0	0.00	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				(robineti mecanici si supape chituci);robineti cusertar:1,5clasa150=2buc,2clasa150=2buc,4clasa150=3buc,6clasa150=2buc,DN& PN25=1buc,8clasa150=4buc,10c lasa1500=4buc,2clasa300=3buc,6clasa300=1buc,8clasa300=8buc,10clasa300=1buc,2clasa600=2buc,6clasa600=7buc,8clasa600=1buc,10clasa600 =1buc,robineti cu cl apa:4clasa150=2buc,8clasa150=2buc,2clasa300=1buc,8clasa300=3buc,2clasa600=1buc,6clasa600=4buc;robineti cu ventil:1,5clasa150=1buc,2clasa150=8buc,4clas a150=1buc,2clasa300=6buc,1,5clasa600=11buc,2clasa6000=18buc,4clasa600=1buc;robineti cu sfera2clasa300=3buc,8clasa300=1buc,2clasa600=3buc,8clasa600=1bu c,40sockoletiredusi,47weldoleti redus,i,17blinde ochelar,teava:3/4 sch80=2,9m,110sch30=180,3m,10sch80=101,6m,12sch30=3,7m,12sch80=18.7m,16sch7.92=48.6m
563	1.8-7.	122703	CONDUCTE CANALIZARE	1	2005	331	144	8,457.74	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		0				CONDUCTE PENTRU CANALIZARE
564	1.8-13	122704	CAMINE	1	2005	331	144	5,184.64	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		0				CAMINE
565	1.8-13	122705	FOSA SEPTICA	1	2005	331	144	6,473.31	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		0				FOSA SEPTICA
566	1.8-13	122706	BAZIN VIDANJABIL	1	2005	331	144	10,765.56	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		0				BAZIN VIDANJABIL
567	1.8-13	122707	BAZIN DECANTOR CANAL MEN.	1	2005	331	144	16,459.10	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		0				BAZIN DECANTOR CANAL MEN.modernizat in luna Iulie 2007cu conducta canalizare 2 intre decantor CONPET si bazinschela pe o lungime de 46metrii, conducta ingropata.Valoare modernizare 8193,03 lei.
568	1.3-7.:	122708	DRUM BETONAT	1	2005	331	144	22,641.78	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		0				DRUM BETONAT
569	1.7-2.:	122710	RETEA EL FORTA APARENTA	1	2005	0	0	0.00	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		trans dom pub				RETEA ELECTRICA FORTA APARENTA CABLURI MONITORIZARE
570	1.8-6.	122711	CONDUCTA ALIM. APA+CONTORIZ.	1	2005	288	101	1,950.17	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		0				CONDUCTA ALIMENTARE APA+CANALIZARE ALIMENTEAZA CLADIREACONDUCTA ALIMENTARE APA
571	1.7-1.:	122712	RETEA ILUM. EXT.INGROPATA	1	2005	180	0	0.00	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		0				RETELE ILUMINAT EXTERIOR INGROPATE STALPI DIN BETON ECHRETELE ILUMINAT EXTERIORINGROPATE STALPI DIN BETON ECH
572	1.7-2.:	122713	INSTAL EL FORTA INGROPATA	1	2005	0	0	0.00	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		trans dom pub				INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA INGROPATA RETEA SUBTERANA DE C
573	1.9-3.	122714	LEGATURI TEHN.CONDUCTE	1	2005	180	0	0.00	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		0				robineti sertar:11/2cls150-2buc;2cls150-4buc;3cls150-2buc;4cls150-5buc;6cls150-10buc;DN6/PN25-1buc;2cls 300-1buc;6cls300-4buc;10cls300-5buc;2cls600-1b uc;10cls600-3buc;robineti clapa:3cls150-2buc;6cls150-4buc;2cls300-1buc;4cls300-2buc;10cls300-1buc;2cls600-1buc,10cls600-1buc;robineti ventil:1 1/2cls1 50-6buc;2cls150-7buc;4cls150-2buc;1 1/2cls300-8buc;2cls300-13buc;4cls300-1buc;2cls 600-6buc;robineti sfera:2cls300-3buc;10cls300-1buc;2cls600-3buc,10c ls600-1buc;42sockoleti redus,i;47weldoleti redus,i;15blinde ochelar;teava:1/2 80XS-7,6m;20-14,6m;10sch30-154m;10sch80-65,7m;12sch30-4.6m;12sch80-3.41m;4 06,4sch7,1-12m
574	1.9-1.	122717	Conducta 8 5/8" Turnu-Pecica, zona depozit Turnu	12	2012	235	143	930,930.44	620	RAMPA PECICA	Arad	Pecica	Pecica	155028					inlocuitL=4,2km,progr.inv.poz.1.1.18dom.public,cf.proiect251/2011.DN219,1x5,6mm,nu e protejata catodic,cond.demontata-Dep.Inotesti
575	1.7-2.:	122721	INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA	3	2005	180	0	0.00	808	CERNAVODA	Constanta	Cernavoda	Cernavoda		0				
576	1.7-1.:	122722	INSTAL ILUM EXT INGROPATA	3	2005	216	31	684.23	808	CERNAVODA	Constanta	Cernavoda	Cernavoda		0				(stalpi beton echipati cu lampi iluminat)
577	1.7-2.:	122723	INSTAL EL FORTA INGROPATA	3	2005	180	0	0.00	808	CERNAVODA	Constanta	Cernavoda	Cernavoda		0				retea cabluri el.0,4KV
578	1.7-2.:	122724	INSTAL EL DE FORTA INGROPATA	3	2005	180	0	0.00	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				INSTALATIE ELECTRICA DE FORTAINGROPATA RETEA DE CABLURI ELECTRICE DE 0,4 KV PENTINSTALATIE ELECTRICA DEFORTAINGROPATA RETEA DE CABLURI ELECTRICE DE 0,4 KVPENT

Nr.crt	COD_CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TOT TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
579	1.7-2.:	122725	INSTAL EL FORTA APARENTA	3	2005	180	0	0.00	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA APARENTA INCLUDE CABLURI ELECTRICE SI ESTACADE PENT ELECTRICE SI ESTACADE PENT
580	1.7-1.:	122726	RETEA ILUM EXT INGROPATA	3	2005	216	31	4,970.66	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				RETEA ILUMINAT EXTERIORINGROPATA (STALPI DE BETONECHIPATI CU LAMPI ILUMINATRETEA ILUMINATEXTERIORINGROPATA (STALPI DE BETONECHIPATI CU LAMPIILUMINAT
581	1.7-2.:	122727	INSTAL EL FORTA INGROPATA	3	2005	180	0	0.00	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				INSTALATIE ELECTRICA DE FORTAINGROPATA RETEA DE CABLURI ELECTRICE DE 0,4 KV PENTINSTALATIE ELECTRICA DEFORTAINGROPATA RETEA DE CABLURI ELECTRICE DE 0,4 KVPENT
582	1.7-1.:	122728	INST EL ILUM.INGROPATA	3	2005	259	74	331,226.60	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				RETEA ILUMINAT EXTERIOR INGROPATA (LES)STALPI DE BETON ECHIPATI CU LAMPI ILUMINAT;pif 56/04.05.18mod inst il ext corp ilum IP66 cu Led139W-28buc; ap ilum IP66cu Led470W-23buc; cab el ingrop;tab ilum1buc;cut comand locala -1buc;disp ctrlk zonal-1buc
583	1.7-2.:	122729	INSTAL EL DE FORTA	3	2005	0	0	0.00	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Bacau	Onesti	Onesti		0				ingropata retea cabluri electrice0,4KV
584	1.7-1.:	122731	RETEA ILUM EXT. INGROPATA	3	2005	216	31	259.19	733	RAMPA TITEI ONESTI	Bacau	Onesti	Onesti		0				RETEA ILUMINAT EXTERIORINGROPAT(STALPI DIN BETON ECHIPATI CUN LAMPI ILUMINAT TIPRETEA ILUMINATEXTERIORINGROPAT(STALPI DIN BETON ECHIPATI CUN LAMPIILUM INAT TIP
585	1.8-7.	122732	CONDUCTE CANALIZARE	3	2005	329	144	19,425.50	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				conduce pentru canalizare.
586	1.8-13	122733	CAMINE	3	2005	329	144	2,866.67	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				camine.
587	1.8-13	122734	FOSA SEPTICA	3	2005	329	144	3,694.91	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				fosa septica.
588	1.8-13	122735	BAZIN VIDANJABIL	3	2005	329	144	3,291.99	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				bazin vidanjabil
589	1.8-13	122736	BAZIN DECANTOR CANAL MEN.	3	2005	329	144	6,041.73	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				L=3,5 l=3,5 h=4m conducta PVC Dn=200mm, l=60m.
590	1.3-7.:	122738	DRUM BETONAT	3	2005	329	144	29,039.25	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				drum betonat interior statie.
591	1.7-2.:	122739	RETEA EL DE FORTA APARENTA	3	2005	0	0	0.00	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				retea electrica forta aparenta cabluri monitorizare.
592	1.9-2.:	122740	COND.TERMOFICARE AERIANA	3	2005	300	115	3,830.70	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				conducta termica aeriana, alimenteaza cladirea sala pompe.
593	1.9-3.	122741	COND.ALIMENTARE GAZE	3	2005	180	0	0.00	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				conduce de alimentare cu gaze, pct.reglare si contorizare, alimenteaza centrala termica.
594	1.8-6.	122742	COND.ALIMENTARE APA	3	2005	288	103	1,278.85	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				conducta alimentare cu apa contorizata, alimenteaza cladire dispeceri.
595	1.7-1.:	122743	RETEA ILUM.EXT.INGROPATA	3	2005	216	31	42,832.56	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				retea iluminat exterior ingropata stalpi de beton cu lampi iluminat;pif81/12.06.18mod inst il ext st videle;stalpi met galv H=9m,fund beton 2buc;corp ilum IP66cuLed 415W=6buc;cabl el ingrop;tabl de ilum;cutie comanda locala;disp de ctrl zonal;
596	1.7-1.:	122744	INSTAL.EL FORTA INGROPATA	3	2005	180	0	0.00	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				retea subterana de cabluri forta 500V.
597	1.6-3.:	122745	IMPREJMUIRE	3	2005	300	115	21,042.50	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				imprejmuire cu panouri tip CONPET otel beton 20 si plasa zincata cu stalpi din teava.
598	1.8-7.	122746	CONDUCTE CANALIZARE	3	2005	329	144	10,741.52	522	OTESTI	Valcea	Cungrea	Otesti		0				CONDUCTA METALICA 8inch PENTRU CANALIZARE LA INSTALATIA DE EPURARE+3 CAMINE SCURGERE APA MENAJERA
599	1.8-13	122747	CAMINE	3	2005	329	144	9,082.30	522	OTESTI	Valcea	Cungrea	Otesti		0				10 CAMINE SCURGERI TITEI LA REZERVOARE, 1 CAMIN SCURGERE SKID.
600	1.3-7.:	122748	DRUM BALASTAT	3	2005	240	55	1,547.39	522	OTESTI	Valcea	Cungrea	Otesti		0				INFRASTRUCTURA DRUM SI ALEI CU CU PAVAJE SIBORDURI
601	1.3-7.:	122749	DRUM BETONAT	3	2005	329	144	11,360.65	522	OTESTI	Valcea	Cungrea	Otesti		0				INFRASTRUCTURA CU IMBRACAMINTE DIN BETON
602	1.8-6.	122750	COND.ALIM.APA SI CONTORIZARE	3	2005	288	103	6,278.92	522	OTESTI	Valcea	Cungrea	Otesti		0				CONDUCT.ALIMENTARE APA+CONTORIZARE ALIMENTEAZA CLADIREA DISPECER, LUNGIME 148M,DCONDUCT.ALIMENTAREAPA+CONTORIZARE ALIMENTEAZA CLADIREA DISPECER, LUNGIME148M,diametrul 2.
603	1.7-2.:	122751	RETEA EL. DE FROTA APARENTA	3	2005	0	0	0.00	522	OTESTI	Valcea	Cungrea	Otesti		trans dom pub				RETEA ELECTRICA FORTA APARENTA(CABLURI MONITORIZARE)
604	1.7-1.:	122752	RETEA ILUM.EXT. INGROPATA	3	2005	216	31	721.08	522	OTESTI	Valcea	Cungrea	Otesti		0				RETEA ILUMINAT EXTERIOR CU CABLU INGROPAT
605	1.7-2.:	122753	INSTAL.EL.FORTA INGROPATA	3	2005	180	0	0.00	522	OTESTI	Valcea	Cungrea	Otesti		0				INSTALAATIE ELECTRICA DE FORTA INGROPATA RETEA SUBTERANA DE CABLURI FORTA 500V (PENTRUALIMENTARE
606	1.1-2.:	122754	CABINA METALICA SRM	3	2005	0	0	0.00	902	CALARETI	Calarasi	Ńamadaul MarŃ	Calareti		0				S.c=8.62mp;CABINA METALICA PENTRU STATIE REGLARE SI MASURA A GAZELOR NATURALE - regiminaltime-parter, cote degabarit 4x2x2,5m, suprafataconstruita 8mp, constructie din tabla cutata, fundatie dinbeton, sarpanta metalica,invelitoare din tabla cutata.
607	1.7-2.:	122759	INSTAL.EL EL.FORTA INGROPATA	10	2005	180	2	14,157.27	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				contine retea subterana decabluri forta 500V(pt.alimentare motoare pompe) si380V pt.consumatoriauxiliari.
608	1.7-1.:	122760	RETEA ILUM.EXT.INGROPATA	10	2005	238	60	322,164.33	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				compusa din 14 stalpi beton,echipati cu 14 lampi iluminat tipAV,alimentata prin retea subterana de cabluri 380 V;Pif116/30.07.18 moderniz inst ilum e xt(retea ilum ext ingrop stalpi met galvanizH=10m;montat pe fundatie de beton-6buc;corp iluminIP66cu Led 213W/230V-17buc, cabl el ingrop de dif sectiun/ ;tab de ilum-1buc;cutie comanda locala-1buc; disp ctrl zonal-1buc)
609	1.9-2.:	122761	CONDUCTA TERMOF.AERIANA	10	2005	300	122	6,777.27	522	OTESTI	Valcea	Cungrea	Otesti		0				CONDUCTA TERMOF.AERIANACONDUCTA AERIANA PENTRUINALZIREA REZERVOARELOR, CLADIRE POMPE SI CLADIREDISPECERAT, LUNGIME TRASEU101,5 M/9M/24M, CU DIAMETRELE1 1/4; 1 1/2 ;3/4.
610	1.8-7.	122762	RETEA COND.CANALIZARE MENAJ.	10	2005	322	144	24,800.78	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				menajera, include 5camine.
611	1.9-3.	122763	LEGATURI CONDUCTE PETROL	10	2005	180	2	5,453.53	712	ST. TITEI LUCACESTI	Bacau	Moinesti	Lucacesti		0				robineti mecanici si supape,chituci,filtre,fitinguri.-robineti sertar:1 1/2cls150-2buc;2cls150-6buc;4cls150-6buc;8cls150-11buc;10cls150-4buc;2cls600-2 buc;2cls 600-2buc;6cls600-1buc;DN6/PN64-1buc;8cls 600-8buc;-robineti clapa:6cls150-2buc;8cls150-7buc;2cls 600-1buc;6cls600-1buc;8cls600-3buc;robineti ventil:1 1/2cls150-5buc;2cls150-3buc;4cls150-3buc;11/2cls600-11buc;2cls600-17buc;6cls600-1buc;-robineti sfera:2cls600-3buc;8cls600-1buc;socketi redu si-41buc;weldoleti redusi-39buc;-blinde ochelar-14buc;-teava:1sch80-1,78m;11/2sch80 42,47m;2sch40-117.99m;4sch40-18.15m;6sch80-15,04m;8sch20-260,31m;8 sch80-107,02m;10sch30-263,21m;10sch80-4,3m;164coturi 90;31coturi 45;41teuri egale;30teuri reduce
612	1.9-3.	122764	LEGATURI CONDUCTE TECHNOLOGICE	10	2005	180	2	3,800.52	903	MARTINESTI	Vrancea	Tataranu	Martinesti		0				robineti mecanici,supape,chituci,filtre,fitinguri.-robineti cu sertar:DN2/PN64-1buc;DN4/PN64-2buc;10cls600-2buc;-robineti cu ventil:2cls600-25buc;robi neti cu sfera:2cls600-2buc;-weldoleti redusi-33buc;-blinde ochelar-2buc;-teava:2sch40-34,8m;4sch40-9,2m;6sch40-179,5m;10sch30-1,4m;20XS-46,3m;28 20XS- 1m;71garnituri spirometalice;780prezoane;1560piulite;72flanse cu gat;30coturi 90;4teuri egale;1teu redus;12reductii concentrice;6flanse oarbe;2supape sigurantaluPU
613	1.7-2.:	122765	INSTALATIE EL.FORTA APARENTA	10	2005	180	2	6,092.44	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				PIF62410/31.10.05-include cabluri electrice si estacade pt.cabluri electrice,alimenteaza consumatori de 6KV si 0,4Kv
614	1.7-2.:	122766	INSTALATIE EL FORTA INGROPATA	10	2005	180	2	3,741.37	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				PIF62410/31.10.05-include retea de cabluri electrice de 0,4KV pt.alimentare ventile electrice
615	1.7-2.:	122767	INSTALATIE EL FORTA IN CANAL	10	2005	288	110	176,569.49	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				PIF62410/31.10.05-include cabluri electrice si canale betonate pt.cabluri electrice,alimenteaza consumatori de 6KV si 0,4KV
616	1.7-1.:	122768	RETEA DE ILUM. EXT.INGROPATA	10	2005	216	38	141,104.97	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				PIF62410/31.10.05-stalpi beton echipati cu lampi iluminat tipAV 125W, alimentati prin retea subterana de cabluri-380V PIF130/03.09.2018moderniz retea ilum ext ingrop-stalpi galv H=9mfund beton -1buc;stalpi beton SE4(existenti)11buc;corp ilum IP66cuLed213W-14buENTI)-11 c;cab ingrop;tab ilum-1buc;cutie com loc-1buc ;disp de ctrl zonal -1buc;Pif 46/05.11.2019 modernizare, reabilitare ilum ext Sediul CTA
617	1.9-4.	122769	CUVA POMPE BOOSTER	10	2005	240	62	68,042.98	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				PIF62410/31.10.05-''Modernizare St.Pompare Constanta''
618	1.8-7.	122770	RETEA COND.PTR.CANALIZARE IND.	10	2005	322	144	57,891.45	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				industriala,include si 35 camine.

Nr.crt	COD_CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
619	1.7-2.:	122771	INSTAL.EL.FORTA APARENTA	10	2005	180	2	3,436.86	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				INSTAL.EL.FORTA APARENTAInclude cabluri electrice siestacade pentru cabluri electrice , alimenteazaconsumatori de 6 KV si 0,4 KV.
620	1.7-2.:	122772	INSTAL.EL. FORTA INGROPATA	10	2005	180	2	12,187.26	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				INSTAL.EL. FORTA INGROPATAContine retea de cablurielectrice de 0,4 KV pentru alimentare ventile electrice.
621	1.7-1.:	122773	RETEA ILUM. EXT.INGROPATA	10	2005	180	2	1,073.79	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				RETEA ILUM. EXT.INGROPATAContine stalpi din betonechipati cu lampi iluminat tip AV 125 W, alimentati prinretea subterana de cabluri 380V.
622	1.7-2.:	122774	INSTAL.EL.FORTA APARENTA	10	2005	180	2	4,462.80	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti		0				INSTAL.EL.FORTA APARENTAInclude cabluri electrice siestacade pentru cabluri electrice, alimenteazaconsumatorii de 6kv si 0,4 kv.
623	1.8-1.	122775	PUT APA	10	2005	288	110	56,457.13	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0				H=135 CM COLOANA DIN PVC DN 225, CABINA BETONATALEGATURI CONDUCTEPUT APA H=135 CM COLOANA DINPVC DN 225, CABINA BETONATALEGATURI CONDUCTE
624	1.6-3.:	122776	IMPREJMUIRE PLASA SARMA	10	2005	240	62	1,124.37	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0				IMPREJMUIRE PLASA SARMAPANOURI GARD, STALPI METALICIPOARTA ACCES PIETONALAIMPREJMUIRE PLASA SARMAIMPREJMUIRE PLASA SARMAPANOURI GARD, STALPI METALICIPOARTAACCES PIETONALA
625	1.8-6.	122777	RETEA APA CONDUCTA	10	2005	288	110	790.25	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0				RETEA APA CONDUCTA P.E. 80 DN 90, L=55M
626	1.7-1.:	122778	INSATALATII ELECTRICE	10	2005	0	0	0.00	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0				alimentare cu energie la pompa din forajul de apa necesara pentru PSI,cazane abur si menajera
627	1.1-12	122779	COS DE FUM	10	2005	288	110	1,982.59	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				cos de fum metalic : Diametru 200 mm, Inaltime 15 m
628	1.8-7.	122780	RETEA COND.PTR.CANALIZ.IND.	10	2005	322	144	105,835.64	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				RETEA COND.PTR.CANALIZ.IND.retea conducte pentrucanalizare industriala, include 35 camine.
629	1.8-7.	122781	RETEA COND.PTR.CALIZ.MENAJERA	10	2005	322	144	21,066.27	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				RETEA COND.PTR.CALIZ.MENAJERaretea conducte pentrucanalizare menajera, include 7 camine.
630	1.3-7.:	122782	DRUM BALASTAT	10	2005	240	62	19,138.81	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				DRUM BALASTAT cu pavaj siorduri L=387m,l=4m.
631	1.3-7.:	122783	DRUM BETONAT	10	2005	322	144	158,917.78	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				de la drum central (colt laborator) - spre sala pompe titei, cu dimensiunea de : 5,8 m latime cu 95 m lungime
632	1.7-2.:	122784	RETEA EL.FORTA APARENTA	10	2005	180	2	1,485.79	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				RETEA EL.FORTA APARENTA INCLUDE CABLURI ELECTRICE SI ESTACADE PENTRU CABLURI ELECTRICE , ALIMENTEAZACONSUMATORI DE 0,4KV.
633	1.9-4.	122785	CUVA POMPE BOOSTER	10	2005	240	62	5,587.18	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				Cuva pompe booster- din betonarmat, ingropata cote gabarit 8,7x7,7x1,65m, suprafataconstruita 67mp.
634	1.8-6.	122786	CONDUCTA ALIM.APA	10	2005	288	110	1,476.83	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				CONDUCTA alimentare cu apa sicontorizare-alimenteaza cladire dispeceri, lungimetraseu 60m, diametrul 2si1/4.
635	1.9-2.:	122787	CONDUCTA TERMOFIC.AERIANA	10	2005	300	122	24,601.66	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				CONDUCTA TERMOFICARE AERIANA pentru incalzire cladire dispeceri, casa pompe, casa spuma, casa apa PSI,dormitoare, lungime traseu145m cu diametrul de 2 si280m cu diametrul de 1/2.
636	1.7-1.:	122788	RETEA ILUM.EXTERIOR INGOP.	10	2005	216	38	113,735.38	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				lampi iluminat tip AV,alimentate prin retea subterana de cabluri tip-380V.PIF73/23.7.15-moderniz.:8stalpi beton;5stalpi metal;2puncte aprindere;100cor puri iluminatLED max51W;Scorpuri iluminatLED max209W.
637	1.7-2.:	122789	INSTALATIE EL.DE FORTA INGROP.	10	2005	180	2	9,453.22	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				INSTALATIE EL.DE FORTA INGROP.RETEA SUBTERANA DE CABLURI TIPCYABY, FORTA 500 V, PENTRU ALIMENTARE MOTOARE POMPE SI DE380 V PENTRU CONSUMATORIAUXILIARI.
638	1.3-17	122790	PASARELA ACCES INCINTA ST.	10	2005	322	144	73,335.36	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				pod metalic peste paraul Suta, acces intrare statie cu dimensiunile: lungime 24 m, latime 4,8 m cu balustrade laterale 2 bucati x 24 m cu inaltimea de 1,7 m construite din teava metalica. Podeaua carosabila are grosimea de 15 mm
639	1.1-12	122791	COS DE FUM	10	2005	288	110	1,982.59	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				Cos de fum aferent centrala termica.
640	1.8-7.	122792	RETEA COND.CANALIZ.INDUSTR.	10	2005	322	144	44,062.21	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				RETEA COND.CANALIZ.INDUSTR.Retea conducte pentrucanalizare industriala compusa din 19 camine-lungime 168m cudiametrul de 245mm si grosimeperete 6mm, lungime de 219m cudiametrul de 366mm si grosime perete 8mm.
641	1.8-7.	122793	RETEA COND.CLANALIZ.MENAJERA	10	2005	322	144	17,833.33	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				RETEA COND.CLANALIZ.MENAJERaretea conducte pentrucanalizare menajera compusa din 13 camine- lungimeconducta 100m cu diametrul de18mm, lungime conducta de 168mcu diametrul de 66,5mm si grosime perete 6mm, lungimeconducta 219 m cu diametrul de129mm si grosime perete 8mm.
642	1.8-13	122794	FOSA SEPTICA	10	2005	322	144	16,668.69	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				FOSA SEPTICA
643	1.8-13	122795	BAZIN VIDANJABIL	10	2005	322	144	12,940.72	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				BAZIN VIDANJABIL
644	1.3-7.:	122796	DRUM BETONAT	10	2005	322	144	87,887.43	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				DRUM BETONAT in incinta statiei Orlesti
645	1.7-2.:	122797	INSTAL.EL.DE FORTA APARENTA	10	2005	0	0	0.00	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				INSTAL.EL.DE FORTA APARENTAInclude cabluri electrice siestacade pentru cabluri electrice, alimenteazaconsumatori de 0,4 KV.
646	1.9-4.	122798	CUVA POMPE BOOSTER FIR1	10	2005	240	62	1,899.89	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				CUVA POMPE BOOSTER FIR1 Fundatie din beton.
647	1.9-4.	122799	CUVA POMPE BOOSTER FIR2	10	2005	240	62	1,899.89	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				CUVA POMPE BOOSTER FIR2 Fundatie din beton.
648	1.9-2.:	122800	CONDUCTA TERMOFIC.AERIANA	10	2005	300	122	50,131.51	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				CONDUCTA TERMOFIC.AERIANAPentru incalzire cladiredispecer, casa pompe, casa spuma, casa apa PSI,dormitoare lungime traseu145/280 m. Diametre: 2 si1si1/2 inch.
649	1.9-3.	122801	CONDUCTA ALIM. GAZE	10	2005	180	2	1,701.48	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				ALIMENTEAZA CU GAZE CENTRALATERMICA SI LABORATOR,DIAMETRUL 2SI1/2 INCH -LUNGIME TRASEU 200M. Pif12/22.12.2017suplim MFcu instal utilizare gaze nat, teava de1;3/4;1/2"cca32ml,4pcte de reglare mas gaze nat,sist de det gaze electrovent inchider e,fiting , armaturi
650	1.7-1.:	122802	RETEA ILUMINAT EXT.INGROPATA	10	2005	240	62	261,229.92	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				:10stalpi beton,20lampi iluminat tip AV,alimentati prin retea subterana cabluri 380V;PIF20/16.03.18-12stalpi met galvaniz H=9m fund beton;1stalp met.c oroana mobila H=16m,28corp iluminat IP66-133W cu led si 213W-18buc;4ap ilum IP66cu led 470W,tabl iluminat disp de ctrl local,cutie cda locala
651	1.7-2.:	122803	INSTALATIE EL FORTA INGROPATA	10	2005	180	2	6,548.13	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				Contine:retea subterana cabluri forta 500V,pt.alimentare pompe si 380V pt.consumatori auxiliari,cutii conexiuni.PIF12/21.03.14-reamplasare post transf armare1000KVA-20/0,5KV la Statia Orlesti.include cabluri:CYABY3x240+120=120m;A2XS(FL)2Y 1x150/25=340m
652	1.9-3.	122804	LEGATURI TEHNOL.CONDUCTE	10	2005	180	2	16,972.57	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				robineti cu sertar1,5clas150=4buc,2clas150=7buc,4clas150=5buc,6clas150=1buc,8clas150=15buc,10clas150=3buc,2clas300=4buc,6clas300=4buc,8clas300=14buc,10clas300=2buc,2clas600=3buc,6clas600=7buc,8clas600=6buc,10clas600=2buc;robineti clapa:4clas150=2buc,6clas150=3buc,8clas150=1buc,10clas150=3buc,2clas300=2buc,6clas300=8buc,8clas300=5buc,2clas600=2buc,6clas600=3buc,8clas600=2buc;robineti ventil:1,5clas150=9buc,2clas150=8buc,4clas150=1buc,1,5clas300=12buc,2clas300=22buc,4clas300=2buc,1,5clas600=12buc,2clas600=23buc,4clas600=1buc;robineti sfera:2clas300=6buc,8clas300=2buc,2clas600=6buc,8clas600=2buc;sockoleti redus40=325,1m,4sch40=61,4m,6sch40=288,6m,6sch80=114,2m,8sch20=257,6m,8sch30=630m,8sch80=55m
653	1.1-12	122805	COS DE FUM	10	2005	288	110	1,982.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				COS DE FUMCOS DE FUM COS DE FUM
654	1.3-7.:	122806	DRUM BALASTAT	10	2005	240	62	12,887.44	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				DRUM BALASTAT DRUM DALAT
655	1.3-7.:	122807	DRUM BETONAT	10	2005	322	144	226,735.92	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				DRUM BETONATDRUM BETONAT DRUM BETONAT-modernizat in luna Iulie 2007 cu drum betonat cu lungimea de150m format din dale cudimensiunea de1,1x0,9x3x0,18m, rigola dalata cu lungimea de 123 m cu dalede dimensiunea 0,5x0,5x0,08 msi 2 subtraversari de drum culungimea de 25 m si 12 m.
656	1.7-2.:	122808	INSTALATIE EL.FORTA APARENTA	10	2005	0	0	0.00	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				INSTALATIE EL.FORTA APARENTAInclude cabluri electricmontate pe estacade care alimenteaza consumatori de 0,4KV (cutii conexiuni alimentareelectroventile).
657	1.9-4.	122809	FUNDATIE POMPE BOOSTER FIR1	10	2005	240	62	1,890.64	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				FUNDATIE POMPE BOOSTER FIR1Fundatie din beton armat,dimensiuni
658	1.9-4.	122810	FUNDATIE POMPE BOOSTER FIR2	10	2005	240	62	1,890.64	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				FUNDATIE POMPE BOOSTER FIR2Fundatie din beton armat,dimensiuni
659	1.8-6.	122811	CONDUCTA ALIM. APA	10	2005	288	110	1,327.77	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				CONDUCTA ALIM. APAConducta alimentareapa-alimenteaza cladire dispecerat, lungime traseu 60m, diametrul 1 1/4, grosimeperete 3 mm.
660	1.9-2.:	122812	CONDUCTA TEMROF.AERIANA	10	2005	300	122	19,771.05	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				Conducta termoficare aeriana,pentru incalzire cladire dispecer, casa pompe, casaspuma, casa apa PSI,dormitoare, lungime traseu145/280m, diametre 2 / 1/2.
661	1.9-3.	122813	CONDUCTA ALIM.GAZE	10	2005	180	2	41.74	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				subterana punct reglare sicontorizare- alimenteazacentrala termica silaboratorul.Contine regulator gaze,contor,filtru, 2 robineti1 si conducta pe o lungime de 35m.

Nr.crt	COD_CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
662	1.7-2.:	122814	RETEA EL.FORTA IN CANAL	10	2005	180	2	326.17	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				RETEA EL.FORTA IN CANALRETEA EL.FORTA IN CANAL RETEAEL.FORTA IN CANAL
663	1.7-2.:	122815	INSTALATIE EL.FORTA INGROPATA	10	2005	180	2	7,881.90	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				INSTALATIE EL.FORTA INGROPATARetea subterana de cabluri500 V (pentru alimentare motoare pompe) si 380 V pentruconsumatori auxiliari.
664	1.7-2.:	122816	INSTALATIE EL.FORTA INGROPATA	10	2005	180	2	226.93	304	PETROTEL	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				:reteae cabluri electrice0,4KVpt.alimentare ventile electrice
665	1.7-1.:	122817	RETEA ILUM.EXT.INGROPATA	10	2005	216	38	14,864.02	304	PETROTEL	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				Contine stalpi beton echipati cu lampi iluminat tip AV 125W,alimentati prin retea subterana cabluri 380V;PIF52/15.10.18inlocuire corpuri iluminat ext dep Petrotel
666	1.7-2.:	122818	INST EL.FORTA INGROP-PETROMIDI	10	2005	180	2	225.21	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				INST EL.FORTA INGROP-PETROMIDIContine retea de calurielectrice de 0,4 KV pentru alimentare ventile electrice.
667	1.9-3.	122819	LEGATURI COND.TEHNOL.	10	2005	180	2	5,017.72	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				:robineti cu sertar:2-1,5clasa150,4-2clasa150,4-4clasa150,6-8clasa150,5-10clasa150,2-4clasa600,3-6clasa600,8clasa600=4buc ;robin eti cu clapa:4-8clasa150,2-4clasa600,2-6clasa600,1-8clasa600;robineti cu ventil:2-1,5clasa150,3-2clasa150,2-4clasa150,6-1,5clasa600,9-2clasa600,24-sockoletiredusi,23-weldoletiredusi,13-blindeochelar,teava:1sch80=3,67m,1,5sch80=17,94m,2sch40=21m,3sch40=42,11m, 4 sc h40=10,52m,6sch 20=5,63m,6sch40=12,5m,6 sch80=11m,8sch20=74,93m,8sch80=72,23m,10sch30=147,85m,10sch80=11m,508mm sch7,1=5m,222-garnituri spirometalice ,1736-prezoane,3472-piulite,252-flanse cu gat,102-coturi90,36-coturi45,18-teuri egale,1-teu600/150
668	1.8-13	122820	FOSA SEPTICA	10	2005	322	144	14,998.57	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				
669	1.8-13	122821	BAZIN VIDANJABIL	10	2005	322	144	20,797.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				Bazin vidanjabil 3 guri vizitare V=100 mc.
670	1.3-7.:	122822	DRUM BETONAT	10	2005	321	143	662,428.71	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				drumuri si alei balastate cu borduri in interiorul statiei pe o lungime de 460m si o latime de 4m;Pif 4/27.01.2020 DRUM BETONare drumN
671	1.3-7.:	122823	DRUM BETONAT	10	2005	240	62	56,934.04	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				in interiorulstatiei pe o lungime si latime104mx4m+14mx3m+55mx4m.
672	1.8-6.	122824	CONDUCTA ALIM.APA	10	2005	322	144	2,400.24	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				dispecerat nou cu apa+contorizare, pe o lungime de 35m cu diametrul de1,5 inch.
673	1.7-1.:	122825	RETEA ILUM.EXT.AERIANA	10	2005	238	60	131,026.14	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				contine 21 stalpi din beton echipati cu 40 lampi iluminat tip AV,alimentata prin retea subterana de cabluri 380 V.Pif 116/30.07.18moderniz inst ilum e xt(retea ilum ext aeriana stalpi met galvaniz H=10m;pe fund beton-6buc;corp de ilum IP66cu LED463w/230V-35buc;cab el ingrop de dif sectiuni
674	1.7-2.:	122826	RETEA EL.FORTA APARENTA	10	2005	180	2	690.68	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				traseu camera electrica in camp la electroventile
675	1.3-21	122827	TRONS.FIB.OPT.MORENI-PL.ASTRA	1	2006	0	0	0.00	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Depozit Astra		0				Tronson FO Moreni - Astra (link 14 - lungime 45 km/ tip cablu single mode 9/125 - 20 fibre producator Corning Germania
676	1.3-21	122828	TRONS.FIB.OPT.PL.GARAJ-PL.ASTR	1	2006	0	0	0.00	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Depozit Astra		0				Tronson FO Ploiesti Garaj - Astra (link 15 - lungime 200 m/ tip cablu single mode 9/125 - 20 fibre producator Corning Germania
677	1.3-21	122829	TRONS.FIB.OPT.PL.ASTRA-REP.FO1	1	2006	179	4	8,217.92	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Depozit Astra		0				Tronson Repetor FO 1 Baba Ana - Astra (link 17 - lungime 44,5 km/ tip cablu single mode 9/125 - 20 fibre producator Corning Germania
678	1.3-21	122830	TRONSON FIBR.OPT.REPET 1FO-2FO	1	2006	0	0	0.00	36	SEF SECTOR URLATI-BERCA	Prahova	Urlati	Urlati		0				TRONSON FIBRA OPTICA REPETOR 1 F.O.(BABA ANA-PH)-REPETOR 2 F.O.(C.A.ROSETTI-BZ)TRONSON FIBRA OPTICA REPETOR 1F.O. (BABA ANA JUD.PH)-REPETOR 2 F.O. (C.A.ROSETTI JUD.BUZAU)
679	1.3-21	122831	TRONS.FIB.OPT.REPETOR-OPRISAN.	1	2006	0	0	0.00	38	SEF SECTOR INDEPENDENTA-CRESU	Braila	Ianca	Oprisenesti		0				TRONS.FIB.OPT.REPETOR-OPRISAN.Link 19 FO repetor2-Oprisenesti
680	1.3-21	122832	TRONS.FIB.OPT.PL.DISP.-PL.GAR	1	2006	0	0	0.00	201	SEDIU 2 PLOIESTI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				Link21Ploiestidispecerat-Ploiesti garaj
681	1.3-21	122833	TRONS.FIB.OPT.SILISTE-MORENI	1	2006	0	0	0.00	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni		0				LINK 12 SILISTE-MORENI; in decembrie 2008 s-auefectuat lucrari de punere asiguranta cablu fibra optic , inzona com.Gura Ocnitei, parauSlanic, jud. Dambovita.
682	1.3-21	122834	TRONS.FIB.OPT.MORENI-BAICOI	1	2006	0	0	0.00	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi		0				TRONS.FIB.OPT.MORENI-BAICOILink 13 Moreni-Baicoi
683	1.3-21	122835	TRONS.FIB.OPT.ORLESTI-LELEASCA	1	2006	0	0	0.00	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				TRONS.FIB.OPT.ORLESTI-LELEASCALink 4 Orlesti-Leleasca
684	1.3-21	122836	TRONS.FIB.OPT.P.LAC.-LELEASCA	1	2006	96	57	14,816.11	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				TRONS.FIB.OPT.P.LAC.-LELEASCA Link 6 Poiana Lacului-Leleasca;inst trons fibra optica PVR43/31.5.17
685	1.3-21	122837	TRONS.FIB.OPT.ARPECHIM-OARJA	1	2006	0	0	0.00	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Pitesti	Pitesti		0				TRONS.FIB.OPT.ARPECHIM-OARJALink 9 Arpechim -Oarja-cota.
686	1.3-21	122838	TRONS.FIB.OPT.P.LAC.-OARJA	1	2006	0	0	0.00	418	OARJA	Arges	Oarja	Oarja		0				se afla in sector Poiana Lacului
687	1.3-21	122839	TRONS.FIB.OPT.OARJA-SARU	1	2006	0	0	0.00	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				TRONS.FIB.OPT.OARJA-SARULink 10 Oarja-Saru
688	1.3-21	122840	TRONS.FIB.OPT.SARU-SILISTE	1	2006	0	0	0.00	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Raciu	Siliste		0				TRONS.FIB.OPT.SARU-SILISTELink 11 Saru-Siliste
689	1.3-21	122841	TRONS.FIB.OPT.LICURICI-ORLESTI	1	2006	0	0	0.00	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				TRONS.FIB.OPT.LICURICI-ORLESTI, Link 3 Licurici-Orlesti
690	1.3-21	122842	TRONS.FIB.OPT.OTESTI-LELEASCA	1	2006	0	0	0.00	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Valcea	Cungrea	Otesti		0				TRONS.FIB.OPT.OTESTI-LELEASCA Link 5 Otesti-Leleasca
691	1.3-21	122843	TRONS.FIB.OPT.TICLENI-BARBAT.	1	2006	0	0	0.00	53	SEF SECTOR BARBATESTI	Gorj	Ticleni	Ticleni		0				fibra optica in monotub pe lungime de 40m in statia Ticleni si 200m intre Gara Barbatesti-statie Barbatesti ,fibra optica in conducta veche F1 TITEI 8 5/8inch Ticleni-Barbatesti=7760m (total fibra optica=8000m)
692	1.3-21	122844	TRONS.FIB.OPT.BARBAT.-LICURICI	1	2006	0	0	0.00	53	SEF SECTOR BARBATESTI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				TRONS.FIB.OPT.BARBAT.-LICURICILink 2 Barbatesti-Licurici
693	1.3-22	122845	TURN METALIC AUTOPORTANT H=36	1	2006	180	5	3,769.53	303	PETROBRAZI-TARA	Prahova	Brazi	Brazi		0				Turn metalic autoportant H=36m locatie Petrobrazi - proiectant + constructor IMSAT SA Bucuresti
694	1.3-22	122846	TURN METALIC AUTOPORTANT H=36	1	2006	180	5	3,774.50	304	PETROTEL	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				Ploiesti Petrotel
695	1.3-22	122847	TURN METALIC AUTOPORTANT H=36	1	2006	180	5	5,737.48	201	SEDIU 2 PLOIESTI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				Ploiesti SIRT
696	1.3-22	122848	TURN METALIC AUTOPORTANT H=46	1	2006	180	5	5,478.06	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				Turn metalic autoportant H=46m locatie Snagov - proiectant + constructor IMSAT SA Bucuresti
697	1.3-22	122849	TURN METALIC AUTOPORTANT H=46	1	2006	180	5	5,362.31	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				TURN METALIC AUTOPORTANT H=46m SILISTEA
698	1.3-22	122850	TURN METALIC AUTOPORTANT H=40	1	2006	180	5	4,616.82	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				Turn metalic autoportant H=40m Cartojani.
699	1.3-22	122851	TURN METALIC AUTOPORTANT H=66	1	2006	180	5	7,982.86	43	SEF SECTOR CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				Turn metalic autoportant H=40m Tatarastii de Sus.
700	1.3-22	122852	TURN METALIC AUTOPORTANT H=26	1	2006	180	5	2,923.37	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				turn metalic autoportant H=26m.
701	1.3-22	122853	TURN METALIC AUTOPORTANT H=30	1	2006	180	5	3,457.37	433	POTLOGI	Dambovita	Potlogi	Potlogi		0				turn metalic autoportant H=30m.

Nr.crt	COD_CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
702	1.3-22	122854	TURN METALIC AUTOPORTANT H=66	1	2006	180	5	19,444.19	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu		0				Craiova-PIF43/4.6.15-moderniz.etapa2.
703	1.3-22	122855	TURN METALIC AUTOPORTANT H=46	1	2006	180	5	5,497.66	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				TURN METALIC AUTOPORTANT H=46m BRADESTI
704	1.3-22	122856	TURN METALIC AUTOPORTANT H=40	1	2006	180	5	4,619.13	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				TURN METALIC AUTOPORTANT H=40m GHERCESTI
705	1.3-22	122857	TURN METALIC AUTOPORTANT H=50	1	2006	180	5	5,842.66	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Olt	Iancu Jianu	Iancu Jianu		0				TURN METALIC AUTOPORTANT H=50m IANCU JIANU
706	1.3-22	122858	TURN METALIC AUTOPORTANT H=36	1	2006	180	5	3,853.93	53	SEF SECTOR BARBATESTI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				Turn releu Licurici, pentru sustinere antene, H=36m
707	1.3-22	122859	TURN METALIC AUTOPORTANT H=46	1	2006	180	5	5,349.49	53	SEF SECTOR BARBATESTI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				TURN METALIC AUTOPORTANT H=46m VIRFUL CU STEJARI
708	1.3-22	122860	TURN METALIC AUTOPORTANT H=46	1	2006	180	5	5,166.56	700	MOLDOVA SEDIU	Bacau	Moinesti	Moinesti		0				TURN METALIC AUTOPORTANT H=46m MOINESTI
709	1.3-22	122861	TURN METALIC AUTOPORTANT H=30	1	2006	180	5	3,301.93	70	SEF SECTOR MOINESTI	Bacau	Moinesti	Lucacesti		0				TURN METALIC AUTOPORTANT H=30m MAGURA
710	1.3-22	122862	TURN METALIC AUTOPORTANT H=26	1	2006	180	5	2,814.14	712	ST. TITEI LUCACESTI	Bacau	Moinesti	Lucacesti		0				TURN METALIC AUTOPORTANT H=26m LUCACESTI
711	1.3-22	122863	TURN METALIC AUTOPORTANT H=40	1	2006	180	5	4,430.85	733	RAMPA TITEI ONESTI	Bacau	Onesti	Onesti		0				TURN METALIC AUTOPORTANT H=40m ONESTI
712	1.3-22	122864	TURN METALIC AUTOPORTANT H=30	1	2006	180	5	3,418.65	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Bacau	Onesti	Onesti		0				Caiuti
713	1.3-22	122865	TURN METALIC AUTOPORTANT H=36	1	2006	180	5	3,886.00	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				TURN METALIC AUTOPORTANT H=36m CONSTANTA SUD
714	1.3-22	122866	TURN METALIC AUTOPORTANT H=66	1	2006	180	5	7,722.92	808	CERNAVODA	Constanta	Cernavoda	Cernavoda		0				CernavodaC1
715	1.3-22	122867	TURN METALIC AUTOPORTANT H=26	1	2006	180	5	4,506.59	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Constanta	Cernavoda	Cernavoda		0				Cernavoda PECO
716	1.3-22	122868	TURN METALIC AUTOPORTANT H=26	1	2006	180	5	2,986.51	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				Saveni
717	1.3-22	122869	TURN METALIC AUTOPORTANT H=40	1	2006	180	5	4,617.71	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				TURN METALIC AUTOPORTANT H=40m BARAGANU
718	1.3-22	122870	TURN METALIC AUTOPORTANT H=40	1	2006	180	5	4,699.75	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				Baraganu-Braila
719	1.3-22	122871	TURN METALIC AUTOPORTANT H=70	1	2006	180	5	8,336.58	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				TURN METALIC AUTOPORTANT H=70m BORCEA C3
720	1.3-22	122872	TURN METALIC AUTOPORTANT H=40	1	2006	180	5	4,610.79	903	MARTINESTI	Vrancea	Tataranu	Martinesti		0				TURN METALIC AUTOPORTANT H=40m MARTINESTI
721	1.3-22	122873	TURN METALIC AUTOPORTANT H=60	1	2006	180	5	7,672.35	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinesti		0				Adjud
722	1.3-22	122874	TURN METALIC AUTOPORTANT H=50	1	2006	180	5	5,819.50	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinesti		0				Balta Alba
723	1.3-22	122875	TURN METALIC AUTOPORTANT H=46	1	2006	180	5	5,398.93	912	MAVRODIN	Dambovita	Racari	Racari		0				Mavrodin
724	1.3-25	122876	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,143.56	303	PETROBRAZI-TARA	Prahova	Brazi	Brazi		0				Ploiesti Petrobrazi3340x2500x2900,Masa:2150kg,Un=3x380Vca,Dotari:aerconditionat,tablou electric distributie,instalatie iluminat interior,detectoare fu m,efractie,temperatura,pat cabluri
725	1.3-25	122877	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,078.45	304	PETROTEL	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				Ploiesti Petrotel-Dim:3340x2500x2900,Masa:2150kg,Un=3x380 Vca,Dotari:aer conditionat,tablou electric distributie,instalatie iluminat interior,detectoa re fum,efractie,temperatura,pat cabluri
726	1.3-25	122878	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,330.36	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				Snagov-Dim:3340x2500x2900,Masa:2150kg,Un=3x380Vca;Dotari:aer conditionat,tablou electric distributie,instalatie iluminat interior,detectoare fum,efrac tie,temperatura,pat cabluri
727	1.3-25	122879	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,097.72	105	RADIO TELECOMUNICATI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				Ploiesti Astra3340x2500x2900,Masa2150,Un=3x380Vca,Dotari:aer conditionat,tablou electric distributie,instalatie iluminat interior,detectoare fum,efrac tie,temperatura,pat cabluri.
728	1.3-25	122880	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,232.49	36	SEF SECTOR URLATI-BERCA	Prahova	Urlati	Urlati		0				CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER) REPETOR FO 1CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)REPETOR FO 1 BABA ANA - DIM:3340X2500X2900, MASA: 2150KG, UN=3X380VCA, DOTARI: AERCONDITIONAT,TABLOU ELECTRIC DEDISTRIBUTIE, INSTALATIE ILUMINAT INTERIOR, DETECTOAREDE FUM, EFRACTIE, TEMPERATURA,PAT DE CABLURI.
729	1.6-3.:	122881	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	2,194.29	36	SEF SECTOR URLATI-BERCA	Prahova	Urlati	Urlati		0				REPETOR FO 1GARD DEFENSIV METALIC -REPETOR FO 1 - BABA ANA ;(PANOURI PLASA) LUNGIMEA(METRI) 18,
730	1.7-2.:	122882	INSTALATIE EL. DE FORTA AERIAN	1	2006	0	0	0.00	36	SEF SECTOR URLATI-BERCA	Prahova	Urlati	Urlati		0				INSTALATIE EL. DE FORTA AERIANREPETOR FO 1INSTALATIE EL. DE FORTAAERIANA - REPETOR FO 1 -BABA ANA.
731	1.3-25	122883	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,286.58	306	BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi		0				Baicoi Vest si centru-Dim:3,35x2,5x2,85m,s=8,375mp,Masa:2150 kg.Dotari:aer conditionat,tablou electric distributie,instalatie iluminat interior,detect oare fum,efractie,temperatura,pat cabluri.Constructie panouri sandwich,fundatie-picioare metalice pe fundatie beton,sarpanta metalica,invelitoare pano uri sandwich
732	1.7-2.:	122884	INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP	1	2006	0	0	0.00	306	BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi		0				INSTALATIE EL. DE FORTA INGROPBAICOI VESTINSTALATIE EL. DE FORTAINGROPATA - BAICOI CENTRU
733	1.3-25	122885	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,165.01	38	SEF SECTOR INDEPENDENTA-CRESU	Braila	Ciresu	Ciresu		0				Repetor FO2,Su=8mp,Sc=8mp
734	1.6-3.:	122886	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	2,194.29	38	SEF SECTOR INDEPENDENTA-CRESU	Braila	Ciresu	Ciresu		0				gard imprejmuire shelter fibra optica FO2 Rosetti
735	1.7-2.:	122887	INSTALATIE EL. DE FORTA AERIAN	1	2006	0	0	0.00	38	SEF SECTOR INDEPENDENTA-CRESU	Braila	Ciresu	Ciresu		0				instalatie electrica forta alimentare shelter FO2 Rosetti
736	1.3-25	122888	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	26,636.77	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu		0				Jugureanu,3340x2500x2900,Masa2150kg,Un=3x380Vca,Dotari:aer conditionat,tablou electric distributie,instalatie iluminat int.,detectoare fum,efractie,te mperatura.PIF43/4.6.13-moderniz.etapa2-shelter echipat cu pat cablu,inst.el. si impamantare.
737	1.3-25	122890	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,165.01	381	DEP.TIT. OPRISENESTI	Braila	Ianca	Oprisenesti		0				CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER) OPRISENESTICABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER- OPRISENESTI - dim: 3340X2500X2900, Masa: 2150 kg,Dotari: aer conditionat,tablou electric dedistributie, instalatie iluminat interior, detectoarede fum, efractie,temperatura,pat de cabluri
738	1.7-2.:	122891	INSTALATIE EL.INGROPATA	1	2006	0	0	0.00	381	DEP.TIT. OPRISENESTI	Braila	Ianca	Oprisenesti		0				instalatie electrica forta aferenta shelter Oprisenesti

Nr.crt	COD_ CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA _PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
739	1.3-25	122892	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,145.54	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni		0				CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER) MORENICABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)- MORENI - Dim: 3340x2500x2900,Masa: 2150 kg,Un= 3x380 Vca, Dotari: aerconditionat, tablou electrice distributie, instalatie iluminat interior, detectoare fum, efracție, temperatura,pat de cabluri.
740	1.3-25	122894	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,330.38	43	SEF SECTOR CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				Tatatrestii de Sus-h-p,dimensiuni:3,34x2,5x2,9m,s.c.=8,35m,constructii panouri sandwich,fundatie beton,srapanta metalica,invelitoare tabla lisa,masa21 50kgUn=3x380Vca;Dotari: aer conditionat,tablou electric distributie,instalatie iluminat interior,detectoare fum,efractie,temperatura,pat de cabluri
741	1.6-3.:	122895	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	6,792.06	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				Tatarastii de Sus- (panouri plasa)L=56m
742	1.7-2.:	122896	INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP	1	2006	0	0	0.00	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				Tatarastii de Sus.
743	1.7-2.:	122897	INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP	1	2006	0	0	0.00	433	POTLOGI	Dambovita	Potlogi	Potlogi		0				inst.de forta ingropata 0,5KV, alimenteaza motoare pompe titei.
744	1.3-25	122898	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,290.29	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER) LELEASCACABINET ECHIPAMENTE TELECOM(SHELTER) - LELEASCA - Dim: 3340x2500x2900, Masa:2150 kg,Un=3x380 Vca; Dotri: aerconditionat, tablou electrice distributie,instalatie iluminat interior, detectoare fum, efracție, temperatura,pat de cabluri.Regim inaltime-parter, suprafata construita8,35 mp.
745	1.6-3.:	122899	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	2,543.26	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				GARD DEFENSIV METALICLELEASCAGARD DEFENSIV METALIC -LELEASCA -(panouri plasa) lungimea (metri) 22.
746	1.7-2.:	122900	INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA	1	2006	0	0	0.00	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA AERIANA - LELEASCA.
747	1.3-25	122901	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,031.80	418	OARJA	Arges	Oarja	Oarja		0				CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER) OARJACABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)- OARJA - Dim: 3340x2500x2900, Masa:2150kg, Un=3x380Vca;Dotari: aer conditionat,tablou electric dedistributie,instalatie iluminat interior, detectoare fum,efractie, temperatura,pat de cabluri.Regim inaltimeparter, suprafata construita8,35mp, constructie din panouri tip sandwich, fundatiedin dale beton, , invelitoaredin tabla cutata.
748	1.7-2.:	122902	INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP	1	2006	0	0	0.00	418	OARJA	Arges	Oarja	Oarja		0				instalatie ingropata alimentare pompa cu piston Oarja-face legatura de la contorul de energie el.la pompa cu piston
749	1.3-25	122903	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,212.06	416	STATIE TITEI SARU	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER) SARUCABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)- SARU - Dim: 3340x2500x2900,Masa:2150kg, Un= 3x380Vca; Dotari: aerconditionat, tablou electrice distributie, instalatie iluminat interior, detectoare fum, efracție, temperatura,pat de cabluri.Regiminaltime-parter, suprafataconstruita 8,35mp, constructie din termopareti stratificatitip sandwich, fundatie betonarmat, invelitoare din tablacutata.
750	1.7-2.:	122904	INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP	1	2006	0	0	0.00	416	STATIE TITEI SARU	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				INSTALATIE EL. DE FORTA INGROPSARUINSTALATIE EL. DE FORTAINGROPATA - SARU.
751	1.3-25	122905	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	0	0	0.00	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti						CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER) CRAIOVA -dimensiunii 3340x2500x2900mm; masa 2150kg; Un= 3x380 Vca. Dotari: aerconditionat; tablou electrice distributie; instalatie iluminat interior; detectoare fum, efracție, temperatura, pat de cabluri.Regiminaltime-parter, suprafataconstruita 9,5mp, constructie din panouri sandwich, fundatiedin metal, sarpanta metal,invelitoare-panouri sandwich.
752	1.6-3.:	122906	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	8,249.80	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				GARD DEFENSIV METALICCRAIOVAGARD DEFENSIV METALIC CRAIOVA-compus din panouri de plasa, lungime gard 56 m.
753	1.3-25	122908	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,205.17	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER) BRADESTICABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)BRADESTI -dimensiunii 3340x2500x2900mm; masa 2150kg; Un= 3x380 Vca. Dotari: aerconditionat; tablou electrice distributie; instalatie iluminat interior; detectoare fum, efracție, temperatura, pat de cabluri.Regiminaltime-parter, suprafataconstruita 9,5mp, constructie din panouri sandwich, fundatiedin dale beton, sarpantametalica, invelitoare dinpanouri tip sandwich.
754	1.6-3.:	122909	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	6,135.13	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				GARD DEFENSIV METALICBRADESTIGARD DEFENSIV METALICBRADESTI- compus din panouri de plasa, lungime gard 48 m.
755	1.7-2.:	122910	INSTALATIE EL. DE FORTA AERIAN	1	2006	0	0	0.00	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				INSTALATIE EL. DE FORTA AERIANA BRADESTI
756	1.3-25	122911	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,341.23	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER) IANCU JIANUCABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)Iancu Jianu -dimensiunii 3340x2500x2900mm; masa 2150kg; Un= 3x380 Vca. Dotari: aerconditionat; tablou electrice distributie; instalatie iluminat interior; detectoare fum, efracție, temperatura, pat de cabluri.Regiminaltime-parter, suprafataconstruita 9,5mp, constructie din panouri tip sandwich,fundatie metalica, sarpantametalica, invelitoare dinpanouri tip sandwich.
757	1.6-3.:	122912	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	4,902.20	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				GARD DEFENSIV METALICIANCU JIANUGARD DEFENSIV METALIC IANCUJIANU-compus din panouri de plasa, lungime gard 48 m.
758	1.7-2.:	122913	INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP	1	2006	0	0	0.00	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0				INSTALATIE EL. DE FORTA INGROPATA IANCU JIANU
759	1.3-25	122914	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,031.80	53	SEF SECTOR BARBATESTI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER) LICURICICABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)LICURICI -dimensiunii 3340x2500x2900mm; masa 2150kg; Un= 3x380 Vca. Dotari: aerconditionat; tablou electrice distributie; instalatie iluminat interior; detectoare fum, efracție, temperatura, pat de cabluri.
760	1.6-3.:	122915	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	4,607.90	53	SEF SECTOR BARBATESTI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				GARD DEFENSIV METALICLICURICIGARD DEFENSIV METALIC LICURICIpanouri plasa, lungime gard 38 m.
761	1.7-2.:	122916	INSTALATIE EL. DE FORTA AERIAN	1	2006	0	0	0.00	53	SEF SECTOR BARBATESTI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				8 stalpi cu bransament 220v ,transformator 6kv/04kv ,releu LICURICI
762	1.3-25	122917	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,180.26	53	SEF SECTOR BARBATESTI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER) VIRFUL CU STEJARICABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)VIRFUL CU STEJARI -dimensiunii 3340x2500x2900 mm, masa 2150kg, Un=3x380 Vca. Dotari: aerconditionat, tablou electrice distributie, instalatie iluminat interior, detectoare fum, efracție, temperatura,pat de cabluri.
763	1.6-3.:	122918	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	4,847.37	53	SEF SECTOR BARBATESTI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				GARD DEFENSIV METALICVIRFUL CU STEJARIGARD DEFENSIV METALIC VIRFULCU STEJARI compus din panouri plasa , lungime gard 40 m.
764	1.7-2.:	122919	INSTALATIE EL. DE FORTA AERIAN	1	2006	0	0	0.00	53	SEF SECTOR BARBATESTI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				9stalpi cu bransament 220v ,transformator 6kv/04kv ,releu VARFUL CU STEJARI
765	1.7-2.:	122920	INSTALATIE EL. DE FORTA AERIAN	1	2006	0	0	0.00	700	MOLDOVA SEDIU	Bacau	Moinesti	Moinesti		0				Instalatie electrica de forta aeriana de la transformator la garaj, aproximativ 50 m, 3 stalpi beton, echipati cu cate o lampa, 0,4 kV.
766	1.3-25	122921	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,188.53	70	SEF SECTOR MOINESTI	Bacau	Moinesti	Lucacesti		0				CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER) MAGURACABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)- MAGURA -Dim;3340x2500x2900, masa; 2150 kg, Un =3x380Vca.Dotari: aerconditionat, tablou electrice distributie, instalatie iluminat interior, detectoaede fum, efracție, temperatura,pat cabluri.
767	1.7-2.:	122922	INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP	1	2006	0	0	0.00	70	SEF SECTOR MOINESTI	Bacau	Moinesti	Lucacesti		0				Instalatie electrica de forta ingropata pilon Magura.
768	1.3-25	122923	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	10,999.95	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Bacau	Onesti	Onesti		0				Caiuti,Su=7,2mp,Sc=8,32mp
769	1.6-3.:	122924	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	4,368.60	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Bacau	Onesti	Onesti		0				Caiuti
770	1.7-2.:	122925	INSTALATIE EL. DE FORTA AERIAN	1	2006	0	0	0.00	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Bacau	Onesti	Onesti		0				Caiuti
771	1.3-25	122926	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,166.20	70	SEF SECTOR MOINESTI	Bacau	Moinesti	Lucacesti		0				CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER) COMANESTI CONNEXCABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)- COMANESTI CONNEX - Dim:3340x2500x2900, Masa: 2150kg, Un=3x380Vca, Dotari: aerconditionat , tablou electrice distributie,instalatie iluminat interior,detectoarede fum,efractie,temperatura,pat de cabluri.
772	1.6-3.:	122927	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	1,954.94	70	SEF SECTOR MOINESTI	Bacau	Moinesti	Lucacesti		0				GARD DEFENSIV METALICCOMANESTI CONNEXGARD DEFENSIV METALIC -COMANESTI CONNEX - (panouri plasa) lungimea (metri) 16.
773	1.7-2.:	122928	INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP	1	2006	0	0	0.00	70	SEF SECTOR MOINESTI	Bacau	Moinesti	Lucacesti		0				Instalatie electrica de forta ingropata pilon Comanesti.
774	1.3-25	122929	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,396.78	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Constanta	Cernavoda	Cernavoda		0				Cernavoda C1-3340x2500x2900,Masa: 2150 kg,Un=3x380Vca,Dotari:aer conditionat,tablou electric distributie,instalatie iluminat interior,detectoare fum,e fractie,temperatura,pat de cabluri.

Nr.crt	COD_CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TOT TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
775	1.3-25	122930	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	18,679.08	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Constanta	Cernavoda	Cernavoda		0			Cernavoda-PECO :3340x2500x2900,2150KG,UN=3x380VCA;aer conditionat,tablou el.distrib.,instal.ilum.interior,detectiare fum,efractie	
776	1.6-3.:	122931	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	7,197.86	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Constanta	Cernavoda	Cernavoda		0			Cernavoda-PECO- (panouri plasa,L=22m.	
777	1.3-25	122934	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,356.95	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Constanta	Mircea Voda	Mircea Voda		0			Basarabi,3340x2500x2900, Masa:2150kg,Un=3x380Vca	
778	1.7-2.:	122935	INSTALATIE EL.FORTA INGROPATA	1	2006	0	0	0.00	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Constanta	Constanta	Constanta		0			Basarabi	
779	1.7-2.:	122936	INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP	1	2006	165	144	63,676.86	807	MIRCEA VODA	Constanta	Mircea Voda	Mircea Voda		0			Tortomanu; pif174/29.11.18 modern retea de cab de la BMPT la TGD, CYAbY-F 3X50+25,120m;ret de cab de la TGD la pompe scursori,CYAbY-F2X(5X16),150m,rac d el la cons existenti-il ext, centr term,inst aer cond,releu telec,il int clad;inst imp pe obiective (BMPT, TGD,POMPE SCURSORI)	
780	1.3-25	122937	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,330.37	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			Saveni,3340x2500x2900, masa 2150 kg,Un= 3x380 Vca.	
781	1.6-3.:	122938	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	3,879.78	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			Saveni-panouri plasa,lungime gard 32m.	
782	1.7-2.:	122939	INSTALATIE EL. DE FORTA APAREN	1	2006	0	0	0.00	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			Saveni	
783	1.3-25	122940	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,396.78	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			S.c=8.46mp; Baraganu,Sc=7,2mp,Su=8,32mp	
784	1.3-25	122941	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,031.80	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			Baraganu-Braila-3340x2500x2900mm,masa2150kg,Un=3x380Vca	
785	1.7-2.:	122942	INSTALATIE EL. DE FORTA AERIAN	1	2006	0	0	0.00	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			Baraganu-Braila.	
786	1.3-25	122943	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,186.97	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			S.c=9.86mp;CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER) BORCEA C3CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)BORCEA C3	
787	1.3-25	122944	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,092.42	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinești		0			Adjud;3340x2500x2900mm,masa2150kg,Un=3x380Vca.Dotari:aer conditionat,tablou electric distributie,instalatie iluminat interior,detectoare fum,efractie.	
788	1.6-3.:	122945	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	6,792.06	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinești		0			Adjud:panouri plasa,Lgard56m	
789	1.3-25	122946	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,143.14	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinești		0			Balta Alba-3340x2500x2900mm,masa2150kg,Un=3x380Vca.Dotari:aer conditionat,tablou electric distributie,instalatie iluminat interior,detectoare fum,efra	
790	1.6-3.:	122947	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	3,969.58	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinești		0			Balta Alba:panouri plasa,Lgard33m	
791	1.7-2.:	122948	INSTALATIE EL. DE FORTA AERIAN	1	2006	0	0	0.00	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinești		0			Balta Alba	
792	1.7-2.:	122949	INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP	1	2006	0	0	0.00	912	MAVRODIN	Dambovita	Racari	Racari		0			Mavrodin	
793	1.7-2.:	122951	INSTALATIE EL. DE FORTA APAREN	1	2006	0	0	0.00	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			Ciulnita	
794	1.3-25	122952	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,046.76	90	SEF SECTOR CALARETI	Calarasi	Ńamadaul MarŃ	Calareti		0			CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER) MOVILITACABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)MOVILITA Dimensiunii- 3340x2500x2900, masa 2150 kg,Un= 3x380 Vca. Dotari: aerconditionat, tablou electricde distributie, instalatie iluminat interior, detectoarede fum, efractie, temperatura,pat de cabluri.	
795	1.7-2.:	122953	INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP	1	2006	0	0	0.00	90	SEF SECTOR CALARETI	Calarasi	Ńamadaul MarŃ	Calareti		0			INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP MOVILITAINSTALATIE EL. DE FORTAINGROPATA MOVILITA -modernizata in luna august2007, cabluri electrice demedie si joasa tensiune.	
796	1.3-25	122954	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	13,079.91	90	SEF SECTOR CALARETI	Calarasi	Ńamadaul MarŃ	Calareti		0			Lehliu Gara-pereti panouri termoizolante,podea covor vinilic,antistatic,acoperis-structura otel,panouri sandwich,usa profile otel si material termoizo lant,paturi de cabluri si aer conditionat.Su=6,69mp,Sc=8,35mp	
797	1.7-2.:	122955	INSTALATIE EL.DE FORTA AERIANA	1	2006	0	0	0.00	90	SEF SECTOR CALARETI	Calarasi	Ńamadaul MarŃ	Calareti		0			INSTALATIE EL.DE FORTA AERIANA LEHLIU GARA	
798	1.7-2.:	122956	INSTALATIE EL. DE FORTA APAREN	1	2006	0	0	0.00	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinești		0			Marasesti	
799	1.3-25	122957	CABINET ECHIP.TELECOM(SHELTER)	1	2006	240	65	11,186.90	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinești		0			Focsani;3340x2500x2900mm,masa2150kg,Un=3x380Vca.Dotari:aer conditionat,tablou electric distributie,instalatie iluminat interior,detectoare fum,efracti	
800	1.6-3.:	122958	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	2,932.38	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinești		0			Focsani:panouri plasa,Lgard16m	
801	1.7-2.:	122959	INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP	1	2006	0	0	0.00	911	DRAGOS VODA	Calarasi	Dragos Voda	Dragos Voda		0			Dragos Voda-retea subterana cabluri forta 500V pt.alimentare motoare pompe si380V pt.consumatori auxiliari	
802	1.6-3.:	122960	GARD DEFENSIV METALIC	1	2006	240	65	5,814.72	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0			Gard imprejmuire turn Snagov, panouri plasa, L=48m	
803	1.3-22	122961	TURN METALIC AUTOPORTANT	2	2006	0	0	0.00	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi		0			Turn metalic autoportant H=36m - locatie Rompetrol Vega - proiectant si constructor IMSAT SA Bucuresti	
804	1.3-25	122962	SHELTER	2	2006	0	0	0.00	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi		0			PloiestiVega3340x2500x2900;masa2150kg;Dotari:aer conditionat,tablou el.distributie,inst.iluminat interior,detectoare fum,efractie,temperatura,pat cabl uri	
805	1.3-22	122963	TURN METALIC AUTOPORTANT	2	2006	180	6	7,088.39	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		0			h=50m	
806	1.3-25	122964	SHELTER	2	2006	240	66	11,545.72	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Olt	Icoana	Icoana		0			SHELTER SLATINASHELTER SHELTER SLATINA-dimensiuni 3340x2500x 2900; masa 2150 kg; Un=3x380Vca;Dotari: aer conditionat;tablou electric dedistributie; instalatie iluminat interior; detectoarede fum, efractie,temperatura;pat de cabluri.	
807	1.7-2.:	122965	INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP	2	2006	0	0	0.00	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		0			INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP SLATINAINSTALATIE EL. DE FORTAINGROPATA SLATINA	
808	1.3-21	122966	TRONSON FIBRA OPT.PRIN CONDUCTA DE 8 5/8" POIANA LAC-ICOANA.	2	2006	0	0	0.00	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Olt	Icoana	Icoana		0			Poiana Lac-Icoana,L=46,142km(cablu tip A-DSF2Y2X10E9/125,036F3,5+0,23H18LG).Link 7-cota-PV1423/06.02.2006	
809	1.4-2.:	122970	CONS.MAL STG.DARMANES-PAGUBENI	4	2006	192	20	8,872.46	70	SEF SECTOR MOINESTI	Bacau	Darmanesti	Vernesti		0			CONS.MAL STANG DARMANESTI-PAGUBENICONOLIDARE MAL STANG-in zonaDarmanesti-Pagubeni -lungine 60m, din care 15mincastrare amonte si 9mincastrare aval, confectionatden gabioane umplute cu bolovani de rau, compusa dinsaltea cu dimensiunile lungime60 m, latime 6 m, inaltime 0,5m, si 6 randuri din gabioanefiecare in lungime de 60 m, latime 3 m si inaltime 0,5 m.-protectie pila centrala dingabioane umplute cu bolovanide rau, dispuse in jurulpilei, compusa din: saltea cu dimensiunile L=9m,l=9m,h=0,5m;rand I cu dimensiunileL=3m,l=3m,h=0,5m; rand II cudimensiunile L=2m, l=2m,h=0,5m.	

Nr.crt	COD_ CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA _PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
810	1.9-3.	122971	LEGATURI TEHNOL.COND.	4	2006	180	8	92,573.18	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				:robineti cu sertar1,5clasa150=2buc,2clasa150=8buc,3clasa150=4buc,6clasa150=4buc,DN8 PN25=1buc,10clasa150=1buc,DN10 PN25=1buc,DN12 PN25=1buc,2clasa300 =2buc,6clasa300=1buc,8clasa300=3buc,10clasa300=8buc,2clasa600=5buc,6clasa600=4buc,6clasa600=10buc,10clasa600=13buc;robineti cu clapa:6clasa150=2buc,8c lasa150=7buc,2clasa300=2buc,8clasa300=1buc,10clasa300=3buc,2clasa600=2buc,4clasa600=3buc,6clasa600=3buc,8clasa600=2buc;robineti ventil:1.5clasa150=4bu c,,2clasa150=8buc,2clasa300=14buc,1,5clasa600=12 buc,2clasa600=11buc,robineti sfera:2clasa300=6buc,8clasa300=1buc,10clasa300=1buc,2clasa600=6buc,8clas a600=1buc,10clasa600=1buc;39socketi redusi,69weldoleti redusi,7blinde ochelar,sch80=189,49m,12sch30=12,41m,12sch80=8,5m,462garnituri spirometal,5008 prezoane.
811	1.3-7.:	122972	DRUM BETONAT	4	2006	317	145	6,110.82	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				PIF3182/28.04.2006-infrastructura cu imbracaminte din beton
812	1.9-3.	122973	LEGATURI TEHN. LA CD	4	2006	180	8	128,145.90	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				PIF3182/28.04.2006-include robineti mecanici si supape,chituci,filtre,fitinguri cf.anexei A1
813	1.9-3.	122974	LEGATURI TEHN. LA COND.	4	2006	180	8	13,730.99	522	OTESTI	Valcea	Cungrea	Otesti		0				: robineti cu sertar:1,5clasa 150=2 buc, 2clasa150=4buc, 4 clasa 150 =4buc, 6 clasa 150=2 buc, 8clasa 150=6buc, 3 clasa600=1buc, 4 clasa 600= 2buc, 6 clasa 600=2buc, 8clasa 600 =3buc; robineti cuclapa: 8 clasa150=4buc,4clasa600=4buc, 8 clasa 600 1buc; robineti cu ventil 1,5clasa 150=2buc, 2 clasa150=3buc, 4 clasa 150=2buc,1,5 clasa 600=6buc, 2 clasa600 = 9buc; robineti cu sfera 2 clasa 150=1buc, socketiredusi 22 buc, weldoletiredusi 19buc, blinde ochelar10buc, teava: 1 sch80=3,96m,1,5 sch80=25,6m, 2 sch 40=55,25m, 3 sch40=59,6m, 4sch 40=11,6m, 6 sch40=6,4m,6 sch80 =21,3m, 8sch20=254,2m, 8 sch80=46,4m,10 sch80=1,6m, garnituri spirometalice 264buc, prezoane1492 buc, piulite 2984 buc,flanse cu gat 235 buc, coturi90=96buc, coturi 45=23buc,teuri egale 22buc, teuri
814	1.9-3.	122975	LEGATURI TEHN. COND.	4	2006	180	8	1,358.11	534	TICLENI TITEI	Gorj	Ticleni	Ticleni		0				claviatura gara lansare godevil:12m conducta 2inch,12m conducta4inch,8m conducta6inch,7m conducta8inch ,7ventile2inch , ventil6inch,1ventil 8inch,1ventil cu reductor 8inch,3robineti cu sfera2inch,rislag2inch ,dispozitiv introducere piston,cuva betoncu dimensiunile:L=14m,l=3,5m,adancime=0,1 5m
815	1.9-3.	122976	LEGATURI TEHN.COND.	4	2006	180	8	10,235.21	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				LEGATURI TEHN.COND.LEGATURI TEHN.COND. compusedin: -robineti cu ventil 2 cls600-15 buc;-weldoleti redusi lbs-18 buc;-teava: 2 40sch- 1,94m;12 std-0,3m;14 30 std-12m;2030sch-1,6m;-prezoane-496 buc;-piulite-992 buc;-flanse cu gat-35 buc; -coturi 90-1 buc;-reductii concentrice- 1 buc.
816	1.9-3.	122977	LEGATURI TEHN.COND.	4	2006	180	8	7,071.86	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				LEGATURI TEHN.COND.LEGATURI TEHN.COND.COMPUSEDIN: robineti cu ventil 2 clasa 600=15 buc, weldoletiredusi=18buc, teava: 2sch40=1,94m, 12 std=0,3m, 1430std =12m, 20 sch30=1,6m; prezoane 496buc, piulite992buc, flanse cu gat=35buc,coturi 90=1buc, reductiiconcentrice=1buc.
817	1.9-3.	122978	LEGATURI TEHNOLOGICE CONDUCTE	4	2006	180	8	9,173.06	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				LEGATURI TEHNOLOGICE CONDUCTELEGATURI TEHNOLOGICE CONDUCTE- include : - Robineti cu sertar :2cls150-1buc, 12cls150-2buc.- Robineti cu ventil :2cls150-2buc. - Weldoleti redusi - lbs-6buc.- Blinde ochelar - clasa-1buc.- Teava : 2sch40-15.60m,8sch80-1m, 10sch30-15. m,12STD- 11.50m, 24sch80-5.46m. - Garnituri spirometalice -7buc.- Prezoane - 160buc.- Piulite - 320buc.- Flanse cu gat - 19buc. - Coturi 90 - 15buc.- Teuri egale - 2 buc.- Reductii concentrice - 2buc.- Supape de siguranta ipu -1buc.
818	1.9-3.	122979	LEGATURI TEHN.COND.	4	2006	180	8	8,521.91	808	CERNAVODA	Constanta	Cernavoda	Cernavoda		0				:robineti cu ventil 2clasa 600=15buc,weldoletiredusi=18buc,teava:2sch40=3,91m,12 std=0,2m,1420 std=13m;2garnituri spirometalice,720piulite,30flanse cu gat,1cot90.gros.perete8,9mm.
819	1.9-3.	122980	LEGATURI TEHN.COND.	4	2006	180	8	7,381.56	808	CERNAVODA	Constanta	Cernavoda	Cernavoda		0				15robineti cu ventil 2 cls600;18weldoleti redusi marimelbs;3,91m-teava:2sch40;12std-0.2m;14 30std-13m;2garnituri spirometalice;360prezoane;720piulite; 30flanse cu gat;1cot 90.Grosime perete conducta8,9mm.
820	1.8-6.	122981	LEGATURI PSI R4	4	2006	288	116	112,417.47	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti		0				LEGATURI PSI R4LEGATURI PSI R4 COMPUSA DIN:4 BUC. RSP DN 200 PN 16; 14 BUC FLANSE DN 200 PN 16; 176REZOANE M 20X150; 352 PIULITEM 20; 12 GARNITURI 16-200/3;60,25 ML CONDUCTA 219,1X7,9; 452,14 ML CONDUCTA 88,9X7,1; 8TUBURI PROTECTOARE DIAM. 421;8 TEURI 88,9X7,6; 42 COTURI 90DIAM.88,9X7,6; 16 BUC. RSP DN80 PN 16; 320 BUC PREZOANE M16X85; 640 PIULITE M16; 40GARNITURI 16-80/3; 40 FLANSEDN 80 PN 16; 1,6 ML CONDUCTADIAM. 168,3X7,1; 2 BUC. TUBPROTECTOR DIAM. 472; 8 TEURI DIAM.168,3X11; 2 TEURI168,3X7,1; 2 BUC. RSP DN 150PN 16; 4 GARNITURI 16-150/3; 4FLANSE DN 150 PN 16; 2 BUC.REDUCTIE CONCENTRICA 323,9X9,5-168,3X7,1; 4 BUC.TEU REDUS DIAM. 508X10 -324X8; 8 BUC. FLANSAELECTROIZOLANTA KA 5154 DIAM.88,9; 4 BUC. CAPAC M DIAM. 168,3X7,1; 8 CURBE DIAM.88,9X7,1; 2 TEURI DIAM.219,1X8,2; 2 COTURI 90 DIAM.219,1X8,2; 2 BUC FLANSEELECTROIZOLANTE KA 5154 DIAM.
821	1.7-2.:	122982	INSTAL EL FORTA INGROPATA	4	2006	180	8	7,237.26	537	TURBUREA ETAN	Gorj	Turburea	Turburea		0				INSTAL EL FORTA INGROPATA -retea subterana de cabluri forta 500 V pentru alimentaremotoare pompe si 380 V pentruconsumatori auxiliari.
822	1.8-7.	122983	RETEA COND.PTR.CANALIZ.IND.	4	2006	317	145	49,937.49	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				RETEA COND.PTR.CANALIZ.IND.RETEA COND.PTR.CANALIZ.IND.include si 45 camine.
823	1.3-7.:	122984	DRUM BETONAT	4	2006	316	144	115,846.25	412	DEPOZ. TITEI PITESTI	Arges	Pitesti	Pitesti		0				DRUM BETONATDRUM BETONAT modernizare drumin luna Iulie 2007 cu dale betonate, acces skidurimasura. Valoare modernizare28211,17 lei.
824	1.7-2.:	122985	INSTAL EL. FORTA APARENTA	4	2006	180	8	1,193.80	412	DEPOZ. TITEI PITESTI	Arges	Pitesti	Pitesti		0				INSTAL EL. FORTA APARENTAINSTAL EL. FORTA APARENTAINCLUDE CABLURI ELECTRICE SI ESTACADE PENTRU CABLURIELECTRICE , ALIMENTEAZACONSUMATORI DE 0,4 KV.
825	1.7-2.:	122986	INSTALATIE EL. FORTA INGROPATA	4	2006	180	8	671.26	412	DEPOZ. TITEI PITESTI	Arges	Pitesti	Pitesti		0				INSTALATIE EL. FORTA INGROPATAINSTALATIE EL. FORTA INGROPATA-RETEA SUBTERANA DE CABLURI TIP CYABY FORTA 500 V(PENTRALIMENTARE MOTOARE POMPE) SI380 V PENTRU CONSUMATORIAUXILIARI.
826	1.6-3.:	122987	IMPREJMUIRE	4	2006	240	68	2,759.39	412	DEPOZ. TITEI PITESTI	Arges	Pitesti	Pitesti		0				IMPREJMUIRE
827	1.9-3.	122988	LEGATURI SKIDURI/PROVER	4	2006	316	144	4,164.70	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				conducte cu lungimile: L 2inch=4,4m, L4inch=8,8m
828	1.3-7.:	122989	DRUM BALASTAT	4	2006	240	68	47,535.86	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				drum si alei balastate, borduri in incinta statiei Orlesti
829	1.9-4.	122990	PODET ACCES BALUSTRADA	4	2006	192	20	841.24	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				PODET ACCES CU BALUSTRADA
830	1.9-4.	122991	PODET ACCES BALUSTRADA	4	2006	192	20	841.24	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				PODET ACCES CU BALUSTRADA
831	1.9-4.	122992	PODET ACCES BALUSTRADA	4	2006	192	20	841.38	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				PODET ACCES CU BALUSTRADA
832	1.3-7.:	122994	CONDUCTA TERMOFIC.APA CALDA	4	2006	300	128	36,269.25	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani						asigura incalzirecladire dispecer, casa pompePSI, casa pompe titei, lungimetraseu/150m. Diametre :1 1/4
833	1.9-2.:	122995	COND.TERMOFICARE AERIANA ABUR	4	2006	0	0	0.00	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		15				pt.incalzire rezervoareR1,R5,R8,R9,R12,R13,lungime traseu/440m.diametre168x6,140x5,89x4.
834	1.9-3.	122996	LEGATURI TEHOL.COND.	4	2006	180	8	161,507.97	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				include:Robineti cu sertar:11/2cls150-6buc,2cls150-6buc,4cls150-4buc,8cls150-5buc,10cls150-5buc,DN10cls PN25-1buc, 16cls150-15buc,2cls300- 3buc, 8cls30 0-2buc,10cls300-5buc, 2cls600-3buc,4cls600-2buc, 6cls600-8buc,8cls600-9buc, 10cls600-6buc, 12cls600-6buc,14cls600-4buc.- Robineti cu clapa :10cls150-3 buc,12cls150-1buc,16cls150-1buc,10cls300-5buc, 2cls600-3buc,4cls600-6buc, 6cls600-6buc ,10cls600- 2buc,12cls600-1buc,14cls600-1buc.- Robineti cu ventil :11/2cls150-6buc,4cls150-2buc, 2cls300-3buc,6cls300-1buc, 11/2cls600-18buc,2cls600- 28buc, 4cls600-3buc,- Robineti cu sfera :2cls300-3buc, 10cls300-1b uc,2cls600-9buc,10cls600-1buc, - Blinde ochelar:clasa-17buc.- Teava:11/2sch80-9.52m,4sch40-7.44m, 6sch80-5.72m
835	1.8-7.	122997	RETEA COND.PTR.CANALIZ.MENAJ	4	2006	317	145	21,401.66	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				RETEA COND.PTR.CANALIZ.MENAJRETEA COND.PTR.CANALIZ.MENAJinclude si 7 camine
836	1.8-13	122998	FOSA SEPTICA	4	2006	316	144	36,751.36	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				FOSA SEPTICA
837	1.8-13	122999	BAZIN VIDANJABIL	4	2006	316	144	28,521.71	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				BAZIN VIDANJABIL
838	1.7-1.:	123000	RETEA ILUM.EXERN INGROPATA	4	2006	216	44	490,940.31	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				RETEA ILUM.EXERN INGROPATARETEA ILUM.EXERN INGROPATA -compusa din 39 de stalpi din beton, echipati cu 63 lampi iluminat tip AV, alimentataprin retea subterana decabluri de 380 V;pif 80/12.06.18moderniz inst il ext; stalpi met galv H- 9m,fund beton=4buc;corp il IP66 cu Led 139W=25buc,corp ilum IP66cuLed 213W=25buc;corp il IP66 cu Led470W=33buc cabl el ingrop;tabl de ilum;cutie comanda locala;disp de ctrl zonal;
839	1.9-4.	123001	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
840	1.9-4.	123002	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
841	1.9-4.	123003	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
842	1.9-4.	123004	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
843	1.9-4.	123005	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
844	1.9-4.	123006	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI

Nr.crt	COD_CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
845	1.9-4.	123007	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
846	1.9-4.	123008	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
847	1.9-4.	123009	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
848	1.9-4.	123010	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
849	1.9-4.	123011	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
850	1.9-4.	123012	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
851	1.9-4.	123013	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
852	1.9-4.	123014	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
853	1.9-4.	123015	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
854	1.9-4.	123016	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
855	1.9-4.	123017	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
856	1.9-4.	123018	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	326.59	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
857	1.9-3.	123019	LEGATURI TEHNOLOGICE CONDUCTE	4	2006	180	8	139,260.33	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				-robineti cu sertar:1 1/2clasa150-4buc;2clasa150-13buc;4clasa150-10buc;8cls.150-15buc;10cls.150-2 buc;2cls.300-3buc;6cls300-2buc;8cls300-9buc;10cls300 -7buc;2'cls600-4buc;6'cls600-5buc;8cls600-16buc;10cls600-2buc.-robineti cu clapa:8cls150-10buc;10cls150-2buc;2cls300-2buc;6cls300-2buc;8cls300-3buc;10 cls300-3buc;2cls600-2buc;4cls600-3buc;6'cls600-3buc;8cls600-5buc;10cls600-1buc.-robineti cu ventili:11/2cls150-8buc;2cls150-7buc;4cls150-4buc;1 1/2cls3 00-10buc;2cls300-19buc;4cls300-1buc;11/2cls600-10buc;2cls600-16buc;4cls600-1buc-robineti cu sfera:3/4cls150-2buc;2cls300-6buc;8cls300-2-teava:6sch80-1 6.39m;8sch20-933,45m;8sch30-165,94m;8sch80-512,77m
858	1.9-4.	123025	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	163.16	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI -traversare conducte 210x500x800.
859	1.9-4.	123026	PODET ACCES BALUSTRAZI	4	2006	192	20	163.16	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PODET ACCES BALUSTRAZI
860	1.4-2.:	123033	CONS.MAL DR.DARMANESTI-JOSEN	5	2006	192	21	11,559.86	70	SEF SECTOR MOINESTI	Bacau	Darmanesti	Vernesti		0				CONS.MAL DREPT DARMANESTI-JOSENCONSOLIDARE MAL DREPTDARMANESTI-JOSEN conducta de transport titei diam. 10 3/4Vermesti-Urechesti, rauITrotus in zonaDarmanesti-Joseni jud. Bacau- aparare de mal pe lungimea de150 m, confectionata dingabioane umplute cu bolovanide rau, compusa din saltea cudimensiunile lungime 150m, latime 8m,inaltime 0,45m si 5randuri din gabioane fiecarein lungime de 150m, inaltime0,5m si latime 3m, 2,5m, 1,5msi 1m.
861	1.4-2.:	123034	CONS.TRAV.COND.CIOROGARLA	5	2006	288	117	112,911.72	43	SEF SECTOR CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				PRAG DE FUND- stabilopozi 50 buc. si saci geotextili umpluti cu pietris444 buc.
862	1.4-2.:	123036	CONS.MAL STG.CORNATEL-TROTUS	6	2006	192	22	17,520.24	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinesti		0				L=100m,gabioane umplute cu bolovani rau,compusa saltea L=100m,l=7m,h=0,5m,3randuri gabioane fiecare L=100m,L=3m,h=1m si 1rand gabioane L= 100m,l=2m,h=1m
863	1.4-2.:	123037	CONS.MAL DR.CORNATEL-TROTUS	6	2006	192	22	17,520.24	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinesti		0				L=100m,gabioane umplute cu bolovani rau,saltea100x7x0,5;3randuri gasbioane L=100m,l=3m,h=1m si1rand gabioane L=100m,l=2m,h=1m
864	1.4-2.:	123038	CONS. MAL DR. PARAU COTMEANA	7	2006	192	23	48,616.02	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				punere in siguranta cond.titei F1+F2 10 3/4Orlesti-Poiana Lacului,cond.etan 5 9/16Turburea-Pitesti si fibra optica prin aparare ma- in lungime de 300m l drept rau Cotmeana in l=300m compusa:2250saci geotextili
865	1.4-2.:	123039	CONS.MAL DR. OCHIURI MORENI	8	2006	192	24	22,519.77	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Gura Ocnitei	Gura Ocnitei		0				punere in siguranta cond.titei 6 5/8 in zona supratraversare parau Slanic in l=77m,compusa:92stabilopozi si 225saci geotextili cu balast
866	1.4-2.:	123040	CONS.MAL STG. OCHIURI MORENI	8	2006	192	24	22,519.77	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Gura Ocnitei	Gura Ocnitei		0				punere in siguranta cond.titei 6 5/8 in zona supratraversare parau Slanic in l=77m,compusa:92stabilopozi si 225saci geotextili cu balast
867	1.4-2.:	123041	CONS.MAL DR.PARC REZ OCHIURI	8	2006	192	24	20,274.40	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Gura Ocnitei	Gura Ocnitei		0				punere in siguranta cond.titei 6 5/8 prin aparare mal drept parau Slanic in zona parc Rezervoare Ochiuri in l=25m,compusa:76stabilopozi,153saci geotex tili cu balast,3drenuri din gabioane
868	1.4-2.:	123042	DIG RETENTIE	8	2006	288	120	2,823.31	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	Galati	Independenta	Independenta		0				din pamant compactat,l=192m,h=1,8m,baza mare=4,1m,baza mica=0,5m.
869	1.8-6.	123043	LEGATURI PSI	8	2006	311	143	12,385.27	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	Galati	Independenta	Independenta		0				compuse:conducta88,9x5,49,l=97m;conducta114,3x6,35,L=19m;conducta 88,9x5,49,L=15m;;2robineti inchidere cu sertar si flanse PU 16-150;robinet inchidere cu clapaPn16Dn65;robinet inchidere cu sertar si flanse PU Pn16Dn100;robinet inchidere cu sertar si flanse Pn16Dn65;robinet retinere cu ventil D-F-1-A- Pn25-Dn40;2robineti inchidere cu sertar si flansa Pn16-Dn40;robinet cu sertar Dn200-Pn16;2robineti inchidere cu sertarDn 100-Pn 16;robinet inchidere c u sertar si flanse PU16-100;2robineti inchidere cu sertar si flanse PU16-80;2robineti de inchidere cu sfera M-M(R1)Pn16Dn25
870	1.8-7.:	123044	RETEA CANALIZARE	8	2006	216	48	15,877.17	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	Galati	Independenta	Independenta		0				:conducta dn=219 cu gros=8mm,izolata exterior anticoroziv,L=90m;2camine de linie cu gratar;camin cu inchidere hidraulica;camin scurgere spumogen;rezer vor scursori metalic9capacitate 25 mc),vidanjabil ingropat-L=6m,l=3m,h=1,5m,protejat anticoroziv exterior cu izolatie bitum,interior cu 1strat grund e poxic cuZn si 2straturi vopsea epoxi-gudron, protejatcatodic la interior si exterior cu anozii galvanici si impermeabilizat la exterior cu geomembrana.
871	1.4-2.:	123045	CONSOLIDARE MAL ST.TELEAJEN	9	2006	192	25	64,328.63	36	SEF SECTOR URLATI-BERCA	Prahova	Boldesti	Boldesti		0				Aparare mal sting rau Teleajen in l=160m si 5 epiurix8m amplasata la 700m aval de podul CF,compus:-50stabilopozi;1600saci tip geocontaineri cu balast
872	1.3-21	123046	RETEA CABLU FIBRA OPTICA	9	2006	0	0	0.00	202	DISPECERAT CENTRAL CONPET	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				interconectare intre sediu Conpet str1848 si Romtelecom sud str.Democratiei cablu tipA-DSFY 2X10E9/125 0,36F3,5+1,23H18LG
873	1.4-2.:	123047	CONSOLIDARE MAL STG. RAU ARGES	12	2006	248	84	1,563,389.92	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PVR52,53/05.12.2006-'Punere in siguranta a supratraversarii rau Arges,aparare mal stang,l=180m din 135stabilopozi,3578geocontainere cu balast din care 90m in aval,90m in amonte;pif 55/21.02.19-conserv talveg in sectiunea trav.Dispozitii obligatorii RIEFnR.AIF1105/03.06.20,nr.CPT17285/04.06.20 5/04.06.20
874	1.4-2.:	123048	CONSOLODARE MAL DR.RAU ARGES	12	2006	248	84	2,349,635.46	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PIF53/05.12.06-'Punere in siguranta supratrav.aparare,l=260m,PIF55/21.02.19punere in sig. trav.rau Arges,zona Cateasca,mal drept,L=280m,mal stang,L =194m.Dispozitii obligatorii RIEFnR.AIF1105/3.6.20,nr.CPT17285/3.6.20.
875	1.4-2.:	123049	PRAG DE FUND RAU ARGES	12	2006	288	124	53,211.40	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				PVR52,53/05.12.2006-'Punere in siguranta a supratraversarii rau Arges-prag de fund din 40stabilopozi,270geocontainere cu balast,la15m aval
876	1.4-2.:	123051	APARARE MAL ST. RIU TROTUS	1	2007	193	30	294,120.72	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinesti		0				L=619m;6randuri cu retragere din gabioane umplute cu bolovani rau din care incastrate18m aval si 18m incastrare amonte de traversare
877	1.4-2.:	123052	APARARE MAL DR. RIU TROTUS	1	2007	193	30	114,617.98	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinesti		0				L=175m,7randuri cu retragere din geocontainere umplute cu balast(2538buc)din care 12m incastrare aval si 18m incastrare amonte de traversare
878	1.7-1.:	123053	RETEA ALIM.EN.EL.SI DATE	2	2007	24	0	0.00	201	SEDIU 2 PLOIESTI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				transmisie date video:tubflexibil metalic acoperit cuPVC 25mm(200m),tub flexibil metalic acoperit cuPVC18mm(300m),cabluCYABY3x1,5mm Cu(500m),cablu o tel pt.sustinere 3mm(500m)
879	1.4-2.:	123054	CONSOLIDARE MAL ZONA OVIDIU	4	2007	193	33	40,545.20	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Constanta	Constanta	Constanta		0				C-ta Midia,din gabioane,L=60m.
880	1.9-2.:	123055	INSTALATIE TERMICA INCALZIRE	7	2007	241	84	8,224.40	306	BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi		0				INSTALATIE TERMICA INCALZIREcompusa din:radiatoare otel 22 PK tip ECCORAD astfel600/500=1 buc., 600/600=1buc., 600/1600=4 buc.,600/1200=2 buc., 600/1400=5 buc., 600/1600=3 buc., robinetpentru reglaj tur coltardiametru 0,5=16 buc., robinetpentru reglaj retur dreptdiametru 0,5=16 buc., dezaerator manual radiatoarediametru 3/8=16 buc., teavacupru diametru 1/2=83 ml,teava cupru diametru 3/4=45ml, teava cupru diametru 1,25=59 ml, teava cuprudiametru 1,5=7 ml.
881	1.9-3.	123056	INSTAL DE UTILIZ GAZE NATURALE	7	2007	145	0	0.00	306	BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi		0				INSTAL DE UTILIZ GAZE NATURALEcompusa din regulator de presiune cu debit 10 mc/h,filtru stabilizator diametru1, teava neagra diametru 1cu lungimea de 12 ml.
882	1.9-2.:	123057	INSTALATIE TERMICA INCALZIRE	7	2007	241	84	7,981.42	371	ST.TITEI URLATI	Prahova	Urlati	Urlati		0				compusa din radiator otel 22;PK tip ECCORAD 300/2000=2buc,rad otel 22 PK tipECCORAD 600/400= 5 buc.,rad otel 22 PK tip ECCORAD 600/1000=4 buc,rad otel 22 PK tipECCORAD 300/1000=2buc,rad otel 22 PK tipECCORAD 300/1200=2 buc, rad otel 22 PK tipECCORAD 600/1400=1 buc,rad otel 22 PK tipECCORAD 600/1800=1 buc,rad otel 22 PK tip ECCORAD 600/2000=1 buc,rad otel 22 PK tipECCORAD 600/2400=1 buc,rob pt reglaj turcoltar Dn1/2=19 buc, rob pt reglaj retur dreptDn1/2=19 buc,dezaeratormanual rad Dn 3/8=19buc, teava Cu Dn 1/2=89ml, teavaCu Dn 1=28 ml, teavaCu Dn1,25=63 ml,teavaCu Dn 1,5=22 ml.
883	1.6-3.:	123058	GARD BETON (PLACI 1X1X0,06)	7	2007	241	84	163,585.04	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0				lungime=650m,304stalpi.

Nr.crt	COD_CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TOT TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
884	1.9-4.	123059	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm, h= 1000mm, l= 600mm.	
885	1.9-4.	123060	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm,h=1000mm, l=600mm.	
886	1.9-4.	123061	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L0800mm,,h=1400mm, l=800mm.	
887	1.9-4.	123062	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm,h=1400mm,l= 800mm.	
888	1.9-4.	123063	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=2400mm, h=800mm, l=800mm.	
889	1.9-4.	123064	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=1600mm, h=1000mm, l=600mm.	
890	1.9-4.	123065	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=1600mm, h=1000mm, l=600mm.	
891	1.9-4.	123066	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=1600mm,h=1000mm, l=600mm.	
892	1.9-4.	123067	PODET ACCES BALUSTRADE F.SCARA	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=600mm, H=1000mm,l=600mm.	
893	1.9-4.	123068	PODET BALUSTRADE 2 SCARI ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=5500mm, h=1000mm, l=800mm.	
894	1.9-4.	123069	PODET BALUSTRADE 2 SCARI ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=5500mm, h=1000mm, l=800mm.	
895	1.9-4.	123070	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm,h=800mm, l=800mm.	
896	1.9-4.	123071	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm,h=800mm, l=800mm.	
897	1.9-4.	123072	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=3200mm,h=1200mm, l=800mm.	
898	1.9-4.	123073	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=2200mm,h=1000mm, l=800mm	
899	1.9-4.	123074	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L03800mm, h=1000mm, l=800mm.	
900	1.9-4.	123075	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=3000mm, h=1000mm, l=800mm.	
901	1.9-4.	123076	PODET BALUSTRADE 2 SCARI ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=2600mm, h=1200mm, l=600mm.	
902	1.9-4.	123077	PODET BALUSTRADE 2 SCARI ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=2600mm, h=1000mm, l=600mm.	
903	1.9-4.	123078	PODET BALUSTRADE 2 SCARI ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=2600mm, h=1200mm,l=600mm.	
904	1.9-4.	123079	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm, h=1000mm, l=600mm.	
905	1.9-4.	123080	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm, h=1000mm, l=600mm.	
906	1.9-4.	123081	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm, h=1000mm, l=600mm.	
907	1.9-4.	123082	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm, h=1000mm, l=600mm.	
908	1.9-4.	123083	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm, h=1000mm, l=600mm.	
909	1.9-4.	123084	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm, h=1000mm, l=800mm.	
910	1.9-4.	123085	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm, h=1000mm, l=800mm.	
911	1.9-4.	123086	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm, h=1000mm, l=800mm.	
912	1.9-4.	123087	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm, h=1000mm, l=800mm.	
913	1.9-4.	123088	PODET BALUSTRADE 2 SCARI ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm, h=1200mm, l=800mm.	
914	1.9-4.	123089	PODET ACCES BALUSTR.PLATFORMA	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=4000mm, l=800mm.	
915	1.9-4.	123090	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm, h=800mm, l=800mm.	
916	1.9-4.	123091	PODET BALUSTRADE 1 SCARA ACCES	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=800mm, h=800mm, l=800mm.	
917	1.9-4.	123092	PODET ACCES BALUSTR.PLATFORMA	7	2007	193	36	634.70	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani		0			L=2500mm, l=800mm.	
918	1.9-4.	123093	PODET ACCES CU BALUSTRADA	7	2007	193	36	986.40	534	TICLENI TITEI	Gorj	Ticleni	Ticleni		0			PODET 1PODET acces cu balustradaL=2,45m, l=80m, h=1m, montat la R12 cu 2 scari acces.	
919	1.9-4.	123094	PODET ACCES 2 SCARI+BALUSTRADA	7	2007	193	36	822.27	534	TICLENI TITEI	Gorj	Ticleni	Ticleni		0			PODET ACCES 2 SCARI+BALUSTRADAPODET ACCES 2 SCARI +BALUSTRADA L=2m,l=0,8m, h=0,85m, montat la garagodevil.	
920	1.3-7.:	123095	DRUM BALASTAT-PAVAJ SI BORDURI	7	2007	241	84	19,052.83	808	CERNAVODA	Constanta	Cernavoda	Cernavoda		0			L=25m,l=4m.	
921	1.3-7.:	123096	DRUM BETON - PAVAJ SI BORDURI	7	2007	302	145	34,050.40	808	CERNAVODA	Constanta	Cernavoda	Cernavoda		0			L=20m, l=4m.	

Nr.crt	COD_CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TOT TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
922	1.7-2.:	123097	INSTALATIE ELECTRICA	7	2007	0	0	0.00	808	CERNAVODA	Constanta	Cernavoda	Cernavoda		0				forta ingropata
923	1.9-3.	123098	LEGATURI TEHNOLOGICE CONDUCTE	7	2007	181	24	30,129.44	808	CERNAVODA	Constanta	Cernavoda	Cernavoda		0				:robineti cu sertar:DN2 PN25=1buc,DN6PN16=1buc,DN2 PN64=2buc,DN4PN64=1buc,8 clasa 600=2buc,DN10 PN64=3buc,robineti cu clapa:DN4 PN64=1buc;robineti cu ventil2 clasa 600=2buc,weldoleti redusi 3 buc,teava:2 sch40=19,6m,6sch40=10,83m,8 sch 80=83,1m, 10 sch30=6,5m;garniturispirometalice 24buc, prezoane248buc, piulite 596buc, flansecu gat 26 buc, coturi90=30buc, coturi45=3 buc, 5teuri egale,4teuri reduce,6reductii concentrice,1reductie excentrica,2flanse oarbe.Grosime perete 8,9 mm.
924	1.9-3.	123099	LEGATURI TEHNOLOGICE CONDUCTE	7	2007	0	0	0.00	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1		0				LEGATURI TEHNOLOGICE CONDUCTE compusa din: robineti cu sertar 2 clasa 150= 2 buc, 6clasa 300=2 buc, 10 clasa300=2 buc, 6 clasa 600=1 buc,10 clasa 600= 5 buc, 12 clasa 600=1 buc, 20 clasa600=2 buc; robineti cu ventil2 clasa 300= 2 buc, 2 clasa600=8 buc, 6 clasa 600=1 buc;weldoleti redusi 15 buc; blinda ochelar 1 buc; teava:2 sch 40 = 3,4 m, 4 sch40=0,2 m, 6 sch 40=14,5 m, 6sch 80=4,3 m, 10 sch20=10,5m, 10 sch 30=25,7 m, 12 std=4,2 m, 20 sch 20=4,3m, 20 sch 30=2,4 m, 24 xs=2,5 m; garnituri spirometalice59 buc, prezoane 780 buc,piulite 1560 buc, flanse cu gat 58 buc, coturi 90=29 buc,coturi 45= 2 buc, teuri egale2 buc, teuri reduce 5 buc,reductii concentrice 8 buc,flanse oarbe 1 buc, supape de siguranta IPU marime: 4x6clasa 600x300=1 buc, 6x10clasa 600/150=1 buc.
925	1.9-2.:	123100	CONDUCTE TERMOFICARE AERIANA	7	2007	0	0	0.00	733	RAMPA TITEI ONESTI	Bacau	Onesti	Onesti		0				CONDUCTE TERMOFICARE AERIANA face legatura intre conducta de medie presiune aburapartinand RAFO si schimbatorcaldura cu lungimea de 120metrii si diametrul de 1,5.
926	1.6-3.:	123101	IMPREJMUIRE	7	2007	0	0	0.00	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1		0				IMPREJMUIRE PANOURI PLASA+STILPI METALICI tip Metro, lungime imprejmuire 53 metrii.
927	1.9-4.	123102	PODET ASPIRATIE POMPE PRINCIP.	7	2007	193	36	356.46	712	ST. TITEI LUCACESTI	Bacau	Moinesti	Lucacesti		0				PODET ASPIRATIE POMPE PRINCIP. 700X600X700
928	1.9-4.	123103	PODET GARA GODEVIL 8	7	2007	193	36	383.86	712	ST. TITEI LUCACESTI	Bacau	Moinesti	Lucacesti		0				PODET GARA GODEVIL 8700X400X1000
929	1.9-4.	123104	PODET ACCES PCV 201	7	2007	193	36	397.23	712	ST. TITEI LUCACESTI	Bacau	Moinesti	Lucacesti		0				PODET ACCES PCV 201 700X600X700
930	1.9-4.	123105	PODET ACCES R9	7	2007	193	36	435.93	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci		0				PODET ACCES R9 1500X700X800
931	1.9-4.	123106	PODET ACCES R2	7	2007	193	36	459.28	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci		0				PODET ACCES R2 1800X700X600
932	1.9-4.	123108	PODET ACCES 2 SCARI BALUSTRADE	7	2007	193	36	1,092.49	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				L=4500mm,h=1200mm,l=800mm.
933	1.9-4.	123109	PODET ACCES 2 SCARI BALUSTRADE	7	2007	193	36	959.36	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				L0300mm,h=1200mm,l=800mm.
934	1.9-4.	123110	PODET ACCES 1 SCARA BALUSTRADE	7	2007	193	36	767.34	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				L=800mm,h=1000mm,l=800mm.
935	1.9-4.	123111	PODET ACCES 1 SCARA BALUSTRADE	7	2007	193	36	767.34	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				L=800mm,h=1000mm l=800mm.
936	1.9-4.	123112	PODET ACCES 1 SCARA BALUSTRADE	7	2007	193	36	767.34	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				L=800mm,h=1000mm,l=800mm.
937	1.9-4.	123113	PODET ACCES 1 SCARA BALUSTRADE	7	2007	193	36	767.34	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				L=800mm,h=1000mm,l=800mm.
938	1.9-4.	123114	PODET ACCES 2 SCARI BALUSTRADE	7	2007	193	36	822.27	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				L=1000mm,h=800mm,l=800mm.
939	1.9-4.	123115	PODET ACCES 2 SCARI BALUSTRADE	7	2007	193	36	904.28	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				L=1700mm,h=750mm,l=800mm.
940	1.9-4.	123116	PODET ACCES 2 SCARI BALUSTRADE	7	2007	193	36	849.63	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				L=1200mm,h=800mm,l=800mm.
941	1.9-4.	123117	PODET ACCES 2 SCARI BALUSTRADE	7	2007	193	36	931.65	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				L=2000mm,h=1400mm,l=800mm.
942	1.9-3.	123118	LEGATURI SKIDURI PROVER	7	2007	181	24	1,092.91	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				:2sch40=16m,4sch40=22m,garnituri spirometalice2buc,prezoane36buc,piulite72buc,flansecu gat=7buc,coturi90=4buc,flanse oarbe=2buc
943	1.4-2.:	123119	CONSOLIDARE MAL ST. RAU PUTNA	7	2007	193	36	24,160.85	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinesti		0				L=20m,3randuri cu retragere din gabioane umplute cu bolovani de rau din care incastrare 4m aval,4m incastrare amonte de subtraversare
944	1.4-2.:	123120	CONSOLIDARE MAL DR. RAU PUTNA	7	2007	193	36	29,861.31	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinesti		0				L=28m executata din 3randuri cu retragere din gabioane umplute cu bolovani de rau din care 4m incastrare amonte de traversare
945	1.9-4.	123121	PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 2 SCARI ACCES SI BALUSTRADE L=1000mm, h=800mm, l=800mm.
946	1.9-4.	123122	PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADE L=1000mm, h=800mm, l=800mm.
947	1.9-4.	123123	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADE L=2500mm, h=600mm, l=800mm.
948	1.9-4.	123124	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADE L=2500mm, h=600mm, l=800mm.
949	1.9-4.	123125	PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADE L=600mm, h=1000mm, l=600mm.
950	1.9-4.	123126	PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADE L=600mm, h=1000mm, l=600mm.
951	1.9-4.	123127	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADE L=4800mm, h=800mm, l=600mm.
952	1.9-4.	123128	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADE L=800mm, h=1000mm, l=600mm.
953	1.9-4.	123129	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADE L=600mm, h=800mm, l=600mm.
954	1.9-4.	123130	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADE L=600mm, h=800mm,l=600mm.
955	1.9-4.	123131	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADE L=600mm, h=800mm, l=600mm.
956	1.9-4.	123132	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADE L=600mm, h=800mm, l=600mm.
957	1.9-4.	123133	PLATFORMA TRAVERSARE PODET	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PLATFORMA TRAVERSARE PODET SI BALUSTRADE L=3400mm, h=1100mm, l=800mm.
958	1.9-4.	123134	PODET ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET ACCES BALUSTRADE L=3400mm, h=1100mm, l=800mm.
959	1.9-4.	123135	PODET 1 SCRA ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 1 SCRA ACCES BALUSTRADEPODET 1 SCARA ACCES SIBALUSTRADE L=2400mm, h=1000mm, l=800mm.
960	1.9-4.	123136	PODET 1 SCRA ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 1 SCRA ACCES BALUSTRADE L=2400mm, h=1000mm, l=800mm.

Nr.crt	COD_CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
961	1.9-4.	123137	PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.67	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADE L=600mm, h=1000mm, l=600mm.
962	1.9-4.	123138	PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.88	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADE L=600mm, h=1000mm, l=600mm.
963	1.9-4.	123139	PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.88	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADE L=600mm, h=1000mm, l=600mm.
964	1.9-4.	123140	PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADE	7	2007	193	36	571.88	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADE L=600mm, h=800mm, l=600mm.
965	1.9-4.	123141	PODET ACCES PASARELA BALUSTR.	7	2007	193	36	571.88	421	SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				PODET ACCES PASARELA BALUSTRADA L02500mm, l=400mm.
966	1.9-4.	123142	PODET BALUSTRADA 2 SCARI ACCES	7	2007	193	36	2,026.08	522	OTESTI	Valcea	Cungrea	Otesti		0				PODET BALUSTRADA 2 SCARI ACCES L=5,3m, h=1,6m, l=0,8m
967	1.9-4.	123143	PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADA	7	2007	193	36	1,781.34	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		0				PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADA L=2m,l=0,8m, h=1,2m.
968	1.9-4.	123144	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADA	7	2007	193	36	1,233.48	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		0				PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADA L=2,9m, l=0,8m, h=1,6m.
969	1.9-4.	123145	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADA	7	2007	193	36	586.02	417	ICOANA	Olt	Icoana	Icoana		0				PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADA L=1,8m, l=0,8m, h= 1,6m.
970	1.3-7.:	123146	DRUM BETONAT	7	2007	302	145	112,013.29	903	MARTINESTI	Vrancea	Tataranu	Martinesti		0				495mp
971	1.9-3.	123147	LEGATURI TEHNOLOGICE CONDUCTE	7	2007	181	24	624,362.47	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				robinetisertar:10cls150-4buc,12cls150-4buc,16cls150-3buc,20cls150-6buc,24cls150-1buc,28cls150-1buc,4cls600-1buc,24cls600-2buc;;robineti clapa:2cls150- 1buc,12c,24cls150-1buc,2cls600-2buc,10cls600-4buc,12cls600-2buc;robineti ventil:2cls150-77buc,2cls600-39buc;robineti sfera:2cls150-1buc,4cls150-1buc,2 cls600-2buc,4cls600-1buc;63socketiredusi;122weldoletiredusi;2blinde ochelar;teava:0,5 80XS=1,2m,1sch80=6.2m,1,5sch80=75,77m,2sch40=72,6m,4sch40=71,6 8m,8sch80=0,4m,10sch30=22,3m,12sch30=38,3m,12STD7,6m,14 30STD=13,5m,1630STD=37,57m,16 40XS=0,5m,20sch20=155,8m,24sch20=31m,18garnituri spirometal,32pr ezoane concentrice2reductii escentrice,2cruci,2flanse oarbe33supape siguranta IPU.
972	1.6-3.:	123148	IMPREJMUIRE SKID MASURA	7	2007	241	84	3,309.46	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				IMPREJMUIRE SKID MASURA lungime 26 metrii, cu o intrare.
973	1.6-3.:	123149	IMPREJMUIRE SKID MASURA	7	2007	241	84	3,309.46	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				IMPREJMUIRE SKID MASURA lungime 26 metrii, cu o intrare.
974	1.6-3.:	123150	IMPREJMUIRE TIP METRO	7	2007	241	84	4,314.33	806	CONSTANTA MIDIA	Constanta	Constanta	Constanta		0				L=50m,cu doua intrari
975	1.9-3.	123151	LEGATURI COND. TEHNOLOGICE	7	2007	181	24	152,998.07	412	DEPOZ. TITEI PITESTI	Arges	Pitesti	Pitesti		0				LEGATURI COND. TEHNOLOGICEcompusa din: robineti cu sertar - 2 clasa 150=3 buc,10 clasa 300= 3 buc, 12clasa 300=8 buc, 14 clasa300=2 buc, 20 clasa 300=1 buc, 6 clasa 600=2 buc, 10clasa 600=1 buc, 20 clasa600=1 buc; robineti cu ventil: 2 clasa 300= 3 buc, 2clasa 600=7 buc, 6 clasa 600=1 buc; weldoleti redusi 15buc, blinde ochelar 1 buc,teava: 2 sch 20=1m, 2 sch40=5,4m, 4 sch 40=0,55m, 6sch 30=0,8m, 6 sch 40=6,25m, 6 sch 80=2,5m, 8 sch80=2,5m, 8 sch 80=0,5m, 10sch 20=2m, 10sch30=28,62m,12 sch30 =7,25m, 12STD=49,5m, 14 30STD=40,8m, 20 sch 20=24,7m, 20 sch30=7,91m; garnituri spirometrice 75 buc, prezoane1064 buc, piulite 2148 buc,flanse cu gat 68 buc, coturi 90=46 buc, coturi 45=24 buc,teuri egale 14 buc, teurireduse 11 buc, reductiiconcentrice 10 buc, flanseoarbe 3 buc, supape de
976	1.9-4.	123152	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADA	7	2007	193	36	575.52	412	DEPOZ. TITEI PITESTI	Arges	Pitesti	Pitesti		0				PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADA L=1000 mm, H=1200 mm, l=1000 mm.
977	1.9-4.	123153	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADA	7	2007	193	36	548.03	412	DEPOZ. TITEI PITESTI	Arges	Pitesti	Pitesti		0				PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADA L=800mm, h=800mm, l=800mm.
978	1.9-4.	123154	PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADA	7	2007	193	36	603.14	412	DEPOZ. TITEI PITESTI	Arges	Pitesti	Pitesti		0				PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRADA L=800mm, H=800mm, l=800mm.
979	1.9-4.	123155	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADA	7	2007	193	36	520.97	412	DEPOZ. TITEI PITESTI	Arges	Pitesti	Pitesti		0				PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADA L=600mm, H=1000mm, l=800/600mm.
980	1.9-4.	123156	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADA	7	2007	193	36	463.96	412	DEPOZ. TITEI PITESTI	Arges	Pitesti	Pitesti		0				PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRADA L=800mm, H=1400mm, l=1200mm.
981	1.9-4.	123157	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	747.53	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				L=0,6m, l=0,6m, h=0,6m.
982	1.9-4.	123158	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	722.05	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				L=0,6m, l=0,6m, h=0,6m.
983	1.9-4.	123159	PODET ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	696.09	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				PODET ACCES BALUSTRAZI PASARELA L=3m, l=0,8m, h=1m.
984	1.9-4.	123160	PODET ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	799.13	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				PODET ACCES BALUSTRAZI PASARELA L=1,5m, l=0,8m, h=1m.
985	1.9-4.	123161	PODET 3 SCARI ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	902.23	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				PODET 3 SCARI ACCES BALUSTRAZI L=6m, l=0,8m, h=1,2m.
986	1.9-4.	123162	PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	825.25	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRAZI L=5,8m, l=0,8m, h=1,2m.
987	1.9-4.	123163	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	773.91	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				L=2,1m, l=0,8m, h=1,2m.
988	1.9-4.	123164	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	1,031.49	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				L=2,5m, l=2,5m, h=1,2m.
989	1.9-4.	123165	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	760.81	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				L=7m, l=0,8m, h=0,8m.
990	1.9-4.	123166	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	718.88	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				L01m, l=0,8m, h=1,4m.
991	1.9-4.	123167	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	742.21	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				L=4m, l=0,8m,h=0,8m.
992	1.9-4.	123168	PODET ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	412.29	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				fara scara acces, L=2,5m, l=1,2m,h=1,2m.
993	1.9-4.	123169	PODET ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	457.91	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				fara scara acces,L=3m, l=0,8m,h=1,5m.
994	1.9-4.	123170	PODET ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	457.91	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				fara scara acces,L=1m, l=0,8m,h=0,6m.
995	1.9-4.	123171	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	487.67	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				L=3,5m, l=1m, h=1,8m.
996	1.9-4.	123172	PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	773.91	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				L=6m, l=1m, h=1,6m.
997	1.9-4.	123173	PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	513.25	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				L=5,9m, l=1m, h=1,3m.
998	1.9-4.	123174	PODET FARA SCARA ACCES	8	2007	193	37	483.15	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				L=2,5m, l=0,8m,h=1,5m.

Nr.crt	COD_ CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_ PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
999	1.9-4.	123175	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	489.90	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			L=1m, l=0,8m, h=1,2m.	
###	1.9-4.	123176	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	476.95	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			L=1m, l=1m, h=1,2m.	
###	1.9-4.	123177	PODET FARA SCRA ACCES	8	2007	193	37	412.29	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			balustrazi,L=1,5m, l=1,2m,h=1,2m.	
###	1.9-4.	123178	PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	513.25	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			L=1m, l=0,6m, h=0,8m.	
###	1.9-4.	123179	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	670.61	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			L=0,5m, l=0,8m, h=0,8m.	
###	1.9-4.	123180	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	670.61	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			L=0,5m, l=0,4m, h=0,5m.	
###	1.9-4.	123181	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	670.61	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			L=0,5m, l=0,4m, h=0,8m.	
###	1.9-4.	123182	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	425.42	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			L=1m, l=0,6m, h=0,8m.	
###	1.9-4.	123183	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	484.50	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			L=0,8m, l=0,8m, h=0,8m.	
###	1.9-4.	123184	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	429.27	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			L=0,8m, l=0,8m, h=0,8m.	
###	1.9-4.	123185	PODET 2 SCARI ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	773.62	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			L=5m, l=0,8m, h=0,8m.	
###	1.9-4.	123186	PODET FARA SCARA ACCES	8	2007	193	37	457.91	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			L=0,5m, l=0,8m,h=0,5m.	
###	1.9-4.	123187	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	685.46	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			L=1,5m, l=0,6m, h=0,8m.	
###	1.9-4.	123188	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	412.29	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			L=1,5m, l=0,6m, h=0,8m.	
###	1.9-4.	123189	PODET 1 SCARA ACCES BALUSTRAZI	8	2007	193	37	463.81	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			L=2,2m, l=1,2m, h=1,2m.	
###	1.9-4.	123190	PODET FARA SCARA ACCES	8	2007	193	37	412.29	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			L=0,8m,l=0,8m, h=1,2m.	
###	1.9-4.	123191	PODET ACCES, BALUSTRAZI	8	2007	193	37	989.07	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			scara acces in 5 trepte cuva gara godevil	
###	1.9-4.	123192	PODET ACCES, BALUSTRAZI	8	2007	193	37	902.23	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0			scara acces in 5 trepte cuva gara godevil	
###	1.9-4.	123193	PODET 1000/1200/1000	8	2007	193	37	855.55	521	ORLESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0			acces cu balustrazi sidoua scari acces L=0,8m,l=0,8m, h=0,8m.	
###	1.9-4.	123194	PODET 1 SC.800/800/800	8	2007	193	37	647.93	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0			acces cu balustrazi si2 scari acces, L=0,8m,l=0,8m, h=0,8m.	
###	1.9-4.	123195	PODET 2 SC.800/800/800	8	2007	193	37	746.44	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0			acces cu balustrazi si2 scari acces L=1,4m,l=0,8m, h=0,8m.	
###	1.9-3.	123196	LEGATURI SKIDURI PROVER	8	2007	181	25	1,767.79	511	GHERCESTI	Dolj	Ghercesti	Ghercesti		0			:teava:2sch40=12,3m,4sch40=16,5m;4garnituri spirometalice,48prezoane,96piulite,8flanse cu gat,4coturi90,4reductiixcentrice.	
###	1.8-7.	123197	RETEA CANALIZ. INDUSTRIALA	8	2007	301	145	18,902.10	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			:7camine si2baze,face legatura intre rpa incarcare titei si cuva filtre,de la rezervoareleR1 si R2 si cuve gari godevil si duc la decantor	
###	1.8-7.	123198	RETEA CANALIZ. MENAJERA 9 CAM.	8	2007	301	145	21,378.67	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			face legatura intre modul dispecer, cladire birouri,centrala termica si duce lafosa septica.	
###	1.8-7.	123199	RETEA CANALIZ. SI EVACUARE	8	2007	301	145	13,066.74	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			ape pluviale-conductaPVCdiametrul 300mm, l=80m, 4camine diametrul 1000 mm,h=1000mm cu capac beton.	
###	1.8-13	123200	FOSA SEPTICA	8	2007	301	145	56,548.50	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			cu capace de vizitare,L=4,8m,l=3,5m.	
###	1.8-13	123201	BAZIN VIDANJABIL	8	2007	301	145	58,708.50	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			diametrul 3000mm,h=4,5m.	
###	1.8-13	123202	BAZIN VIDANJABIL CANALIZ. PLUV	8	2007	301	145	25,730.64	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			capacitate=15 m³;ingropat;confectionat din tabla	
###	1.9-4.	123203	PODET ACCES 1500/800/700	8	2007	193	37	803.24	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0				
###	1.9-4.	123204	PODET ACCES 900/800/1200	8	2007	193	37	736.07	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0				
###	1.9-4.	123205	PODET ACCES 1200/800/600	8	2007	193	37	1,011.02	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0				
###	1.9-4.	123206	PODET ACCES 3800/800/1700	8	2007	193	37	1,114.22	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0				
###	1.9-4.	123207	PODET ACCES 1000/800/1200	8	2007	193	37	958.72	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0				
###	1.3-7.:	123208	DRUM BALAST	8	2007	241	85	671,356.84	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			prevazut cu rigol,L=267m,l=4m; pif 25/20.05.2020 sistematizare pe verticala in incinta L=2381m; l=4m	
###	1.3-7.:	123209	DRUM BETON	8	2007	301	145	309,766.90	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			prevazut cu rigole dalate cu suprafata=1357mp,L=340m,l=4m.	
###	1.8-6.	123210	COND. ALIMENTARE CU APA 3	8	2007	301	145	4,059.79	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			legatura put apa si consumatori,L=171m.	
###	1.7-2.:	123212	RETEA ELECTRICA FORTA INGROP.	8	2007	145	0	0.00	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			retea cabluri380V si 500V ingropata,alimenteaza pompele si consumatori auxilari.	
###	1.9-2.:	123213	RETEA TERMICA ABUR 3	8	2007	301	145	115,517.98	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			L=260m,izolata cu vata minerala si tabla zincata,retea termica apa calda incalzire si conducta preizolata ACM 2x2,1, 3/4 in L=102m.	
###	1.9-3.	123214	LEG.CONDUCTE TEHNOLOGICE TITEI	8	2007	181	25	161,517.27	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			:1,5clasa150=2buc,2clasa150=2buc,3clasa150=1buc,6clasa150=3buc,8clasa150=1buc,1]0clasa150=3buc,12clasa150=4buc;robineti cu clapa:3clasa150=1buc,6clasa 150=5buc,8clasa150=2buc,10clasa150=1buc;robineti cu ventili:2clasa150=24buc,6clasa150=1buc,10clasa150=2buc;robineti cu sfera2clasa150=9buc,6clasa150=6b uc,sockoletiredusi 19buc,weldoletiredusi 36buc,blinde ochelar12buc,teava:1sch80=2,35m,1,5sch80=22,45m,2 sch40=46,64m,3 sch40=95,09m,4sch40=74,07,6sch4 0=249m,8sch20=48,42m,10sch20=96m,10sch30=25,19m,273mmsch7,1=8,56m,12sch20=36m,12 sch30=30,51m,355mmsch7,1=29m,16 30STD=1,8m,20sch20=7,84m;garnituri sp irometalice230buc,prezoaneconcentrice9buc,reductii excentrice18buc,flanse oarbe20buc,1x1,5clasa150/150=14buc,2x3=150/150=2buc,brate	
###	1.9-3.	123215	LEG.CONDUCTE TEHNOLOGICE GAZOL	8	2007	181	25	33,060.25	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			:robineti cu sertar:2clasa300=2buc,6clasa300=1buc,robineti cu clapa:2clasa300=1buc,4clasa300=1buc,robineti cu ventili:2clasa300=6buc,robineti cu sfera2 clasa300=2buc,blinde ochelar2buc,teava:1sch80=1,8m,2sch40=8,5m,3sch40=3,2m,4sch40=2,4m, 6sch40=1,9m;garnituri spirometalice41buc,prezoane228buc,piulit e456buc,flanse cu gat35buc,coturi90=24buc,teuriegale=5buc,teuri reduce9buc,reductii concentrice2buc,reductii excentrice 6buc,brate incarcare titei/gaz olina:BLA144-DN80-EKN clasa300=1buc,BLA 145-DN50-EKNclasa300=1buc.	
###	1.3-2.:	123216	LINIA CF.NR.1, TIP 49	8	2007	301	145	683,845.43	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			L=416m.	
###	1.3-2.:	123217	LINIA CF.NR.2 TIP 49	8	2007	301	145	539,500.29	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			L=389m.	
###	1.3-2.:	123218	LINIA CF.NR.3 TIP 49	8	2007	301	145	170,827.63	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			L=178m.	
###	1.5-11	123219	RAMPA INCARCARE TITEI	8	2007	301	145	195,859.80	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled		0			pentru 5guri de incarcare,schelet metalic cu podet acces guri incarcare,cu 2scari de acces,5scari de urgenta tip pisica si fundatia aferenta,10stalpi sustinere guri incarcare.	

Nr.crt	COD_CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TOT TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
###	1.8-7.	123220	RETEA COND. CANALIZARE IND.	8	2007	301	145	59,744.04	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			24camine+teava legaturi camine.	
###	1.8-7.	123221	RETEA COND.CANALIZARE MENAJERA	8	2007	301	145	118,995.47	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			24camine+teava menajera compusa din 14 camine si teava canalizare legaturi camine.	
###	1.8-8.	123222	STATIE EPURARE EDWARDS	8	2007	301	145	58,161.85	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			cu cuva dalata si balustrade.	
###	1.9-4.	123223	DECANTOR TITEI	8	2007	241	85	205,367.25	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			cu3guri vizitare;L=12,85m,l=8,7m,h=5,5m.Include pompa triplex3PN365;Q95mc/h.Puterea maxima la axul de antrenare465CP,40curse/minut,echipament de6 3/4"	
###	1.3-7.:	123224	INFRAS.IMBRACAMINTE BETON	8	2007	301	145	221,656.18	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			Drum betonat,drum acces cu3refugii,pasaj cale ferata S.t.=4230 mp.	
###	1.7-2.:	123225	INSTAL.ELECTR. FORTA APARENTA	8	2007	145	0	0.00	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			:cabluri el.Estacadept.cabluri el.alimenteza consumatori de 0,4kv.	
###	1.7-1.:	123226	RETEA ILUM. EXTERIOR INGROPATA	8	2007	229	73	466,815.18	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			:8stalpi iluminat tip AV alimentati prin retea subterana de cabluri-380V;pif57/20.07.17modeniz stalpi met galvaniz H=10m montat pe fund de beton -5buc corp de ilumin IP66cu Led213W/230V-29buc;ap de ilumin IP66 cu Led 470W/230V-12buc,cabluri el ingrop;tabl de iluminat -1buc;cut comand locala-1bucdisp de c trl zonal -1buc	
###	1.7-2.:	123227	RETEA ELECTR. FORTA INGROPATA	8	2007	145	0	0.00	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			:retea subterana de cabluri forta 500V,pt.alimentare motoare pompe si 380V pt.consumatori auxiliari.	
###	1.9-2.:	123228	RETEA TERMICA ABUR	8	2007	301	145	574,003.73	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PVR6255/24.08.07:-"Reabilitare SNT prin conducte"-Moderniz.rpa titei si gazolina Barbatesti:apa calda,incalzire spatii administrative,inabusire rpa ga zolina,spalare rpa titei.Retea abur de la baterie cazane la rampa si din incinta rampei(conducta 6"barbatesti-camera oficiala rampa=343m+camera offica la-birouri rampa=140m+colt birou rampa-casa pompe veche=120m+casa pompe veche-linia3rampa noua=80m;conducta3" capat linie3-inabusire tancuri=113m,cond ucta2"-garaj Chelmec-cabina manevra=43m) conducta izolata termic;PIF195/17.12.2019 MODERNIZDn125=85ml;stalpi 14bucxH=2.5m si 4bucx6m;	
###	1.9-4.	123229	PODET ACCES BALUSTRADA	8	2007	193	37	1,675.80	533	BARBATESTI RAMPA GAZ	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET ACCES BALUSTRADA 2300/1000	
###	1.9-4.	123230	PODET ACCES BALUSTRADA	8	2007	193	37	1,546.99	533	BARBATESTI RAMPA GAZ	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET ACCES BALUSTRADA 2500/800	
###	1.9-4.	123231	PODET ACCES BALUSTRADA	8	2007	193	37	1,469.67	533	BARBATESTI RAMPA GAZ	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET ACCES BALUSTRADA 1700/800PODET ACCES BALUSTRADA1700/800	
###	1.9-4.	123232	PODET ACCES BALUSTRADA	8	2007	193	37	1,521.34	533	BARBATESTI RAMPA GAZ	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET ACCES BALUSTRADA 1800/800	
###	1.9-4.	123233	PODET ACCES BALUSTRADA	8	2007	193	37	1,160.49	533	BARBATESTI RAMPA GAZ	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET ACCES BALUSTRADA 800/1200	
###	1.9-4.	123234	PODET ACCES BALUSTRADA	8	2007	193	37	1,289.04	533	BARBATESTI RAMPA GAZ	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET ACCES BALUSTRADA 1400/600X700	
###	1.9-4.	123235	PODET ACCES BALUSTRADA	8	2007	193	37	550.18	533	BARBATESTI RAMPA GAZ	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET ACCES BALUSTRADA 800/3500	
###	1.9-4.	123236	PODET 1 SCARA ACCES 800/3500	8	2007	193	37	550.78	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET 1 SCARA ACCES 800/3500 BALUSTRADA	
###	1.9-4.	123237	PODET ACCES BALUSTRADA	8	2007	193	37	550.18	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET ACCES BALUSTRADA 800/3500PODET ACCES BALUSTRADA800/3500	
###	1.9-4.	123238	PODET ACCES BALUSTRADA	8	2007	193	37	550.58	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET ACCES BALUSTRADA 800/3500PODET ACCES BALUSTRADA800/3500	
###	1.3-2.:	123239	LINIA CF TIP 49 NR.3	8	2007	301	145	430,029.04	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			LINIA CF TIP 49 NR.3LINIA CF TIP 49 NR.3 ,l=376,84m.	
###	1.3-2.:	123240	LINIA CF TIP 49 NR.4	8	2007	301	145	430,029.04	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			LINIA CF TIP 49 NR.4LINIA CF TIP 49 NR.4 l=324,94m.	
###	1.3-2.:	123241	LINIE CF TIP 49 NR.5	8	2007	301	145	430,029.03	533	BARBATESTI RAMPA GAZ	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			LINIE CF TIP 49 NR.5LINIE CF TIP 49 NR.5,l=250,95m.	
###	1.5-11	123242	RAMPA DESCARCARE GAZOLINA	8	2007	301	145	91,471.98	533	BARBATESTI RAMPA GAZ	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			platforma betonata cu 3stalpi sustinerex3brate descarcare duble:gazolina si vapori.PV PP7736/26.02.19-s-a creat un MF nr.inv.123545"Brat incarcare d ublu incarcare gazolina si vapori" in cadrul gest.631Rpa titei Marghita.	
###	1.5-11	123243	RAMPA DESCARCARE TITEI	8	2007	301	145	606,891.79	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			RAMPA DESCARCARE TITEIRAMPA DESCARCARE TITEI COMPUSADIN: PLATFORMA BETONATA, 27 STALPI METALICI DE SUSTINERE A27 BRATE DESCARCARE. :robineti cu sertar:1,5clasa150=2buc,4clasa150=27buc,10clasa150=4buc,14clasa150=7buc,2clasa300=1buc,4clasa150=2buc,10clasa300=1buc,robineti cu clapa:4 clasa150=27buc,4clasa300=1buc,8clasa 300=3buc,10clasa 300=1buc,robineticu ventil:2clasa150=6buc,21,5clasa300=3buc,2clasa300=11buc,sockoleti redusii11bu c,48weldoleti redusii,6blinde ochelar,teava:3/4sch80=1,6m,1,5sch80=17,85m,2sch40=26,99m,3sch40=0,2m,4sch40=55,39m,6sch40=13,6m,8sch30=9.54m,10sch20=31.85m,10sch30=946,69m,14sch20=111,84m,20sch20=252,05m,261garnituri spirometalice,2328prezoane,4656piulite,247flanse cu gat,153coturi90,2coturi30,8coturi 45,23teuri egale,1teu redus300/150,4x6 clasa600/150=1buc,27brate descarcare titei tipBLA144-DN100-EKN clasa150	
###	1.9-3.	123244	LEGATURA COND.TEHNOLOG.TITEI	8	2007	181	25	242,798.44	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			compusa:robineti cu sertar:1,5clasa300=2buc,2clasa300=8buc,3clasa300=4buc,4clasa300=9buc,6clasa300=4buc,robineti cu clapa2clasa300=8buc.,3clasa300=8bu c,6clasa300=1buc,robineti cu ventil:1,5clasa300=4buc,2clasa300=26buc,4clasa300=1buc,6clasa300=1buc,robineti cu sfera:1,5clasa300=2buc,4clasa300=1buc,s ockoletiredusi=21buc,weldoletiredusi15buc,blinde ochelar16buc,teava:1/2sch40=3,05m,1sch40=2m,1,5sch40=17,5m,2sch40=76,14m,3sch40=287,76m,4sch40=234,9 3m,6sch40=283,97m,garnituri spirometalice274buc,prezoane2008buc,piulite4008buc,flanse cu gat278buc,coturi45=28buc,teuri egale28buc,teuri reduce80buc,r eductii concentrice17buc,flanse oarbe10buc,supapeBLA 145-DN50-EKN clasa300=4buc.Instalatie stocare si injectie metanol si Platforma canal	
###	1.9-3.	123245	LEGATURA COND.TEHNOLOG.GAZOL.	8	2007	181	25	102,676.67	533	BARBATESTI RAMPA GAZ	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				
###	1.9-4.	123246	PODET 1	8	2007	193	37	1,082.84	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET 1PODET acces cu balustrazil=1,4m, l=0,8m, h=1,4m cu doua scari acces.	
###	1.9-4.	123247	PODET 2	8	2007	193	37	515.95	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET 2PODET acces cu balustrazil=0,8m, l=0,8m, h=1,3m, cu o scara acces.	
###	1.9-4.	123248	PODET 3	8	2007	193	37	902.23	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET 3PODET acees cu balustrazil=2,4m, l=0,8m, h=1,4m cu o scara acces.	
###	1.9-4.	123249	PODET 4	8	2007	193	37	954.11	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET 4 PODET acees cu balustrazil=2,5m, l=0,8m, h=1,2m, cu doua scari acces.	
###	1.9-4.	123250	PODET 5	8	2007	193	37	825.25	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET 5PODET acces cu balustrazil=3,2m, l=0,8m,h=1,4m, cu o scara acces.	
###	1.9-4.	123251	PODET 6	8	2007	193	37	1,082.84	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET 6PODET acces cu balustrazil=5,1m, l=0,8m, h=1m, cu doua scari acces.	
###	1.9-4.	123252	PODET 7	8	2007	193	37	1,289.04	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET 7PODET acces balustrazi L=3m,l=0,8m,h=0,8m, cu 3 scari acces.	
###	1.9-4.	123253	PODET 8	8	2007	193	37	876.95	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET 8PODET acees cu balustrazil=0,6m,l=0,8m,h=1,4m, cu doua scari acces.	
###	1.9-4.	123254	PODET 9	8	2007	193	37	876.95	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET 9PODET acces cu balustrazil=0,8m,l=0,8m,h=1,1m, cu doua scari acces.	
###	1.9-4.	123255	PODET 10	8	2007	193	37	1,030.82	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET 10PODET acces balustrazi L=3,2m,l=0,8m,h=0,8m, pasarela trecere.	
###	1.9-4.	123256	PODET 11	8	2007	193	37	902.23	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0			PODET 11PODET acces cu balustrazil=3,1m, l=0,8m, h=1,4m, cu o scara acces.	
###	1.3-7.:	123257	DRUM IMBRAC.BETON	8	2007	300	144	42,797.63	304	PETROTEL	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				
###	1.9-3.	123258	LCT	8	2007	181	25	97,490.29	304	PETROTEL	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0			Legaturi conducte tehnologice:robineti cusertar:2clasa150=8buc,8clasa300=10buc,10clasa300=3buc,4clasa600=2buc,8clasa600=2buc,robineti cu ventil:2clasa 300=2buc,2clasa600=6buc,19weldoleti redusii,3blinde ochelari,teava:2sch40=7,9m,4sch40=2,5m,6sch40=23m,8sch30=4,24m,8sch80=2,5m,10sch30=28,15m,12sch30=9 1m,12sch80=15m,90garnituri,1200prezoane,2400piulite,94flanse cugat,67coturi90,17teuri egale,16teuirereduse,6eductii concentrice,14flanse oarbe,2supape sigurantaIPU	
###	1.6-3.:	123259	IMPREJMUIRI	8	2007	241	85	17,614.78	304	PETROTEL	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0			gard tip Metro	
###	1.9-4.	123260	PODET 1400/750/800	8	2007	193	37	1,546.99	304	PETROTEL	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0			cu balustrade cu2scari acces L=1400mm,h=750mm,l=800mm	
###	1.9-4.	123261	PODET 3600/750/800	8	2007	193	37	1,289.04	304	PETROTEL	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0			cu balustrade cu1scara acces L=3600mm,h=750mm,l=800mm	
###	1.9-4.	123262	PODET 1700/1000/800	8	2007	193	37	1,495.39	304	PETROTEL	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0			cu balustrade cu2scarii accesL=1700mm,h=1000mm,l=800mm	
###	1.9-4.	123263	PODET 1000/1200/800	8	2007	193	37	1,211.88	304	PETROTEL	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0			cu balustrade cu2scari accesL=1000mm,h=1200mm,l=800mm	
###	1.9-4.	123264	PODET 6400/1400/800	8	2007	193	37	992.72	304	PETROTEL	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0			cu balustrade si2scari accesL=6400mm,h=1400mm,l=800mm	
###	1.9-4.	123265	PODET 600/1800/800	8	2007	193	37	954.11	304	PETROTEL	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0			cu balustrade si 1scara acces L=600mm,h=1800mm,l=800mm	
###	1.9-4.	123266	PODET 1000/1400/800	8	2007	193	37	992.72	304	PETROTEL	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0			cu balustrade si2scari accesL=1000mm,h=1400mm,l=800mm	

Nr.crt	COD_ CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA _PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
###	1.9-4.	123332	PODET 36	8	2007	193	37	804.64	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti		0				PODET 36 PODET acces cu balustrazi siscara acces cu 2 trepte in cuva de godevil.
###	1.9-2.:	123333	CONDUCTA TERMOFICARE AERIANA	8	2007	241	85	282,872.78	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti		0				CONDUCTA TERMOFICARE AERIANA
###	1.9-3.	123334	LCT	8	2007	181	25	541,525.47	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti		0				:robineti cu sertar:2clasa150=18buc,8clasa150=1buc,10clasa150=3buc,2clasa600=1buc,robineti cu clapa:2clasa600=8buc,8clasa600=2buc,10clasa600=1buc,12cl asa600=2buc,20clasa600=1buc,robineti cu ventili:2clasa600=195buc,robineti cu sfera2clasa600=16buc,71socketiredusi,256weldoletirwdusi,21blinde ochelar ,teava:1sch80=13,8m,1,5sch80=102,19m,2sch40=175,34m,4sch40=9,76m,6sch40=76,3m,6sch80=1,3m,8sch80=12,66m,10sch20=68,7m,10sch30 =20,71m,10sch40=3.05m,273 mm sch8=7m,12STD=59,2m,14sch20=10,02m,14 30STD=86,68m,16 40XS=6,35m,20sch20=40,73m,20XS=84,78m,24sch40=65,3m,24XS=3.6m,24sch80=2.54m,garnituri spirome tal.726buc,7408prezoane,14816piulite,732flanse cu gat,366coturi90,300/150=7buc,1x1,5clasa600/150=9buc,1x1,5clasa600/600=22buc,4x6clasa600/150=7buc.
###	1.1-5.:	123335	PLATFORMA BETONATA	9	2007	289	134	57,160.80	630	RAMPA SUPLAC BARCAU	Bihor	Suplac	Suplac		0				S.c=14.3mp; PLATFORMA BETONATA
###	1.8-7.	123336	CANALIZARE MENAJERA	9	2007	385	230	1,403.85	630	RAMPA SUPLAC BARCAU	Bihor	Suplac	Suplac		0				S.c=9.59mp;
###	1.4-2.:	123337	PRAG DE FUND RAU TELEAJEN	9	2007	300	145	443,249.99	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				Nu detinem Informatii. Nu am putut identifica nici la arhiva proiectele
###	1.4-2.:	123338	CONSOLIDARE MAL DREPT TELEAJEN	9	2007	193	38	43,191.26	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				Nu detinem Informatii. Nu am putut identifica nici la arhiva proiectele
###	1.8-1.	123340	PUT APA ADINCIME 100 M	9	2007	300	145	54,135.68	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				-coloana exploatare PVCdiam.200x9,9 mm, cu filter PVC200x9,6mm pe intervalele:55m-60m; 70m-75m;80m-95m.
###	1.8-15	123341	CAMIN PUT APA	9	2007	300	145	5,635.17	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				beton armat2,8x2,2x2,5m,cu planseu beton armatprevazut cu2trapemetalice de acces.
###	1.6-3.:	123342	IMPREJMUIRE PUT APA	9	2007	300	145	2,771.11	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				dinpanouri de plasa se sarma cu dimensiunile totale de 8x5x2m.
###	1.8-13	123343	INSTAL. REFULARE APA DIN PUT	9	2007	300	145	2,718.06	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				pompa submersibilaGrundfos220V,vas hidrofor100L,presostat0-6bar,manometru 0-6 bar,apometru11/4,clapet retinere1 1/4,teava PE90-DN40x2,3;I=13m
###	1.7-1.:	123344	INSTAL.ALIM.EN.ELECTR. PUT APA	9	2007	300	145	3,198.57	432	VIDELE	Giurgiu	Marsa	Videle		0				cabluCyABy 3x2,5,L=125m,tablou telecomanda,iluminat interiorcabina,transformator220V/24CC si impamantare din platbanda25x4 si teava2(6bucx3m)
###	1.4-2.:	123345	CONSOLIDARE MAL ST. RAU BUZAU	10	2007	193	39	179,836.05	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinesti		0				aparare din androcamente pe saltea din fascine,L=280m,din care 12m incastrare amonte si 8m incastrare aval de supratraversare
###	1.9-3.	123346	INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE	10	2007	181	27	157.97	809	CONSTANTA LOCUINTE	Constanta	Constanta	Constanta		0				INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE COND. ALIMENTARE GAZE CONTOR VOLUMENTRIV TIP G4INSTALATIE DE UTILIZARE GAZEcompusa din conducta alimentare cu gaze diam. 3/4si 1/2, contor volumetric tipG4, electrovana de protectiepentru gaz tip EVRM-NA.
###	1.9-3.	123347	INSTALATIE GAZE NATURALE	10	2007	181	27	157.97	809	CONSTANTA LOCUINTE	Constanta	Constanta	Constanta		0				INSTALATIE GAZE NATURALE CONDUCTA ALIMENTARE GAZE CONTOR VOLUMETRIV compusa din conducta cu diametrul de 3/4 si 1/2,contor columetric tip G4,electrovana de protectiepentru gaz tip EVRM-NA.
###	1.9-3.	123348	INSTALATIE UTILIZARE GAZE	10	2007	181	27	157.97	809	CONSTANTA LOCUINTE	Constanta	Constanta	Constanta		0				INSTALATIE GAZE NATURALE COND.ALIMENTARE CU GAZE CONTOR VOLUMETRIV compusa din conducta diametru 3/4 si 1/2, contorvolumetric tip G4, electrovanade protectie pentru gaz tipEVRM-NA.
###	1.9-3.	123349	INSTALATIE GAZE NATURALE	10	2007	181	27	199.46	809	CONSTANTA LOCUINTE	Constanta	Constanta	Constanta		0				INSTALATIE GAZE NATURALE CONDUCTA ALIMENTARE GAZE CONTOR VOLUMETRIVINSTALATIE GAZE NATURALEcompusa din conducta cu diametru 3/4 si 1/2, contorvolumetric tip G4, electrovanade protectie pentru gaz tipEVRM-NA.
###	1.9-3.	123350	INSTALATIE GAZE NATURALE	10	2007	181	27	157.97	809	CONSTANTA LOCUINTE	Constanta	Constanta	Constanta		0				INSTALATIE GAZE NATURALE CONDUCTA ALIMENTARE CU GAZE CONTOR VOLUMETRIVINSTALATIE GAZE NATURALEcompusa din conducta cu diametrul de 3/4 si 1/2,contor volumetric tip G4,electrovana de protectiepentru gaz tip EVRM-NA.
###	1.9-3.	123351	INSTALATIE GAZE NATURALE	10	2007	181	27	182.69	809	CONSTANTA LOCUINTE	Constanta	Constanta	Constanta		0				INSTALATIE GAZE NATURALE CONDUCTA ALIMENTARE CU GAZE CONTOR VOLUMETRIVINSTALATIE GAZE NATURALEcompusa din conducta diametru 3/4 si 1/2, contorvolumetric tip G4, electrovanade protectie pentru gaz tipEVRM-NA.
###	1.7-2.:	123352	INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP	8	2007	0	0	0.00	90	SEF SECTOR CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti		0				INSTALATIE EL. DE FORTA INGROP MOVILITAINSTALATIE EL. DE FORTAINGROPATA MOVILITA -modernizata in luna august2007, cabluri electrice demedie si joasa tensiune.
###	1.4-2.:	123353	PRAG DE FUND DIN BETON ARMAT	11	2007	297	144	610,007.89	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				L=194,4m,19m incastrare mal drept si 15m incastrare mal stang,compus din: deversor din betonarmat in forma trapezoidala 116mx112mx2m, radier din beton armat,L=14m,0,5m, rizberma din gabioaneL=6m.
###	1.4-2.:	123354	CONSOLIDARE SI APARARE MAL ST.	11	2007	193	40	35,704.78	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				CONSOLIDARE SI APARARE MAL ST.CONSOLIDARE SI APARARE MALST., aval de pragul de fund in lungime de 54m, din care 4mcastrare aval, confectionatadin gabioane umplute cubolovani de rau, compusa din saltea cu dimensiunile54x0,5x5m si 2 randuri dingabioane fiecare in lungime de54m, latime 3m si inaltime 1m.
###	1.4-2.:	123355	CONSOLIDARE SI APARARE MAL DR.	11	2007	193	40	17,465.87	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Dambovita	Raciu	Siliste		0				CONSOLIDARE SI APARARE MAL DR.CONSOLIDARE SI APARARE MALDR., aval de pragul de fund in lungime de 24m, din care 4mcastrare aval, confectionatadin gabioane umplute cubolovani de rau, compusa din saltea cu dimensiunile24x0,5x5m si 2 randuri dingabioane fiecare in lungime de24m, latime 3m si inaltime 1m.
###	1.4-2.:	123356	CONSOLID. SI PROTECTIE MAL DR.	11	2007	193	40	77,031.14	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Raciu	Siliste						CONSOLID. SI PROTECTIE MAL DR.CONSOLID. SI PROTECTIE MAL DR.amonte de prag de fund, realizata din: doua epiori dingabioane, dupa cum urmeaza:epiul nr.1 amplasat ladistanta de 26m amonte de pragul deversorcompus dinaltea din gabioane(10x24x0,5m), randul 1 cudimensiunile 5x20x0,5m sirandul 2 cu dimensiunile 1,5x18x1m; epiul nr.2 amplasatla o distanta de 50m amonte deepiul 1 compus din saltea dingabioane (10x24x0,5m), randul1 cu dimensiuni 5x20x0,5m si randul 2 cu dimensiunile1,5x18x1m; aparare mal drept,amonte de pragul de fund, inlungime de 96m, din care 6mcastrare amonte, confectionata din gabioaneumplute cu bolovani de rau,compusa din saltea cudimensiunile 96x5x0,5m si 2randuri din gabioane fiecare cu lungimea de 24m, latimea de3m si inaltimea de 1m.
###	1.4-2.:	123357	PRAG DE FUND	11	2007	297	144	466,634.71	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				confectionat beton armat,stabilopoz si geocontainere umplute cu balast,L=98,1m,din care7,6m incastrare mal drept si 9m incastrare mal stang, compus:d eversor in forma trapezoidala confectionat beton armat si stabilopoz cu geocontainere umplute cu balast si1radier din geocontainere umplute cu balast L=30m
###	1.4-2.:	123358	CONSOLIDARE SI APARE DE MAL ST	11	2007	193	40	68,988.76	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				amonte de pragul de fund,L=60m,din care10m incastrare amonte,confectionata din geocontainere umplute cu balast,montate prin retragere pe taluz
###	1.4-2.:	123359	CONSOLIDARE SI APARARE MAL DR.	11	2007	193	40	322,413.16	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				in L=469mconfectionata din gabioane(75m)si geocontainere umplute cu balast montate prin retragere pe taluz(394m),amonte de pragul de fund,din care20m incastrare amonte
###	1.6-3.:	123360	GARD IMPREJMUIRE SEDIU MOINEST	12	2007	24	0	0.00	700	MOLDOVA SEDIU	Bacau	Moinesti	Moinesti		0				GARD IMPREJMUIRE SEDIU MOINESTI, 25 stalpi beton L=30, I=30, inaltime 1,65m (inclusiv fundatia), fundatie beton de 40 cm, lungime totala 50m, gard di n lemn.
###	1.9-3.	123361	INSTALATIE ALIMENTARE GAZE NAT	12	2007	24	0	0.00	700	MOLDOVA SEDIU	Bacau	Moinesti	Moinesti		0				utilizare gaze naturale,sediu sector,20m-teava1",16m-teava1/2",regulator cu filtru pt.praf,2detectoare gaz,electroventil,racorduri flexibile,robineti, fitinguri.
###	1.9-3.	123363	CLAV.TRAG. IMPING. POMPE TITEI	6	2015	144	82	5,701.31	395	ST.TITEI TEIS	Dambovita	Sotanga	Teis	0					diametru6 5/8inch; L=163m; grosime perete 7,92mm; cond.titei; R1, R8-claviatura.(Plus inventar2007dom.public,fara HG,transferat in dom.operator2015 -) NI 21144/11.06.2015)
###	1.9-1.	123364	Conducte titei 4 1/2" si 8 5/8" Comanesti-Vermesti,trav.Trotus,L=550m	5	2014	218	143	623,270.45	70	SEF SECTOR MOINESTI	Bacau	Darmanesti	Vernesti	0		3475.50	100.1/100.0+203.2/202.7		Vermesti-Comanesti(Comanesti-Pod Cf Comanesti 4"=1536m si Pod Cf Comanesti-Vermesti 8"=1966m)PIF27/30.5.14-inlocuire in zona St.Comanesti-traversare T rotus,L=550m(plus inv. 2007,dom.public,faraHG,transferat in dom.operator2015 -NI 21144 / 11.06.2015);L=3502m pif 93/31.10.17inlocuieste 830m;pif26/16.03.18inlocuieste tronson 41/2"de 129.5m,L mf se micsoreaza cu 26.5m(L4"finala1509.5m;L8"finala1966)=3475.5m
###	1.9-1.:	123365	Conducta titei 10 3/4" Madulari-Botorani zona DN 67 Dragasani Tg. Jiu	1	2014	224	145	1,015,557.01	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti	0		7708.50	254.5/250.9		DN67DragasaniTgJiu(Troita),racord laF2Radinesti-Orlesti,L=7525m.protejata catodic,in zonaDN67Dragasani-Tg.Jiu,Maci uca,jud.Valcea,in L=2100m,2tronsoane473m si1627m-PIF2/9.01.14.PIF53/18.09.14-inloc.F2Radinesti-Orlesti,1tronson604m in zona UM Botorani-aval punct"Ciobani"jud.Valcea,L=612,50m demontata,in incinta St.Orlesti,nu s-a marit L. conductei.(plus inventar dom.public2007,fa ra HG-transferat dom.operator2015-NI 21144/11.06.2015);L=7708.50m
###	1.6-3.:	123366	GARD IMPREJMUIRE PILON TELECOM	6	2015	240	178	1,438.68	70	SEF SECTOR MOINESTI	Galati	Independenta	Independenta	0					Magura-panouri plasa,lungimea totala 18m(plus inv.2007,dom.public,faraHG,transferat in dom.operator2015- NI 21144/11.06.2015)PIF163/04.11.19comp 230st met;panouri plasa bordurata;fund bet;4porti acces ind;1poarta pietonala

Nr.crt	COD_CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
###	1.8-13	123367	DECANTOR TITEI	6	2015	384	322	172.80	621	RAMPA SALONTA	Bihor	Salonta	Salonta	0					decantor metalic ingropat,5,1x3,1x3m(plus inv.2007,dom.public,faraHG,transferat in dom.operator2015- NI 21144/11.06.2015)
###	1.8-13	123368	DECANTOR APA	6	2015	384	322	82.93	621	RAMPA SALONTA	Bihor	Salonta	Salonta	0					decantor metalic ingropat,2,1x1,70x3m(plus inv.2007,dom.public,faraHG,transferat in dom.operator2015- NI 21144/11.06.2015)
###	1.8-7.	123369	CAMIN POMPA APE REZIDUALE	6	2015	384	322	1,456.81	621	RAMPA SALONTA	Bihor	Salonta	Salonta	0					camin metalic ingropat,1,55x2x2m(plus inv.2007,dom.public,faraHG,transferat in dom.operator2015- NI 21144/11.06.2015)
###	1.6-3.:	123373	IMPREJMUIRE	6	2015	240	178	4,080.81	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului	0					L=60m.:32 buc.stalpiteava4,h=3,6m,fixati in beton,26panouri gard rama otel beton diametrul18 si plasa sarma zincata2x2,5m/buc,1poarta acces auto4x3m s i1poarta acces personal1,1x3m(plus inv.2007,dom.public,faraHG,transferat in dom.operator2015-NI21144/11.06.2015).Conform PV inv.2015nr.2420/25.1.16-di minulare val.cu4000lei si creerea 2mf nr.inv.123497si123498.
###	1.9-1.	123374	COND.6 5/8 BAICOI-PL.NORD	12	1928	24	0	0.00	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi	0	15112.00	155.5/154.1			KM65+200 L=15112m
###	1.9-1.	123375	COND.4 1/2 BAICOI V-BAIC.CENT	12	1928	24	0	0.00	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi	0	1100.00	106.3/105.6			vest-centru,L=1100m
###	1.9-1.	123376	COND.4 1/2 SLOBOZIA-BANESTI	12	1928	24	0	0.00	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi	0	1140.00	106.3/105.6			Slobozia-Pod nou Banesti,L=1140m
###	1.9-1.	123378	CONDUCTA 4+5 SURANI-PAC-MAGUR	4	2008	292	144	668,223.00	36	SEF SECTOR URLATI-BERCA	Prahova	Boldesti	Boldesti	117778	0				PIF11/2.4.08-Pacureti-Magurele moderniz.10430m+11490m.PIF40/4.6.09-modernizare 06.2009
###	1.6-3.:	123379	IMPREJMUIRE RAMPA PECICA	3	2008	157	8	24,352.31	620	RAMPA PECICA	Arad	Pecica	Pecica		0				Imprejmuire din panouri de sarma 2x2 m
###	1.7-2.:	123380	INSTALATIE ELCTRICA DE FORTA	5	2008	24	0	0.00	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				INSTALATIE ELCTRICA DE FORTA TABLOU ELECTRIC TFL1 CABLURI LEG. POZATE APARENTINSTALATIE ELCTRICA DE FORTAcompusa din tablou electric de forta si lumina TFL-1 sicabluri legatura pozateaparent.
###	1.8-6.	123381	CONDUCTA APA DIN HDPE 80, PN6	5	2008	289	142	8,528.77	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				CONDUCTA APA DIN HDPE 80, PN6 MONTATA INGROPAT DE LA PUT APA NR 2 LA CLADIRECONDUCTA APA DIN HDPE 80, Pn6, Dn 90x5,1, L= 220 M (montata ingropat) de la putapa nr.2 la cladire statiepompape apa.
###	1.4-2.:	123382	CONSOLID.MAL DR.RIMNICU SARAT	6	2008	193	47	55,018.17	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Vrancea	Tataranu	Martinesti		0				aparare mal din gabioaneL=75m,prevazut cu:reconditionare si solidarizare piloti externi(50buc)grinda solidarizare capete piloti externi teava6",2randu rix15gabioane suprapuse,in spatele pilotajului existent.Dimensiuni1gabion=0,5mx1mx5m,ancore otel beton PCS2,diam20mm(Lmedie ancora=6m,50buc),pilotaj n ou forat de ancorare:17buc piloni noi forati si cimentati(fisa pilot forat-teava 6cuh=12m
###	1.4-2.:	123383	CONSOLIDARE MAL STANG PESCEANA	7	2008	193	48	161,627.58	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti		0				CONSOLIDARE MAL STANG PESCEANACONSOLIDARE MAL STANG PESCEANA- aparare de mal din gabioane in lungime de 180m din care 9mincastrare amonte si 6 mincastrare aval, amplasata pemalul stang al paraului Pesceana de pe DJ 676 B,comuna Armasesti, judetulValcea, compusa din salteaafasine (L=9m si h=0,45m).saltea gabioane (L= 6m, h= 0,5m) si 3 randuri de gabioaneficare avand inaltimea de unmetru si latimea de 3m, 2m,respectiv 1m la coronament.Pentru protectia plasei de sarma suprafetele orizontalesi verticale ale apararii siale traversei au fostbetonate.
###	1.9-1.:	123384	CONDUCTA TRANSPORT GAZOLINA	7	2008	289	144	1,590,018.41	61	SEF SECTOR BILED-PECICA	Timis	Biled	Biled		0	13318.60	149.3/146.3		CALACEA- BILED,L=13334m,diam6 5/8,material conducta-teava SEN10208/2-L-245-NB-168,3x5izolata cu polietilena extrudata, SPC 1buc parc 4 satChinez, conducta protejatacatodic, 2 traversari aerieneparau Apa Mare si parauVarias, doua traversari CF, o traversare DN, o traversare DJ1, o traversare DC, 21travesari DP:L=13318.6m
###	1.4-2.:	123385	CONSOLID.MAL STG.RAU TELEORMAN	8	2008	193	49	50,582.73	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului		0				CONSOLIDARE MAL STING TRAVERSAREA RIULUI TELEORMAN IN ZONA CERBUCONSOLIDARE MAL STINGTRAVERSAREA RIULUI TELEORMAN IN ZONA CERBU jud Ialomita, inlungime de 50m, executat dingabioane umlute cu piatra deraudin care incastrare amonte L=4m si aval L=8m, compus din:saltea de gabioane4mx2mx0,5m=25 buc, randul 1elevatie din gabioane3mx2mx1m=25buc, randul 2 elevatie din gabioane3mx2,5mx1m=17buc, randul 3elevatie din gabioane2mx2mx1m=25buc, pe suprafeteleorizontale si verticale ale elevatiei apararii s-a turnatun strat de beton B 150, cugrosimea de 10 cm.
###	1.4-2.:	123386	APARARE MAL STG TRV.MILISOARA	8	2008	193	49	38,139.58	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi		0				traversare aeriana,parau Milisoara,loc.Mislea,com.Scorteni,jud.Prahova.din gabioane L=24m din care 4mincastrare aval,compus din saltea gabioane L=4m,h =0,5m,si 3randuri gabioane fiecare avand h=1m si l=2m, 1,5m,respectiv 1m la coronament.In vederea stoparii eroziunii talvegului s-a construit1traversa gabioaneL=9m.Pt.protectia plasei sarma,suprafetele orizontale si verticale ale elevatiei apararii de mal au fost betonate.Reazemul de sustinere conduc ta,mal stang,a fost refacut,fiind executat din 2 piloni batuti mecanic,pe care s-a montat1reazem mobil
###	1.4-2.:	123387	PRAG DE FUND	10	2008	286	144	72,372.85	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				la subtraversarea paraului Dambu,in loc.Corlatesti,jud.Prahova din anrocamente L=14,4m,din care4,7m deversoru,fundat la 0,7m subcata talvegului pe1sal tea fascine 0,3m gros.
###	1.4-2.:	123388	CONSOLIDARE MAL STANG	10	2008	193	51	19,364.73	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				subtraversare parau Dambu,loc.Corlatesti,jud.Prahova din placi beton armat,monolitizate cu stilpi otel cu diametrul219,1mmX7,1mm,L=32m,din care2m inca strare amonte si 2m incastrare aval
###	1.4-2.:	123389	CONSOLIDARE MAL DREPT	10	2008	193	51	24,252.48	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				subtracersare parau Dambu,loc.Corlatesti,jud.Prahova din placi beton armat,monolitizate cu stalpi otel cu diam.219,1mmx7,1mm,L=37m,din care2m incastra re amonte si 2mincastrare aval
###	1.8-6.	123390	CONDUCTA RACORD ALIMENTARE APA	10	2008	286	144	14,159.93	412	DEPOZ. TITEI PITESTI	Arges	Pitesti	Pitesti		0				CONDUCTA RACORD ALIMENTARE APA
###	1.8-7.	123391	RETEA CANALIZARE APA MENAJERA	10	2008	286	144	2,429.68	412	DEPOZ. TITEI PITESTI	Arges	Pitesti	Pitesti		0				RETEA CANALIZARE APA MENAJERA
###	1.3-25	123392	BARIERA ELECTROMECHANICA	10	2008	241	99	2,076.62	210	FORMATIA EDILE	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				
###	1.8-6.	123393	CONDUCTA RACORD ALIMENTARE APA	10	2008	286	144	95,671.13	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				CONDUCTA RACORD ALIMENTARE APACONDUCTA RACORD ALIMENTARE APAseديو sector C-ta si statie pompape C-ta Sud II, compusadin: apometru DN 80 cu bypassDN 20-1buc;conducta PEID Dn90x5,4mm-985m; cot 90-PEHD PE 100-3buc; vana cu sertar Dn80-5buc; filtru Dn 80-1buc;compensator Dn 80-1buc; caminvane beton-2buc; capac si ramapentru camine -2buc.
###	1.5-11	123394	RAMPA DESCARCARE TITEI PE SUS	11	2008	285	144	62,142.97	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				podet cu scara acces,h=4m,podet cu balustrada 1,25x1,25m,brat descarcare oscilant lungime 3m din teava de 4inch
###	1.9-3.	123395	LEGATURI CONDUCTE TEHNOLOGICE	11	2008	181	40	34,413.47	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				colector central intre liniile L3 SI L4,legaturi la filtre-pompe principale-evacuare din rampa
###	1.7-2.:	123396	INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA	11	2008	181	40	10,701.22	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti		0				instalatie electrica forta -alimentare tensiune pompe titei din Rampa
###	1.4-2.:	123397	PRAG DE FUND PARAU STREHARETI	11	2008	286	145	66,144.03	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Olt	Icoana	Icoana		0				PRAG DE FUND PARAU STREHARETIPRAG DE FUND PARAU STREHARETIIdin beton armat, in lungime de 19m, din care 3,5m incastrare(aripa) mal drept si 3,5mincastrare (aripa) mal stang,cu urmatoarele caracteristici: inaltimea pragului de 1,05m;latimea la coronament sete de0,8m; inaltime fundatie de1,5m sub cota talveg; latimeafundatiei 1,5m; deversor din beton armat in formatrapezoidala cu b=9m; B=12m;radier din beton armat9mx6,8mx0,3m; pinten din betonarmat 9mx1,33mx0,5m; pe ambele maluri taluzate, pe lungimearadierului, se executa cate unpereu din beton armat, formatfiecare din cate 2 randuri decampuri (1 camp=1,75mx1,5mx0,2m).
###	1.3-7.:	123398	PLATFORMA BETONATA	12	2008	285	145	15,936.04	621	RAMPA SALONTA	Bihor	Salonta	Salonta		0				Platforma betonata pentru descarcare cisterne auto, 10x4 m
###	1.9-2.:	123399	INSTAL. INCALZIRE INTERIOARA	12	2008	241	101	8,684.11	620	RAMPA PECICA	Arad	Pecica	Pecica		0				Instalatie incalzire din teava de cupru si 12 calorifere
###	1.4-2.:	123400	CONSOLIDARE MAL ST.RAU DOFTANA	12	2008	193	53	35,535.58	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi		0				loc.Banesti,jud.Prahova din gabioane in lungime33m,din care 15m incastrare amontesi 6m incastrare aval si incadreaza pila2dinspre mal stang,formata di n saltea de fundare si elevatie de 2,5m peste cota talvegului
###	1.4-2.:	123401	CONSOLIDARE PILON RAU DOFTANA	12	2008	193	53	25,203.39	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi		0				loc.Banesti,jud.PH,-pila nr.3 dinspre mal stang din gabioane formata din saltea fundare 15mx14m si elevatie2m peste cota talvegului
###	1.9-3.	123402	INSTAL. UTILIZ. GAZE NATURALE	1	2009	181	42	38,416.67	901	BARAGANU	Calarasi	Fetesti	Baraganu		0				Compusa din: teava otel cu urmatoarele tronsoane: 350 m diametru 3inch, 225m diametru 2inch, 100m diametru3/4inch; regulator de presiune RTG 320, DN 50- 1 buc, regulator de presiune DN 40-2 buc, regulator presiune RTG 25DN 32-5 buc,detector gaze cu electrovana DN25-6 buc

Nr.crt	COD_CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	DN_TOT TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
###	1.4-2.:	123408	CONSOLID. MAL COND. TITEI	5	2009	193	58	105,349.53	80	SEF SECTOR CONSTANTA-BARAGANU	Constanta	Mircea Voda	Mircea Voda		0				C-ta-Baraganu traversare parau Agi Cabul.PIF77/23.7.15-aparare mal drept din gabioane in zona loc.Cuza Voda,C-ta,se majoreaza L=44m cu40m=84ml,consoli dare picior taluz albieL30,aparare mal stang gabioane=54ml,traversare gbioane ptr.captusirea fundului albiei=54ml.
###	1.8-13	123409	FOSA SEPTICA APE UZ 3MC MISLEA	8	2009	277	145	10,515.83	308	DEPOZIT SI STATIE DE POMPARE TITEI MISLEA	Prahova	Baicoi	Baicoi		0				ape uzate menajere
###	1.8-7.:	123410	RETEA CANALIZARE	9	2009	217	86	68,326.81	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				RETEA CANALIZARE
###	1.9-1.	123411	COLECTOR ASPIRATIE 28 70M	9	2009	275	144	55,175.38	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				COLECTOR ASPIRATIE 28 70M PENTRU POMPELE WORTHINGTONCOLECTOR ASPIRATIE 28 70MPENTRU POMPELE WORTHINGTON
###	1.9-1.	123412	COLECTOR ASPIRATIE 28 70M	9	2009	275	144	55,175.38	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				COLECTOR ASPIRATIE 28 70M PENTRU POMPELE EBARA
###	1.9-1.	123413	COLECTOR 28ALIM.POMPE BOOSTER	9	2009	275	144	484,212.36	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				COLECTOR 28 ALIM .POMPE BOOSTER
###	1.7-1.:	123414	RETEA ILUMINAT EXTERIOR	9	2009	275	144	4,985.14	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				RETEA ILUMINAT EXTERIOR 2 STALPI DE BETON 2 LAMPI PE STALPRETEA ILUMINAT EXTERIOR 2STALPI DE BETON 2 LAMPI PE STALP
###	1.7-2.:	123415	RACORD ELECTRIC DE FORTA	9	2009	181	50	18,384.95	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta		0				RACORD ELECTRIC DE FORTA PENTRU ALIMENTARE POMPARACORD ELECTRIC DE FORTAPENTRU ALIMENTARE POMPA
###	1.5-11	123416	RAMPA METALICA	11	2009	241	112	2,046.63	150	DEPOZIT INOTESTI	Prahova	Colceag	Inotesti						
###	1.8-7.	123417	Canal.ape menajere (camine canalizare4,un camin modernizat,teava PVC 95ml)	12	2009	385	257	8,252.93	620	RAMPA PECICA	Arad	Pecica	Pecica						
###	1.9-3.	123418	instalatie utilizare gaze naturale	1	2010	217	90	12,130.60	522	OTESTI	Valcea	Cungrea	Otesti						:teava instalatii 63m,electroventil 1",detector gaze-2buc, roninet 1",2robineti 1/2",2robineti 3/4",regulator gaze.
###	1.4-2.:	123419	Consolidare mal drept estacada C1	1	2010	272	145	1,019,345.43	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului						consolidare mal drept estacada existenta C1:grinda beton armat,consta din micropoliti forati la16m,distanta1,6m intre axe solidarizate l a suprafata cu o grinda de beton armat de 303,25mx1mx0,6m si capre de sustinere conducte protejate catodic
###	1.4-2.:	123420	CONSOLIDARE MAL STANG ESTACADA EXISTENTA C2	1	2010	272	145	971,166.90	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului						Becsan Valcea,grinda beton armat-micropiloti forati la16m,la1.6m intre axe solidarizate la suprafata cu grinda beton
###	1.4-2.:	123421	Consolidare mal drept estacada C3	1	2010	272	145	268,080.10	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului						consolidare de mal C3 la 17,5 m in amonte de estacada existenta care consta din grinda de beton armat cu 59 de micropoliti forati la adancimea de 16 m,solidarizati la suprafata cu grinda beton armat30,4mx2mx1,5m.
###	1.4-2.:	123422	Consolidare mal drept estacada C4	1	2010	272	145	268,080.10	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului						consolidare de mal C4 la 30,4 m in amonte de estacada existenta care consta din grinda de beton armat cu 59 de micropiloti forati la adancimea de 16 m, solidarizati la suprafata cu grinda beton armat de 30,4mx2mx1,5m
###	1.4-3.	123423	Rigole ape pluviale R1(cod clasificare 1.4-3.)	1	2010	272	145	81,758.57	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului						rigole ape pluviale R1:dale de beton (50x50x6)in dreapta fata de estacada existenta,lungime567m.
###	1.4-3.	123424	Rigole ape pluviale R2(cod clasificare 1.4-3.)	1	2010	272	145	86,600.42	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului						rigole ape fluviale R2:dale de beton (50x50x6) in dreapta fata de estacada existenta,lungime 397m.
###	1.3-22	123425	pilonet metalic ancorat H=30m	3	2010	181	56	23,863.92	808	CERNAVODA	Constanta	Cernavoda	Cernavoda						AC1/15.01.2010-C.J.lalomita
###	1.8-7.	123426	canalizare ape menajere (camine canalizare 15buc, teava PVC d200=510ml)	4	2010	269	145	77,504.67	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						PIF20/30.4.10-retea canalizare apa industriala,ape menajere si pluviale,sistematizare pe verticala,drumuri si alei.
###	1.8-7.:	123427	canalizare ape tehnologice(cam cnlz52,c inchid hidraul,c separatie8,c recip10)	4	2010	217	93	359,817.36	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						;52camine canalizare(base,cuve,camine:filtre,ventile,pompe,separatoare booster,gari godevil primire,lansare,decantor buc57),camin cu inchidere hidraul ica,8camine de separatie,10camine recipient,teava ceramica200m,300m,400m
###	1.1-5.:	123428	platf beton depoz fier vechi	4	2010	269	145	35,747.20	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						12,5x15ml
###	1.1-5.:	123429	platforma betonata cladire compresoare 50x8	4	2010	269	145	35,747.20	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						
###	1.1-5.:	123430	platf beton gara filtre	4	2010	269	145	35,747.20	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						8,4x5,6ml
###	1.1-5.:	123431	platf beton cladire sociala	4	2010	269	145	35,747.20	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						9x16ml
###	1.1-5.:	123432	platf beton gospodarire ape	4	2010	269	145	35,747.20	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						14,15x8ml
###	1.8-11	123433	bazin de retentie dimensiuni volum=200mc	4	2010	269	145	65,665.24	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						(capace vizitare 1500x1500mm 3buc)
###	1.3-7.:	123434	alee pietonala din beton	4	2010	269	145	7,678.61	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						acces cladiri administrative 1mlx350ml
###	1.3-7.:	123435	drum macadam(drum balast 4x355ml,rigola triunghiulara in V din beton 355ml)	4	2010	269	145	36,444.17	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						DRUM BALAST 4ML*355ML, rigola triunghiulara in V din beton 355ml
###	1.3-7.:	123436	drum betonat(drum beton 4x1100ml,borduri beton710ml,rigola carosabila beton 1315	4	2010	269	145	675,560.79	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						drum beton 4ml*1100ml, borduri beton 710ml, rigola carosabila din beton 1315ml
###	1.8-7.	123437	cond evac ape la emisar(teava PEHD 850ml,debitmetru,amenajare gura varsare beton	4	2010	269	145	45,741.75	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						Teava PEHD850ml, debitmetru, amenajare gura varsare din beton
###	1.8-8.	123438	st epurare ape menaj(tip Stainless Cleaner SC100 cu capac,sufianta,tabl cmd)	4	2010	269	145	43,006.18	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						tip Stainless Cleaner SC100 complet echipata cu capac, suflanta, tablou comanda si adapost pentru suflanta
###	1.7-2.:	123439	inst el frt ingrop st pompare ape tehnol SP1	4	2010	181	57	8,000.84	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						
###	1.7-2.:	123440	inst el frt ingrop st pompare ape tehnol SP2	4	2010	181	57	9,536.24	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						cabluri electrice CYABY 79ml, CSYEAbY-F 19*1 285ml, doze de derivatie Ex Tip CAe, cutie Ex tip BJe1 IP 66, TE comanda si protectie 2P*14 kw, cutie cu buton Ex Cod Ex 117
###	1.7-2.:	123441	inst el frt ingrop st pompare ape tehnol SP3	4	2010	181	57	7,434.45	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						cabluri electrice CSYEAbY-f 19*1 50ml, TE comanda si protectie 2P*2,6kw
###	1.7-2.:	123442	inst el frt ingrop st pompare ape tehnol SP4	4	2010	181	57	7,827.06	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						cabluri electrice CSYEAbY-F 19*1 50ml, TE comanda si protectie 2P*2,6kw

Nr.crt	COD_ CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA _PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
###	1.7-2.:	123443	inst el frt ingrop statie pompare bazin retentie	4	2010	181	57	35,274.12	902	CALARETI	Calarasi	Ńamadaul MarŃ	Calareti						cabluri electrice CYABY 60ml, CYABy-F 5*16 60ml, CYABy-F 3*70+35 385ml, CSYEABy-F 19*1 385ml, doze de de de derivatie Ex tip CAe, TE comanda si protectie 2P*11kw, cutie cu buton Ex Cod Ex 117, proiectoare Philips 2buc.
###	1.7-2.:	123444	instalatie electrica forta ingropata statie epurare	4	2010	181	57	7,839.21	902	CALARETI	Calarasi	Ńamadaul MarŃ	Calareti						cabluri electrice CYABY 62ml, CSYEABy-F 19*1 310ml, TE comanda-control dispecerat
###	1.8-13	123445	CAMIN CS1 betonat, 1,4x1,4x1,95 m	12	2010	260	144	2,134.66	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	Galati	Independenta	Independenta						Instalatie PSI la depozit-rampa de incarcare titei in vagoane CF Independenta[SC Moldocor S.A. Piatra Neamt
###	1.8-13	123446	CAMIN CR1 betonat, 1,4x1,4x1,85 m	12	2010	260	144	2,162.97	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	Galati	Independenta	Independenta						Instalatie PSI la depozit-rampa de incarcare titei in vagoane CF Independenta[SC Moldocor S.A. Piatra Neamt
###	1.3-7.:	123447	drum acces balast 3,5x60m si platforma 3,5x24m	12	2010	260	144	15,728.28	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	Galati	Independenta	Independenta						Instalatie PSI la depozit-rampa de incarcare titei in vagoane CF Independenta[SC Moldocor S.A. Piatra Neamt
###	1.9-3.	123448	legaturi conducte de racire	12	2010	181	65	35,545.28	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu						Moderniz.instal.PSI St.Ciresu(Moldocor Piatra Neamt)-linii apa racire la cele2rezervoareR4 si R3,linii pt.inchiderea inelului de hidranti,armaturi,sup orti.
###	1.9-3.	123449	legaturi conducte de spuma	12	2010	181	65	33,834.32	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu						Moderniz.instal.PSI St.Ciresu(Moldocor Piatra Neamt)-linii de spuma la cele 2rezervoareR4 siR3,armaturi,suporti.
###	1.9-4.	123450	podet acces cuve rezerv. Rompetrol Midia	12	2010	193	77	945.19	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta						CdaSE.2.MEC.06.09.2010/3888-FormatiaF8-Mecanica ind.CPT
###	1.9-4.	123451	podet acces cuve rezerv. Rompetrol Midia	12	2010	193	77	945.19	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta						CdaSE.2.MEC.06.09.2010/3888-FormatiaF8-Mecanica ind.CPT
###	1.9-4.	123452	podet acces cuve rezerv. Rompetrol Midia	12	2010	193	77	945.19	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta						CdaSE.2.MEC.06.09.2010/3888-FormatiaF8-Mecanica ind.CPT
###	1.9-4.	123453	podet acces cuve rezerv. Rompetrol Midia	12	2010	193	77	945.18	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta						CdaSE.2.MEC.06.09.2010/3888-FormatiaF8-Mecanica ind.CPT
###	1.9-3.	123454	legaturi conducte de racire	4	2011	144	32	53,927.49	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						Hidranti tip 2B 10buc; Ventile PN16 DN300-5buc. Ventile PN16 DN200 3buc. Ventile PN16 DN160 2buc. Ventile PN16 DN150 1buc. Ventile PN16 DN100 1buc. Ve ntile PN25 DN65 2buc. Ventile PN25 DN100 5buc; DN300 diametru12inch, L=256m,cond. apa, grosime perete 8mm; DN200, diametru8inch, L=130m, cond. apa, gr osime perete 8mm; DN100, diametru4inch, L= 883m, cond. apa, grosime perete 4,5mm; diametru2 1/2inch, L= 123m (inele racire rez.39,43),cond. apa, gr osime perete 4mm; Duze pulverizare 82 buc, diametru5mm; Duze pulverizare 3buc,diametru6mm;
###	1.9-3.	123455	legaturi conducte de spuma	4	2011	144	32	26,002.20	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						Ventile PN25 DN65 9buc. Ventile PN16 DN 150 2buc.; DN 80, diametru3 L=741m cond.spuma;
###	1.9-3.	123456	legaturi conducte de racire	6	2011	144	34	23,815.40	620	RAMPA PECICA	Arad	Pecica	Pecica						include linii de alimentare cu apa de la rezervorul de apa la Casa de Pompe,linii apa de racire la cele2rezervoare R1si R2,linii centura de hidranti,7hidranti,armaturi
###	1.9-3.	123457	legaturi conducte de spuma	6	2011	144	34	29,850.73	620	RAMPA PECICA	Arad	Pecica	Pecica						include linii de spuma la cele2rezervoare R1siR2,4tunuri spumogen,2tevi generator spuma,5generatoare pe rezervoare,armaturi
###	1.9-3.	123458	Legaturi conducte de racire	6	2011	216	106	145,496.81	306	BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi						linii pt.alim.cu apa a Casei de pompe de la rez.de apa,linii apa de racire de la Casa pompe la Casa de racire si in continuare la cele 4rezervoareR1,R2,R3,R4,armaturi,suporti,1calorifer.PVR74,75/31.10.14-suplimentare valoare-leg.conducte apa PSI 150=96,5m de l a cond.apa Paltinu si iesire apa rezervor250=94ml ce duce la aspiratia pompelor.
###	1.9-3.	123459	Legaturi conducte de spuma	6	2011	216	106	44,260.21	306	BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi						linii de spuma,la cele4rezervoareR1,R2,R3,R4,armaturi,suporti,3pichetiPSI,3lazi nisip,1stingatorP50,10bucSM6,3bucP6,3masti gaze,6galeti,6lopeti,3tarna coape,3harleti,1calorifer
###	1.4-2.:	123460	Protectie maluri si fund albie in zona traversarii Stejaru, PH	7	2011	228	119	10,068,410.89	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti						cu salte si randuri din gabioane umplute cu piatra de rau,compuse:-aparare de mal stang,L=254m;-aparare de mal drept,L=280m;-consolidare si refacere prag de fund existent din beton armat,B250,L=80m;-amenajare prag nou ingropat in amontel=50m din gabioane;insula de protectie,pe3laturi,in jurul Pile i nr.3situata pe malul stang,realizata din dale de beton.Insula de protectie are supr.dalata(14m+4m+4m)x2m;Pif186/03.12.2019moderniz,prot maluri zona STEJARU PH;
###	1.4-2.:	123461	Consolidare trav aeriana cd titei 10 3/4" F1 si F2 Barb-PI,Ratesti-Cateasca	7	2011	192	83	294,060.87	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului						executata pt refacerea malului drept al raului Arges compusa:1saltea de fascine(90x10x0.45m)pe suport din geotextil,lestata cu piatra bruta 2prism de anrocamente alcatuit din1strat superior piatra de cariera1000mm cf breviar de calcul si1strat interior(nucleu)piatra cariera nesortata500mm. h=7.80m,l coronament=7.50m si L=90m.3grinda de sprijin din gabioane cu h=1.50m,L=90m-asigura sustinerea taluzelor cu cleionaje,este incastrata in mal atat in amonte cat si in aval,in spatele gabioanelor se aseaza 1strat filtrant si izolator din geotextil4zid de aparare alc din gabioane cu rol de pro t a reazamului supratraversarii h=5.50m,L=45m,in spatele gab.se aseaza1strat filtrant si izolator din geotextil,dupa care umplutura de balast,e incast rat in mal atat in amonte cat si in aval pv44-45/29.07.2011
###	1.4-2.:	123463	Consolidare subtrav. cond. titei 10 3/4"F1+F2Barbatesti-Ploiesti, loc.Bucsan	9	2011	192	85	135,692.46	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						PIF50/16.9.11-sectiunea Siliste-Ploiesti cu rau lalomita,com.Comisani,jud.DB-1-aparare mal in l=100m,mal stang rau lalomita,2-traversa pt.conservare t alvegului in l=150m,5m aval de cond.titeiF2.
###	1.6-3.:	123464	Imprejmuire beton	11	2011	240	135	7,866.61	903	MARTINESTI	Vrancea	Tataranu	Martinesti						placi betonate sustinute de 145 stalpi- lungime 360m
###	1.9-3.	123467	Legaturi conducte de racire	7	2012	144	47	77,259.75	631	RAMPA MARGHITA	Bihor	Marghita	Marghita						include linii alimentare cu apa de la rezervor apa la Casa pompe,linii apa racire la R1,R2,linii centura hidranti,6hidranti,armaturi,camine,2cutii acc esorii hidranti
###	1.3-7.:	123468	Drum acces utilaj interventie PSI macadam	7	2012	192	95	17,362.33	631	RAMPA MARGHITA	Bihor	Marghita	Marghita						59,59mlx4,5ml
###	1.9-3.	123469	Legaturi conducte de spuma	7	2012	144	47	71,909.52	631	RAMPA MARGHITA	Bihor	Marghita	Marghita						include linii spuma la R1,R2,5hidranti spumogem,5tevi generator spuma,4generatoare spuma pe rezervoare,armaturi.
###	1.9-4.	123470	Podet metalic	8	2012	192	96	1,133.58	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani						:L=4500mm;I=1100mm;H=1100mm
###	1.9-4.	123471	Podet metalic	8	2012	192	96	1,133.58	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani						:L=4500mm;I=1100mm;H=1100mm
###	1.9-4.	123472	Podet metalic	8	2012	192	96	1,133.58	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani						:L=4500mm;I=1100mm;H=1100mm
###	1.9-4.	123473	Podet metalic	8	2012	192	96	1,133.58	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani						:L=4500mm;I=1100mm;H=1100mm
###	1.9-4.	123474	Podet metalic	8	2012	192	96	1,133.58	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani						:L=4500mm;I=1100mm;H=1100mm
###	1.9-4.	123475	Podet metalic	8	2012	192	96	1,133.58	431	CARTOJANI	Giurgiu	Roata de jos	Cartojani						:L=4500mm;I=1100mm;H=1100mm
###	1.9-3.	123476	Instalatie utilizare gaze naturale	9	2012	144	49	4,901.11	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci						-conducta PE100,ingropata,presiune redusa,L=61,5ml,I=88,5ml,32mm
###	1.9-4.	123477	Retea termica abur	9	2012	239	144	16,622.22	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci						PVR51/19.09.12-"modernizare centrala termica abur":distribuitoar abur Dn100,L=1m,teava otel izolata cu vata si tabla zincata,76mm,L=68ml,32mm,L=86ml
###	1.8-6.	123478	Retea subterana apa rece	9	2012	288	193	5,126.98	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci						PVR51/19.09.12-"modernizare centrala termica abur"-teava PEID 76,I=33ml si teava PEID 38,L=30ml
###	1.7-2.:	123479	Instalatie forta ingropata	11	2012	180	87	121,407.11	902	CALARETI	Calarasi	Ńamadaul MarŃ	Calareti						instalatii leg pamant,alim robineti-cablu4x2.5-2665m;alimD 0.4KV-cablu 3x240+120-180m;cabl el diverse conf JurnCabl;JCE-E-32,0 proiect 7052/01.06.201 0 Premium;instal de leg pamant perimetrala si pe obiective
###	1.6-3.:	123481	Gard imprejmuire	5	2013	240	153	10,158.55	303	PETROBRAZI-TARA	Prahova	Brazi	Brazi						plasa bordura stalpi din teava rectangulara montati pe dale sup.din beton.
###	1.9-2.:	123482	Retea termica abur	10	2013	226	144	27,166.55	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu						retea distributie abur,2",cazan abur nou -decantor,aprox.150 ml

Nr.crt	COD_ CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA _PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
###	1.4-2.:	123483	Consolidare subtrav rau Gilort,sat Viersani,jud.Gorj,cd.tite.F110 3/4" Ticleni-PI	10	2013	224	142	1,053,505.06	53	SEF SECTOR BARBATESTI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti						aparare mal din gabioane ,L=150m mal stang rau Gilort din saltea fundare din fascine ,L=6m,montata perpendicular pe mal,gros.0,60m,cadre otel betonO B37 O12mm pt.saltea fundare si cadre otel beton OB37 O16mm pt.ele vatie,imbracate in plasa sarma zincata cu ochiuri50x50mm si O2.8mm,umplute-bolovani rau.Saltea fundare=6m,4m liberi inspre albie,formata cadre otel6x2 x0,5m montate cu latura6m perpendicular pe albie.Elevatia apararii mal3mh peste cot a talvegului,formata3randuri cadre otel betonOB37 o16mm cu dim.:pri mul rand format gabioane3mx2mx0,1m montate cu latura3m spre albie si latura2m para lela cu albia;al2-lea rand gabioane3mx2mx1m montate cu latura2m perp endicular pe albie si latura3m paralela cu albia;al3-lea rand cadre2mx1mx1m monta te cu latura2m paralel cu albia si latura1m perpendicular pe albie.Du pa executia apararii de mal pe suprafete orizontale si verticale s-a turnat stra t betonC8/10,10cmgrosime
###	1.3-22	123484	Turn metalic autoportant telecomunicatii H=86m	12	2013	108	28	14,623.34	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Depozit Astra						din teava,cu zabrele,sectiune triunghiulara
###	1.3-7.:	123485	Drum acces PSI rezervor titei	4	2014	219	143	27,856.99	621	RAMPA SALONTA	Bihor	Salonta	Salonta						pvr18/24.04.14-moderniz.instPSI.Lucrari efectuate:refacere fundatie drum acces,depuneri succesive de balast si piatra,compactare
###	1.3-22	123486	Turn telecomunicatii	8	2014	120	48	6,833.63	901	BARAGANU	Calarasi	Borcea	Baraganu 1						S.c=28.03mp;pilon met pt.implementarea leg radio in micriunde intre punctele BorceaC3 si Borcea4,alc din2trons eg,pe fund beton.Pe platf orma betonata unde se afla pilonul s-a montat si un dispozitiv shelter.H=11,4m(2tronsoanex5,7m prevazute cu flanse pt.realizarea legaturilor)diam.pilo n=8"(219mm),culoare alb/rosu,diam.gaura flansa20mm,dimensiuni platforma beton(pilon+shelter)4,5x3,5m si h=300mm,adancime fundatie2500mm,accesorii:scar a metalica pe toata lungimea pilonului,suporturi pt.montarea antenelor satelit,paratrasnet Cu.
###	1.8-15	123487	Fosa septica	9	2014	288	217	44,138.04	306	BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi						pv 12/29.09.14;model 5000 cu dim2650x1760x1945,conexiuni intrare/iesire,destinata apa menajera, coresp.20pers,vidanjare 12-18luni
###	1.4-2.:	123488	Aparare mal stang rau Cerna-travers cd 10 3/4" Barb-PI si cd etan 5 9/16Turburea	12	2014	211	143	158,437.71	51	SEF SECTOR ORLESTI-GHERCESTI	Valcea	Orlesti	Orlesti						lucrari protectie estacada,com.Stanesti,jud.Valcea.
###	1.6-3.:	123489	Imprejmuire rampa titei si gazolina -lungime 1022ml	1	2015	210	143	73,984.34	611	RAMPA BILED	Timis	Biled	Biled						panouri bordurate zincate,verde,2500x2000mm,montate pe stalpi de gard din teava rectangulara patrata60x60x5mm,fixati in beton,dim.postament0.4x0.4x0.6 m.
###	1.6-3.:	123490	Imprejmuire statie - lungime gard 60 ml	1	2015	240	173	4,774.65	308	DEPOZIT SI STATIE DE POMPARE TITEI MISLEA	Prahova	Baicoi	Baicoi						panouri bordurate zincate,verde,2500x2000mm,montate pe stalpi de gard din teava rectangulara patrata60x60x5mm,fixati in beton si soclu
###	1.8-1.	123491	Put apa forat 255m adanc,pompa submersibila,inst automatiz,leg.cd,camin,imprejm	4	2015	288	224	235,357.82	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului						uire plasa metal.
###	1.8-1.	123492	Put apa (incl.pompa,inst.automatiz,camin, leg.cd,imprej.plasa)	6	2015	288	226	212,334.82	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu						la250m adancime
###	1.9-3.	123493	Legaturi conducte de racire	8	2015	144	84	288,879.62	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci						linii alim apa rece de la rez apa la casa de pompe, linii apa si inel de racire la 2rezervoare R1,R2; 96 duze stropire04mm;linii centura hidranti,7 hi dranti;armaturi cond-o168.3x6.3=480m;o-114.3x5.6=60m;o88.9x5=120m
###	1.9-3.	123494	Legaturi conducte spuma	8	2015	144	84	113,825.54	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci						linii de spuma la cele 2 rezerv R1siR2, 3 tunuri spumogen;3generatoare spuma pe rezervoare, armaturi(cond o88.9x5=350m(DN80)
###	1.3-7.:	123495	Drum betonat	8	2015	204	144	164,615.49	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci						intrare 34x8m;cladire pompe30x4m;cladire laborator10x4m;cu borduri perimetrale
###	1.4-2.:	123496	Consolid.mal stg,dr si prag fund cd titei10 3/4"F1,F2 la subtrav.Cricov	12	2015	200	144	436,791.53	31	SEF SECTOR MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						din gabioane,in zona com.I.L.Caragiale,compusa:prag de fund din gabioane,deschiderea deversorului=36m,h=0,6m,L bazin disipator=12m;aparare de mal stan g din gabioane amonte si aval de deversor,L=60m(4-mamonte,18m-aval);aparare de mal drept din gabioane amonte si aval de deversorL=86m(54m-amonte,32m-a val).
###	1.6-3.:	123497	Imprejmuire pt depozitare oxigen	12	2015	235	178	1,236.94	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului						5stalpi sustinere ingropati in pamant,h=2,5m;3panouri de gard2x2,poarta intrare;lxh=1x1,8m.
###	1.6-3.:	123498	Imprejmuire pentru depozitare acetilena	12	2015	235	178	1,236.94	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului						5stalpi ingropati,h=2,5m;3panouri gard2x2,otel cu plasa sarma zincata,poarta intrare lxxh=1x1,8m sarma otel si plasa sarma zincata.
###	1.3-7.:	123499	Drum betonat statie	3	2016	196	143	36,661.63	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta						PIF18/30.3.16-grosimea20cm;l=4m,500mp;borduri beton prefabricate-200ml.
###	1.9-4.	123500	Cuva gara de godevil primire Ochiuri-Moreni+Teis-Moreni	5	2016	194	143	6,464.31	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						PIF29/27.5.16-cuva dreptunghiulara din beton armat(C12/15siC25/30),dim.5600x3900x300mm cu basa colectoare,dim.750x900x1700mm.
###	1.9-4.	123501	Cuva gara de godevil lansare Moreni-Ploiesti	5	2016	194	143	5,856.51	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						PIF29/27.5.16cuva dreptunghiulara,beton armat(C12/15siC25/30),dim.5600x2500x300mm cu baza de scurgere circulara800x900mm.
###	1.9-3.	123502	Gara de godevil primire Teis-Moreni	5	2016	194	143	26,479.53	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						PIF29/27.5.16-6"L=4600mm,2robineti cu sertar 6"Pn64 si1robinet cu sfera 4"Pn64.
###	1.9-3.	123503	Gara de godevil primire Ochiuri-Moreni	5	2016	194	143	26,479.53	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						PIF29/27.5.16-6",L=4600mm,2 robineti cu sertar 6"Pn64 si1robinet cu sfera 4"Pn 64.
###	1.9-3.	123504	Gara de godevil lansare Moreni-Ploiesti	5	2016	194	143	26,479.53	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						PIF29/27.5.16-6",L=4600mm,2 robineti cu sertar 6"Pn64 si1robinet cu sfera 4"Pn64.
###	1.4-3.	123505	Rigola scurgere apa pluviala	7	2016	194	145	18,164.03	394	ST.TITEI BUCSANI	Dambovita	Bucsani	Bucsani						Pvr36/25.07.16 relocare si sistematizare sistem pompare dep Bucsani
###	1.9-4.	123506	Basa si cuva godevil	7	2016	194	145	8,875.97	394	ST.TITEI BUCSANI	Dambovita	Bucsani	Bucsani						Pvr36/25.07.16 relocare si sistematizare sistem pompare dep Bucsani
###	1.7-1.:	123507	Instalatie electrica (traseu cabluri, stalpi iluminat)	7	2016	194	145	48,948.44	394	ST.TITEI BUCSANI	Dambovita	Bucsani	Bucsani						Pvr36/25.07.16 relocare si sistematizare sistem pompare dep Bucsani
###	1.9-3.	123508	Legaturi conducte tehnologice (gara godevil plecare, legaturi pompe 4")	7	2016	144	95	50,640.62	394	ST.TITEI BUCSANI	Dambovita	Bucsani	Bucsani						Pvr36/25.07.16 relocare si sistematizare sistem pompare dep Bucsani
###	1.6-3.:	123509	Imprejmuire gard -metal	7	2016	194	145	16,940.59	394	ST.TITEI BUCSANI	Dambovita	Bucsani	Bucsani						Pvr36/25.07.16 relocare si sistematizare sistem pompare dep Bucsani
###	1.7-2.:	123510	Instalatie electrica de forta	9	2016	180	133	42,367.82	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu						alim.pompe Casa Pompe-subteran aprox.75%de la punct alim la st.pompe,25%in cadrul st.pompe,tip cablu armat Cu,L=70ml
###	1.7-2.:	123511	Instalatie de forta si punere la pamant	12	2016	120	76	100,116.13	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci						tab el tip dulap met- 75kV,2 buc;Tab el tip dulap met- 45kV,2 buc;tab el inst compensare fact de put tip dulap met IP54/400V; cab el ingrop(forta si c omanda);inst de leg la pam
###	1.7-1.:	123512	Instalatie iluminat exterior	12	2016	188	144	151,140.26	739	RAMPA TITEI IMECI	Covasna	Catalina	Imeci						PIF145/8.12.16alim din TPD:9stalpi met.galv H=9m fund beton;20corp ilum.IP66cu led 180w;9aparatede ilum IP66cu led 245w;1sistem telegest.ilum?1cutie c da loc si disp de ctrl zonal
###	1.9-3.	123513	Conducta tehnologica F2	12	2016	187	143	99,163.95	36	SEF SECTOR URLATI-BERCA	00	00	00			630.00			PVinV.2016,nr.3199/26.1.17-plus inv.630m,St.Berca-Rpa Berca;L=630m
###	1.9-1.	123514	Conducta transport titei Bariera Targovistei-Bariera Campinii	12	2016	187	143	58,147.49	30	SEF SECTOR PLOIESTI-BAICOI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti			3719.00			PVinV.2016,nr.3199/26.1.17-plus inv.134m cond.6 5/8",3585m cond.8 5/8";L=3719m

Nr.crt	COD_ CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA _PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
###	1.6-3.:	123515	Imprejmuire rampa 988m	3	2017	185	144	96,912.21	631	RAMPA MARGHITA	Bihor	Marghita	Marghita						Limprej=988m;389stalpix3m; 390panouri bordurate zincate plastifiat 2.5x2m;1buc poarta intrare CF-5m;2buc-poarta intrare-5m
###	1.3-21	123516	Tronson fibra optica statia Baraganu	5	2017	96	57	12,123.03	901	BARAGANU	00	00	00						inst trons fibra optica PVR43/31.5.17
###	1.3-21	123517	Tronson fibra optica statia Calareti	5	2017	96	57	14,719.92	902	CALARETI	Calaras	amadaul Mar	Calareti						Inst trons fibra optica PVR43/31.5.17
###	1.3-21	123518	Tronson fibra optica statia Cartojani	5	2017	96	57	11,165.40	431	CARTOJANI	00	00	00						inst trons fibra optica PVR43/31.5.17
###	1.3-21	123519	Tronson fibra optica statia Barbatesti	5	2017	96	57	18,179.83	531	BARBATESTI DEP.TITEI	00	00	00						inst trons fibra optica PVR43/31.5.17
###	1.9-3.	123520	Cuva gara godevil lansare cu copertina	7	2017	180	143	16,398.82	392	ST.TITEI OCHIURI	00	00	00						cuva drept din beton armat 5100x2300x110mm cu baza de scurgedrept 900x500mm;copertina prot policarbonat 3300x6000mm
###	1.9-3.	123521	Gara godevil lansare	7	2017	180	143	28,033.64	392	ST.TITEI OCHIURI	00	00	00						Ochiuri -Moreni;6 toli cu L=5100mm si l=2300mm cu 2 robineti cu sertar 6 toli Pn 64 si un robinet cu sfera4 toli Pn64
###	1.3-21	123522	Tronson fibra optica Orlesti	8	2017	96	60	2,921.27	521	ORLESTI	00	00	00						inst trons fibra optica in vederea montarii echipam Conpet
###	1.3-21	123523	Tronson fibra optica Moreni	8	2017	96	60	2,667.62	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						inst trons fibra optica in vederea montarii echipam Conpet
###	1.3-21	123524	Tronson fibra optica Baicoi	8	2017	96	60	2,667.62	306	BAICOI	Prahova	Baicoi	Baicoi						inst trons fibra optica in vederea montarii echipam Conpet
###	1.3-21	123525	Tronson fibra optica Ciresu	8	2017	96	60	2,667.62	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE	Braila	Ciresu	Ciresu						inst trons fibra optica in vederea montarii echipam Conpet
###	1.3-21	123526	Tronson fibra optica Petromidia	8	2017	96	60	2,667.62	806	CONSTANTA MIDIA	Constanta	Navodari	Navodari						inst trons fibra optica in vederea montarii echipam Conpet
###	1.3-21	123527	Tronson fibra optica Poiana Lacului	8	2017	96	60	3,912.18	410	POIANA LACULUI	Arges	Poiana Lacului	Poiana Lacului						inst trons fibra optica in vederea montarii echipam Conpet
###	1.3-21	123528	Tronson fibra optica Petrotel	8	2017	96	60	2,921.27	304	PETROTEL	00	00	00						inst trons fibra optica in vederea montarii echipam Conpet
###	1.8-1.	123529	Put apa F3	9	2017	178	143	135,781.49	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti						rampa Barbatesti,put forat 250m adancime, pompa sumersibila,inst automatizare,leg cond,camin protectie
###	1.6-3.:	123530	Imprejmuire plasa metalica	9	2017	178	143	14,069.31	531	BARBATESTI DEP.TITEI	00	00	00						panouri plasa, bordura beton
###	1.9-3.	123531	Claviatura tehnologica Vermesti	10	2017	144	110	199,220.44	70	SEF SECTOR MOINESTI	00	00	00						pif 95/31.10.17modernizare
###	1.9-2.:	123532	Retea termoficare abur	2	2018	174	144	256,765.51	631	RAMPA MARGHITA	Bihor	Marghita	Marghita						pompa condens cu funct pe abur;regulator direct de temp pt abur; electroventil cu 3 cai(ON/OFF)Danfoss;retea abur si condens Dn65=44ml;Dn50=178ml;Dn25 =27ml;Dn15=14ml;teava condens dn=168ml;suporti ret term 30stalpi mari+21 stalpi mici;coturi la 90gr; rampa admisie abur la rez;
###	1.9-3.	123533	Instalatie utilizare gaze naturale	2	2018	174	144	44,927.47	631	RAMPA MARGHITA	Bihor	Marghita	Marghita						retea gaze din teava PE Dn63 SDR 11=151ml;DN32SDR11=32ml; tub protect PE SDR 17 Dn 160, rasufiatori sp verde -4buc;regulat pres - 2buc;electroval;va Dn4"+senzor detectie; robineti cu bila,mufe electroizolante,teuri;reisere
###	1.7-1.:	123534	Retea iluminat exterior ingropata	3	2018	173	144	263,976.89	620	RAMPA PECICA	00	00	00						PIF19/16.03.18-20stalpi galvaniz H=10m,fund beton;21corp ilum IP66cu Led106W;470w=13buc;cabluri el ingrop,1tabl ilum ,3stalpi existenti H-9m;1cut comand locala;1disp ctrl zonal.
###	1.7-1.:	123535	Instalatie iluminat exterior	3	2018	174	145	309,850.64	611	RAMPA BILED	00	00	00						PIF21/16.03.18-31stalpi galvaniz H=10m,fund beton;49corp ilum IP66cu Led106w;470w=6buc;cabluri el ingrop,1tabl de ilum ;1cutie comanda locala;1disp de ctrl zonal.
###	1.7-2.:	123536	Instalatie de alimentare cu energie electrica statie protecti alim en el Parvu R	3	2018	120	91	171,645.83	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	00	00	00						pif18/12.03.2018inst de alim cu eng elSPC Parvu Rosu; LES 20KV si LEA20KV si PT20/0.4KV si LES0.4KV
###	1.3-7.:	123537	Platforma betonata	9	2018	336	313	11,473.39	621	RAMPA SALONTA	Bihor	Salonta	Salonta						trafic greu de 10mx4m; platforma betonata trafic usor 4mx4m
###	1.4-2.:	123538	Consolidare de mal stang subtraversare rau Teleajen (pun sig cd.6Url-pl+cd 4FO)	10	2018	192	170	940,774.86	36	SEF SECTOR URLATI-BERCA	00	00	00						Pif152/31.10.18punere in sig a cond cu suport fibra optica,consolid din gabioane si traversa din anrocamente
###	1.8-8.	123539	Statie epurare ape menajere Full control 6 mc	11	2018	288	267	24,893.14	121	COTA 2000 TELECOMUNI	00	00	00						St ep ape menajere Full-control S.B.R. -6mc
###	1.8-13	123540	Bazin vidanjabil Criber 24mc	11	2018	384	363	11,532.77	121	COTA 2000 TELECOMUNI	00	00	00						bazin vidanjabil 1st Criber 24mc
###	1.7-2.:	123541	Racord legaturi electrice subterane (LES) 20kv	1	2019	120	101	60,602.81	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						Intre stalp nr 16 existent in derivatia 20 kv la PTA3004- stalp nr 1proiectat ,echipat cu celula de mas aeriana PTAM;20kv,3x140m;descarcator ZNO24kv, tip cablu NA2XS(FL)2Y 3x(1x120)RM/16
###	1.7-2.:	123542	Instalatie electrica forta ingropata include retea de cabluri	1	2019	120	101	93,929.92	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						skid ppe, CY ABY-f3x95+50,150m;pompa decantor CYAbY-F4x16, 133m;racorduri el la cons diversi , inst de impamant pe obiective ,cutii comnanda locala,pa ratraznet
###	1.7-2.:	123543	Sistem incalzire conducte(kit alimentare, controlere electronice, cabluri incalz	1	2019	120	101	34,816.02	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						autoregulator
###	1.7-2.:	123544	Retele electrice automatizare (cabluri de la skid la TE automatiz)	1	2019	120	101	13,764.44	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						cabluri de instrumentatie de la skid pompe la TEautomatizare
###	1.5-11	123545	Brat de incarcare dublu gazolina si vapori	2	2019	163	144	30,466.24	631	RAMPA MARGHITA	Bihor	Marghita	Marghita						creat din MF123242"Rampa descarcare gazolina"(4brate).
###	1.7-2.:	123546	Instalatie electrica forta ingropata	3	2019	120	103	42,674.32	381	DEP.TIT. OPRISENESTI	Braila	Ianca	Oprisenesti						Retea de cabl 20KV,3xA2XS(FL)2Y 1X50/25, 3x 125m;0,4kv alim pompe, CYAbY-F 3x95+50-2x75m;rac el la cons diversi dif sectiuni-il ext, il int cladiri, t ab automatizari;inst de impam pe obiective(skid pompe, modul pers /AMC,PTAM)
###	1.7-2.:	123547	Racord LES 20kv 125m	3	2019	120	103	61,459.03	381	DEP.TIT. OPRISENESTI	Braila	Ianca	Oprisenesti						Racord LES 20KV(de la stalp SC 15014 nr.1 bis la PTAM)-125m;cablu tip A2XS(FL)2Y-3x1x150/25mm2
###	1.7-2.:	123548	Instalatie electrica incalzire conducte tehnologice	3	2019	120	103	31,814.61	381	DEP.TIT. OPRISENESTI	Braila	Ianca	Oprisenesti						Kituri alimentare,controlereelectronice, cabluri de incalz autoregulator
###	1.7-2.:	123549	Retele electrice automatizare	3	2019	120	103	9,544.57	381	DEP.TIT. OPRISENESTI	Braila	Ianca	Oprisenesti						cabluri instrumentatie de la skid pompe la TE automatizare
###	1.7-1.:	123550	Instalatie iluminat exterior	3	2019	144	127	17,378.01	381	DEP.TIT. OPRISENESTI	Braila	Ianca	Oprisenesti						5 stalpi SE 4, 9 corpuri de iluminat LED 120w, cutii derivatie, doze derivatie, cabluri electrice
###	1.7-2.:	123551	Racord LES JT-TD 0,4kv +aux	4	2019	120	104	54,057.27	523	MADULARI	00	00	00						PIF 76/09.04.19moderniz;Racord LES JT-TD0,4kv+aux w0,w2,w3;Cabluri el 2x(CYAbY-F)3X150+70-180m
###	1.7-2.:	123552	Instalatie electrica de forta ingropata	4	2019	120	104	65,599.73	523	MADULARI	00	00	00						pif76/09.04.19instal el de forta ingrop si include:retea de cabl de forta si c-da de la TG la ppe,CYAbY-F3X120+70;CSY Aby3X1.5(75&70)m;rac el la consu m exist (cabl cu sect intre 3x2,5;4x4;4x6;4x10- ilum ext,inst aer cond, ilum int clad);inst de imp pe obiective
###	1.7-2.:	123553	Sistem incalzire conducte	4	2019	120	104	35,909.61	523	MADULARI	00	00	00						pif 76/09.04.19 sist incalzire cond (kituri alim,controlere electronice, cabl de incal autoregulator)

Nr.crt	COD_ CLAS	NR_INV	DENUMIRE	LUNA _PIF	ANUL_PIF	DN_TO TAL	DR_TOT AL	VALOARE_RAMASA _la 31.08.2020	NR_GES T	DEN_GEST	JUDET	LOCALITATE	LOCATIE	NR_MINI STER_FIN ANTE	AN PROP UNERE	LUNGIME	DIAMETRU	TRONSOANE	FISA_TEHN
###	1.7-2.:	123554	Rețele electrice automatizare	4	2019	120	104	10,271.59	523	MADULARI	00	00	00						pif 76/09.04.19 Retele el automatiz (cabl instrm de la skid pompe la TE automatizare)
###	1.5-9.	123555	Platforma betonata pompe	6	2019	157	143	137,200.27	523	MADULARI	Valcea	Gusoeni	Madulari						L=11.3m;I=6.3m
###	1.3-7.:	123556	Cale de acces pompe-betonata	6	2019	157	143	1,583.03	523	MADULARI	Valcea	Gusoeni	Madulari						pif 95/21.06.2019 moderniz;L=36m; I=0.5m
###	1.9-4.	123557	Skid metalic pt pompe	6	2019	157	143	39,953.07	523	MADULARI	Valcea	Gusoeni	Madulari						pif 95/21.06.2019 moderniz L=8m;I=1.7m;contor (L=3m; 0,8m)
###	1.9-3.	123558	Legaturi conducte tehnologice	6	2019	157	143	182,346.53	523	MADULARI	Valcea	Gusoeni	Madulari						PIF 95/21.06.2019 Moderniz :leg pompe,izolatie termica montata in carcase
###	1.5-9.	123559	Platforma betonata	6	2019	240	226	410,512.46	805	CONSTANTA SUD	Constanta	Constanta	Constanta						platf interioara sediu Cta; platf depozit echip tehnice 29.3mx12.7m; platf parcare utilaje,drumuri acces 739mp; parcare personal 34mx12m; trotuar 52x1 .2m ;borduri 264m
###	1.5-9.	123560	Platforma betonata pompe si contor	6	2019	157	143	155,009.12	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						platf pompe L=10,3;I=5.3m; platf contor L=6m;I=2.5m
###	1.8-13	123561	Camin hidraulic	6	2019	157	143	3,185.50	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						2tuburi beton Dn1000;H1000 si platf betonata L=1,5m;I=1.5m
###	1.3-7.:	123562	Cale de acces pompe	6	2019	157	143	620.12	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						dale beton; L=46.5m si I=0.5m
###	1.9-4.	123563	Skid metalic pt pompe si contor	6	2019	157	143	40,137.60	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						pt pompe L=8m;I=1.7m; pt contor L=3m;I=0.8m
###	1.9-3.	123564	Legaturi conducte tehnologice	6	2019	157	143	198,031.87	390	ST.TITEI MORENI	Dambovita	Moreni	Moreni						Leg de pompe, izolatie termica montata in carcasa
###	1.3-21	123565	Instalatie fibra optica (FO) la Sediul 2	10	2019	96	86	40,542.10	201	SEDIU 2 PLOIESTI	Prahova	Ploiesti	Ploiesti						instalatie (cablu single mod 24FO, lungime 500m, tub protector)
###	1.6-3.:	123566	Imprejmuire 570m	11	2019	240	231	150,851.82	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	Galati	Independenta	Independenta						230 stalpi met;panouri de plasa bordurata;fund beton;4porti acces ind ;1poarta pietonala
###	1.3-7.:	123567	Cai de acces	11	2019	336	327	191,492.85	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	Galati	Independenta	Independenta						comp din platforme;drumuri si alei betonate si bordurate
###	1.7-2.:	123568	Instalatie electrica	11	2019	120	111	368,693.86	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	Galati	Independenta	Independenta						compusa din cabl alim si comanda echip el;Pif12/18.02.2020modernizare
###	1.7-1.:	123569	Instalatie de iluminat exterior	11	2019	152	143	4,318.22	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	Galati	Independenta	Independenta						comp din 34 LED(135lei/buc)montate pe 29 stalpi
###	1.4-2.:	123570	Aparare mal stang rau Arges, zona Ratesti	11	2019	152	143	4,950,687.53	40	SEF SECTOR POIANA LACULUI-SILISTE	00	00	00						Ap mal stg cu anrocamente L=120.85m;cu gabioane L=108.0m;gabioane prot pilei L=36.0m;lucr antierozionale;luc consolid fund albie anrocamenteL=91,0mpre ag ingropat anrocamente h=3m;zona aval
###	1.5-9.	123571	Platforma betonata pompe	11	2019	153	144	123,930.51	381	DEP.TIT. OPRISENESTI	Braila	Ianca	Oprisenesti						L=10.3m; I=5.3m
###	1.6-3.:	123572	Imprejmuire incinta	11	2019	153	144	6,664.51	381	DEP.TIT. OPRISENESTI	Braila	Ianca	Oprisenesti						poarti acces pietonal 1m;auto 4m;sectiuni de gard plasa bordurata 12buc
###	1.9-4.	123573	Skid metalic pt pompe	11	2019	153	144	38,732.10	381	DEP.TIT. OPRISENESTI	Braila	Ianca	Oprisenesti						L=8m;I=1.7m
###	1.9-3.	123574	Legaturi conducte tehnologice	11	2019	153	144	187,573.92	381	DEP.TIT. OPRISENESTI	Braila	Ianca	Oprisenesti						leg pompe, izolatie termica,carcase
###	1.7-1.:	123575	Retea iluminat exterior Nisipari	11	2019	144	135	50,565.45	811	POARTA ALBA (NISIPARI)	00	00	00						Sig automata,senzor miscare-4,cutie comanda localacu intrerup,soclu Schrack YRYV-8buc,Releu Schrack RT-8buc,
###	1.7-2.:	123576	Racord electric	12	2019	108	100	98,797.04	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti						Pi=62kW;Pa=35,15 kW;U=3X400/230V;
###	1.8-6.	123577	Racord alimentare cu apa	12	2019	151	143	35,261.99	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti						teavaPEHDX63X3,6mm, L=240ml racordata la rezerv de 1000mc; ingropata la -1m;
###	1.8-7.	123578	Canalizare centrala termica	12	2019	151	143	10,782.64	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti						Teava PPR110,adancime de -0.4m;L=77ml
###	1.9-2.:	123579	Retea abur si condens	12	2019	151	143	595,020.28	531	BARBATESTI DEP.TITEI	Gorj	Barbatesti	Barbatesti						aburDn125=160ml;Dn100=68ml;Dn50=30ml;condensDn80=160ml;Dn65=68ml;Dn40=30ml;stalpi59bucH=2.5m;
###	1.7-2.:	123580	Racord electric	12	2019	108	100	96,253.32	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti						Pi=62kW;Pa=35.15kW;U=3X400/230V,H=50Hz;
###	1.8-6.	123581	Racord alimentare apa	12	2019	151	143	17,255.75	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti						Teava PHD 63X3.6mm, L=240ml racordata la put apa ,retea ingropata la cota 1m;2buc mufe sudabilePEHD60si2ventile inchidere
###	1.8-7.	123582	Canaliz Centrala Termica	12	2019	151	143	5,161.35	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti						Teava PPR110,ingropata la-1m; L=80ml;
###	1.9-3.	123583	Instalatie utilizare gaze naturale	12	2019	144	136	86,615.48	532	BARBATESTI RAMPA TIT	00	00	00						Retea subterana teavaPHD100SDR11,Dn90=552ml;teava OL4"=5ml;OL3"=40ml;OL2 1/2"=4,2m;rasuflatori sp verde8buc;supratraversare drumH=5.5m,L=6m;regula tor pres,electrovane,senzor detectie, rob inchidere2buc;
###	1.8-13	123584	Fosa septica ecologica 2600l	6	2020	146	144	15,374.96	382	RAMPA INC.TIT. INDEP	00	00	00						
###	1.9-3.	123585	Legaturi conducte	6	2020	144	142	214,547.75	902	CALARETI	00	00	00						:vana IMIGAL,fluture DN100,cot DN400,preaplin DN100,alimentare DN50 racord Storz,racord PSI DN100,podet trecere modular,racord umplere rezervor DN50x2 2.5m,racord tragere rezervor DN400x19m.
###	1.3-7.:	123586	Trotuar covor asfaltic cu rigola	6	2020	145	143	214,568.59	902	CALARETI	00	00	00						L=60m,I=1.5m,camin canalizare prefabricat 1000mm,I=900mm,racord canalizare DN200x4m.
###	1.7-2.:	123587	Instalatie electrica de forta ingropata (include retele de cabluri)	7	2020	120	119	87,876.25	115	FORMATIA ELECTRIC	Prahova	Ploiesti	Ploiesti						de la PC la PT cabluri tip A2XSy,20kV,60m;;de la PT la distribuitor 0.4kV(existent)cabluri tip CYY 0.6/1kV,1x240mmp,700m,inst.inpamantare.
###	1.7-2.:	123588	Racord electric	8	2020	108	108	25,408.53	902	CALARETI	Calarasi	Amadaul Mar	Calareti						Put instalata Pi=11.4kw,Pa=5,4kw;U=3x400/230V,H=50Hz, instal automatiz si monitorizare proces,inst legare la pamant,impotriva electrocutarii si alim de protectie la prezenta gazului in CT
###	1.7-2.:	123589	Instalatie electrica forta ingropata	8	2020	108	108	45,569.54	532	BARBATESTI RAMPA TIT	Gorj	Barbatesti	Barbatesti						cablu CYAbY 3X185+95,290m; celula plecare de la iesirea trafo 630kVA20/0,5kV la cablu; instalatie de impamantare
###	1.7-2.:	230984	INST.ELC	9	1986	24	0	0.00	115	FORMATIA ELECTRIC	Prahova	Ploiesti	Ploiesti		0				contine-Tablourile distributie din Sediul 2Conpet.Distribuitorul general 0,4KV in cladire langa cantina,distribuitoarele de en.el.din atelierul mecanic ,distribuitorul de en.el.din cladirea PSI.
###	1.7-1.:	677194	RETEA DE ALIMENTARE CU ENERGIE	12	2008	481	341	4,339.06	150	DEPOZIT INOTESTI	Prahova	Colceag	Inotesti		0				electrica si transmisie date video retea-cablu coaxial750lowloss BeldenRG59-20m,cablu3x1,5CYKY-500m,cabluUTPgrd.5Belden-1000m,conectorBNC-16buc,cutie metalica400x300x200mm tipbransament-2buc,doza conexiuni100mm-10buc,sufa metalica4mm-500m,patch cordBNC2m-16buc

252,871,310.66

Sef Serv. Gestiune Patrimoniu,
ing. Ion Scarlatescu

Intocmit,
ec. Loredana Andrei