



RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC APARTINAND OMV PETROM	Client :  CONPET S.A.	Proiectant :  TEAM OIL S.R.L.	Doc. nr. : 	PR1214-EL011-00
			Rev. nr. : 	00
	PROGRAM DE CONTROL CALITATE – LUCRARI ELECTRICE		Pag. nr. : 	1 din 4

PROGRAM DE CONTROL CALITATE – LUCRĂRI ELECTRICE

00	11.2022	Emis pentru verificare	BENGESCU Ad.	BENGESCU An.	DURSINA I.	STAN C.
Rev.	Data	Descriere	Întocmit	Verificat	Sef proiect	Aprobat
 S.C. CONPET S.A.	PROGRAM CONTROL CALITATE – LUCRARI ELECTRICE					
	Nr. document : PR1214-EL011-00				Nr. rev. : 00	
	Titlul proiectului :			Nr. proiect :		Nr. pagini :
 S.C. TEAM OIL S.R.L.	RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC APARTINAND OMV PETROM			Pr. 1214 / 2019		1 ÷ 4

RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC APARTINAND OMV PETROM	Client :	Proiectant :	Doc. nr. :	PR1214-EL011-00
			Rev. nr. :	00
	CONPET S.A.	TEAM OIL S.R.L.	Pag. nr. :	2 din 4

PAGINA REVIZII

Revizia nr.	Motivul reviziei	Data
00	Emis pentru verificare	11.2022

RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC APARTINAND OMV PETROM	Client :	Proiectant :	Doc. nr. :	PR1214-EL011-00
			Rev. nr. :	00
	CONPET S.A.	TEAM OIL S.R.L.	Pag. nr. :	3 din 4

PROGRAM DE CONTROL CALITATE – LUCRARI ELECTRICE

Proiect nr. : **1214 / 2019**

Denumire proiect : **RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC APARTINAND OMV PETROM**

CONPET S.A., în calitate de beneficiar, reprezentată prin : ,
S.C. TEAM OIL S.R.L. , în calitate de proiectant, reprezentată prin : ,
..... , în calitate de executant, reprezentată prin :

În conformitate cu Legea nr. 10/1995 a Guvernului României – " Regulamentul privind conducerea si asigurarea calității in construcții " aprobată prin H.G. 766/1997 si Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, cât și normativele tehnice în vigoare stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor electrice prevăzute în proiect :

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică calitativ si pentru care trebuie întocmite documente scrise	Inregistrare emisa	Faza de executie determinanta		Participanti (cine întocmește și cine semnează)
			DA	NU	
1.	Trasare lucrări	P.V.			B+E
1.1.	Identificare traseu cablu (predare teren liber de orice sarcina)	P.V.			B+E
2.	LINII ELECTRICE SUBTERANE 0,5/0,23 kV				
2.1.	Identificarea traseului de cablu (predare teren liber de orice sarcina)	P.V.			B+E
2.2.	Receptie profil sant	P.V.L.A.	X		B+E
2.3.	Verificare accesorii cabluri	P.V.			B+E
2.4.	Verificare continuitate si rezistenta izolatie cabluri	B.V.			B+E
3.	LUCRARI INTERIOARE ILUMINAT SI FORTA				
3.1.	Verificare vizuala preventiva a aparatajului	P.V.			B+E
3.2.	Verificare montare tavi, tevi (trasee coloane electrice)	P.V. (P.V.L.A.)			B+E
3.3.	Verificare continuitate si rezistenta izolatie cabluri	B.V.			B+E
3.4.	Verificare distribuitoare electrice	P.V.+ B.V.			B+E
3.5.	Probe functionale	P.V.+ B.V.			B+E

RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC APARTINAND OMV PETROM	Client :  CONPET S.A.	Proiectant :  TEAM OIL S.R.L.	Doc. nr. :	PR1214-EL011-00
			Rev. nr. :	00
			Pag. nr. :	4 din 4

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică calitativ si pentru care trebuie întocmite documente scrise	Inregistrare emisa	Faza de executie determinanta		Participanti (cine întocmește și cine semnează)
			DA	NU	
4.	INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT				
4.1.	Verificare realizare instalație de legare la pământ	P.V.L.A. + B.V.	X		B+E
4.2.	Verificare montare piese de separatie	P.V.			B+E
5.	PROTECTIA MEDIULUI				
5.1.	Preluare amplasament cu specificarea starii initiale a terenului	P.V.			B+E
5.2.	Verificare degajare surplus de pamant si deseuri in locuri special amenajate	P.V.			B+E
5.3.	Verificare aducere teren la starea initiala	P.V.			B+E
6.	RECEPTII				
6.1.	Recepție la terminarea lucrărilor	P.V.R.			B+E+P
6.2.	Recepție la punerea in functiune	P.V.R.			B+E+P

LEGENDA :

P.V.R. = Proces Verbal Receptie Calitativa ; P.V. = Proces Verbal Receptie ;
P.V.L.A. = Proces Verbal Lucrari Ascunse ; B.V. = Buletin de Verificare ;
I = ISCLPUAT ; B = Beneficiar ; E = Executant ; P = Proiectant .

NOTE :

- Înainte de începerea execuției lucrărilor, beneficiarul va înainta spre aprobarea ISCLPUAT local, prezentul program pentru controlul calității.
- Verificarea fazelor determinante se va face conform graficului de execuție a lucrării, la fazele la care ISCLPUAT local le consideră necesară.
- Probele si verificarile se vor executa in conformitate cu normativele I7-2011, NP 099-04, PE 116/94. Se vor executa toate probele si verificarile necesare realizarii unei instalatii electrice corespunzatoare d.p.d.v. tehnic cu normativele si cu legislatia in vigoare, chiar daca nu sunt trecute in mod expres in acest program de control al calitatii lucrarilor, dar se considera a fi necesare.
- Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea.
- La recepția obiectivului, un exemplar din prezentul program al calitatii lucrarilor, completat, se va anexa la cartea tehnică a construcției.

BENEFICIAR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,