

## PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII ELECTRICE

*Beneficiar:* **CONPET S.A.**

*Cod document:* **A715-E-05**

*Cod proiect:* **A 715**

*Faza:* **PT+DDE  
Revizie 0**

*Denumire proiect:* **REABILITARE SALĂ POMPE STAȚIE CONSTANȚA SUD**

*Întocmit:* **Ing. C. Neagu**

*Verificat:* **Ing. A. Ionescu**

*Aprobat:* **Ing. A. Ionescu**

**INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII**

Conf. Legii 10/95 (cu modificările ulterioare republicate) privind calitatea în construcții, fazele determinante stabilite de proiectant pentru execuția lucrărilor de instalații electrice sunt următoarele:

Nr. crt	Faza de lucrări de urmărit	Metoda de verificare	Participanți	Documente	Precizări
1.	Verificarea agrementelor tehnice și a buletinelor de calitate a materialelor și echipamentelor puse în operă	Constatări la vedere	B, E	P.V.F.D.	
2.	Demontare și predare la beneficiar corpuri de iluminat și echipamente de iluminat existente în sala pompe	Constatări la vedere	B, E	P.V.R.	
3.	Instalare corpuri de iluminat în sala pompe, instalare cabluri electrice echipamente (întrerupătoare, senzori), și verificare cabluri electrice după montaj	Constatări la vedere Măsurători	B, E	P.V.F.D.	
4.	Verificarea funcțională a instalațiilor electrice înaintea recepției	Constatări la vedere Măsurători	B, E	P.V.C.	
5.	Recepție finală. Punere în funcție	Constatări la vedere	P, B, E, I	P.V.R.C.	

**Legendă :**

P – proiectant  
E – executant  
B – beneficiar (reprezentantul beneficiarului)  
I – inspector ICLPUAT  
P.V.L.A. - proces verbal lucrări ascunse  
P.V.F.D. - proces verbal fază determinantă  
P.V.R. - proces verbal recepție  
P.V.C. - proces verbal constatare  
P.V.R.C - proces verbal recepție calitativă

**Note :**

1) Prin fază determinantă se înțelege stadiul fizic la care lucrarea odată ajunsă nu se mai poate continua fără încheierea documentelor înscrise în col. 5 a tabelului.

2) Executantul va convoca participanții la verificarea lucrărilor cu minim 10 zile înainte de termenul propus.

3) La recepția finală a obiectivului, prezentul program împreună cu documentele încheiate se vor anexa la CARTEA CONSTRUCȚIEI.

4) Alte faze de control prevăzute în norme, vor face obiectul programului propriu de verificare a calității al executantului prin responsabilul tehnic al lucrării și al beneficiarului prin dirigintele de șantier. Rezultatele acestui program, se concretizează în P.V. de lucrări ascunse, evidența certificatelor de calitate și toate documentele de șantier prevăzute de legislația în vigoare.

5) Executantul nu este îndreptățit a face înlocuiri de materiale sau aparate fără avizul scris al proiectantului.

6) Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minimum 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea.

7) Atât pentru problemele cuprinse în prezenta listă, cât și pentru toate celelalte lucrări de execuție, analiza permanentă a calității revine beneficiarului.

8) Acest program nu este limitativ, el putând a fi completat cu măsuri suplimentare de control și verificare prevăzute de legislația în vigoare.

9) La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program complet se va anexa la cartea construcției.

PROIECTANT,

BENEFICIAR,

EXECUTANT,

I.S.C.