

Nr.crt.	Etapa	Durata (luni)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Predare amplasament	0.5												
2	Achizitie echipamente tehnice si functionale	6												
3	Lucrari de amenajare teren si drumuri de acces	0.5												
4	Fundatii rezervor - terasamente	2												
5	Constructii beton	2												
6	Amenajare casa de pompe	1												
7	Trasee cabluri instrumentatie	0.5												
8	Trasee cabluri electrice	0.5												
9	Montaj inele de racire rezervor R1	1												
10	Montaj rezervor pe fundatie	1												
11	Montaj pompe si sistem spuma	1												
12	Montaj si legaturi conducte	2												
13	Automatizari cabluri de semnalizare si control	0.5												
14	Teste si punere in functiune	1												
15	Lucrari de amenajare spatii verzi	0.5												

Cu stima,  
ing. Stefan Dobleaga  
Director Dezvoltare

